

工事概要

受注者：株式会社 檜崎製作所

工事名：一般国道335号 標津町 シンコウシ沢川橋上部工事

本工事は、標津防災のうち、橋梁の架設工事を行っています。


作業期間：平成29年7月～平成30年1月

工事箇所：標津町


工事内容：工場製作工、工場製品輸送工、鋼橋架設工、横桁巻立工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工、鋼橋足場設置工、仮設工、橋台工、舗装工、道路付属施設工

進捗率：60.4% (8月末現在)

平面図



架設計画図



バント組立状況



桁架設状況



地組状況



架設完了



(現場コメント)

7月10日から桁架設行い予定通り進捗しています。
この地区は雪が早く、10月には初雪が降るかもしれませんので、工程を前倒し安全作業で工事を進めています。




工事概要

受注者 : 株式会社 上田組
工事名 : 一般国道335号 標津町 鬼尾内改良工事



本工事は、標津防災のうち、盛土、植生、排水構造物、橋梁、護岸工の施工を行っています。


作業期間 : 平成29年3月～平成30年2月
工事箇所 : 標津町崎無異
工事内容 : 路体盛土(土量9,200m³)、路床盛土(土量550m³)、植生工、排水構造物工、橋台工、RCホロースラブ橋工、護岸工 他
進捗率 : 53.2%(9月末現在)



RCホロースラブ工の
支保工と足場組立状況



上部工の架設支保工を
設置しています。



鬼尾内川橋完成後の
イメージです。

(現場コメント)

A1・A2橋台のコンクリート施工が終了し、9月中旬から上部工の施工を行っています。工事も中盤に入り、これからも足場上での高所作業が続くので安全作業で工事を進めていきます。

