

地震発生から現在までの流れ

【地震発生】: 堤防の被災状況(亀裂)【9月6日】



地震発生から現在までの流れ


【緊急復旧の作業状況】
施工状況写真(夜間)



地震発生から現在までの流れ

【緊急復旧完成】【9月7日(10:30)から9月13日(16:30)】

【標準図】



【空撮】



地震発生から現在までの流れ

【土木研究所現地視察】【9月26日】

【現地説明】



【会議状況】



地震発生から現在までの流れ

工事着手

【準備工】 地震で被災した天端保護(アスファルト)の撤去を実施



地震発生から現在までの流れ

【亀裂調査】

クラック調査するため大型連節ブロックの撤去を実施



切り返し高を確認するために受注者・発注者・コンサルでクラック試掘調査を実施。



地震発生から現在までの流れ

【4月の作業状況】

クラック調査に基づき丁張りを設置し切り返し工を実施。



切り返し工が完了した箇所は順次、盛り土施工を開始。



地震発生から現在までの流れ

【5月下旬の作業状況】



地震発生から現在までの流れ

【6月：作業状況】



地震発生から現在までの流れ

【7月：工事完成】

