

令和6年能登半島地震における活動状況まとめ (MAFF-SAT)

1. 地震情報

令和6年1月1日16時10分頃に、石川県能登半島で震度7の地震を観測

- ・発生日時 : 令和6年1月1日(月)16時10分頃
- ・震源及び規模 : 石川県能登地方(深さ:16キロ) マグニチュード7.6 最大震度7
- ・各地の震度情報 : 震度7 石川県能登
(震度5強以上) 震度6弱 新潟県中越
震度5強 石川県、新潟県、富山県、福井県
- ・津波情報 : 大津波警報(令和6年1月1日16時22分) 石川県能登地方
→解除(令和6年1月1日20時30分)

2. 体制状況

【本局】

- ・応援対策本部(令和6年1月9日11時00分発令)

【事務所(開建)】

- ・札幌 応援対策本部(令和6年1月9日11時00分発令)
- ・旭川 応援対策本部(令和6年1月14日08時00分発令)
- ・室蘭 応援対策本部(令和6年1月14日11時00分発令)
- ・帯広 応援対策本部(令和6年1月21日08時00分発令)
- ・稚内 応援対策本部(令和6年2月22日10時00分発令)
- ・網走 応援対策本部(令和6年2月22日14時00分発令)
- ・釧路 応援対策本部(令和6年3月6日14時00分発令)
- ・函館 応援対策本部(令和6年3月8日15時30分発令)
- ・小樽 応援対策本部(令和6年3月15日11時00分発令)
- ・留萌 応援対策本部(令和6年3月15日15時30分発令)

令和年4月26日16時00分に
全ての応援対策本部を廃止

3. MAFF-SAT派遣状況

1) 全体概要

派遣期間 : 令和6年1月22日～令和6年4月26日

延べ派遣人数 : 434人・日

2) 活動状況

◆農地農業用施設等災害緊急派遣調査（幹線用水路）

派遣先：富山県氷見市（氷見市土地改良区）（派遣終了）

- 1月22日 第1陣（2名）が北海道を出発し、現地入り。
- 1月23日 第1陣が富山県氷見市（氷見市土地改良区）で活動開始。
幹線用水路（パイプライン）の被災状況調査及び被害額算定用報告書のとりまとめを実施。
- 1月24日 悪天候のため、内業を実施。
- 1月25日 幹線用水路（パイプライン）の被災状況調査及び被害額算定用報告書を作成。
- 1月26日 幹線用水路（パイプライン）の被災状況調査及び応急復旧工事現地立会を実施。
- 1月27日 幹線用水路（パイプライン）の被災状況調査を実施。
- 1月28日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会及び復旧方針打合せを実施。
追加派遣が現地入り（3名）。
- 1月29日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会及び復旧方針打合せを実施。
1名が現地調査を終え、北海道に帰還。
- 1月30日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会及び復旧方針打合せを実施。
- 1月31日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
- 2月 1日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
- 2月 2日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
- 2月 3日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
2名が現地調査を終え、北海道に帰還。
- 2月 4日 追加派遣が現地入り（2名：本局1名、札建1名）
- 2月 5日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
- 2月 6日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
- 2月 7日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、充水確認作業を実施。
- 2月 8日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、充水確認作業を実施。
- 2月 9日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、充水確認作業を実施。
- 2月10日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
2名が現地調査を終え、北海道に帰還。
- 2月11日 追加派遣が現地入り（2名：本局2名）
- 2月12日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
- 2月13日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
- 2月14日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
- 2月15日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、充水確認作業を実施。
- 2月16日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
- 2月17日 2名が現地調査を終え、北海道に帰還。
- 2月18日 追加派遣が現地入り（2名：本局2名）
- 2月19日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
- 2月20日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会を実施。
- 2月21日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、関係者打合せを実施。
- 2月22日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、関係者打合せを実施。

- 2月23日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、関係者打合せを実施。
- 2月24日 2名が現地調査を終え、北海道に帰還。
- 2月25日 追加派遣が現地入り（3名：札幌開建1名、網走開建1名、稚内開建1名）
- 2月26日 幹線用水路（パイプライン）の充水確認作業を実施。
- 2月27日 幹線用水路（パイプライン）の充水確認作業、復旧工事に係る資料整理を実施。
- 2月28日 幹線用水路（パイプライン）の充水確認作業、復旧工事に係る資料整理を実施。
- 2月29日 幹線用水路（パイプライン）の充水確認作業、復旧工事に係る資料整理を実施。
- 3月 1日 幹線用水路（パイプライン）の充水確認作業、復旧工事に係る資料整理を実施。
- 3月 2日 2名が現地調査を終え、北海道に帰還。
- 3月 3日 追加派遣が現地入り（3名：札幌開建1名、旭川開建1名、帯広開建1名）
- 3月 4日 幹線用水路（パイプライン）の充水確認作業、復旧工事に係る資料整理を実施。
- 3月 5日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月 6日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月 7日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月 8日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月 9日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
3名が現地調査を終え、北海道に帰還。
- 3月10日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
追加派遣が現地入り（3名：函館開建1名、室蘭開建1名、釧路開建1名）
- 3月11日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月12日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月13日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月14日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月15日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月16日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
3名が現地調査を終え、北海道に帰還。
- 3月17日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
追加派遣が現地入り（3名：小樽開建1名、旭川開建1名、留萌開建1名）
- 3月18日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月19日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月20日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月21日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月22日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月23日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
3名が現地調査を終え、北海道に帰還。
- 3月24日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月25日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月26日 幹線用水路（パイプライン）の応急復旧工事現地立会、資料整理を実施。
- 3月27日 3名が現地調査を終え、北海道に帰還。

◆農地農業用施設等災害緊急派遣調査 派遣先：北陸農政局管内（派遣終了）

- 4月 2日 北海道を出発し現地入り（3名：本局）。
- 4月 3日 農業用ため池の低水管理の現地作業報告とりまとめ、農地・農業用施設調査にかかる打合せを実施。
- 4月 4日 農業用ため池の水位計設置作業を実施。
- 4月 5日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
- 4月 6日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
- 4月 7日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
- 4月 8日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の資料整理を実施。
- 4月 9日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
- 4月10日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
1名が現地調査を終え、北海道に帰還。
- 4月11日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
- 4月12日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の資料整理を実施。
- 4月13日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
- 4月14日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
追加派遣が現地入り（3名：札幌開建1名、旭川開建1名、釧路開建1名）
- 4月15日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
- 4月16日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の資料整理を実施。
- 4月17日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
2名が現地調査を終え、北海道に帰還。
- 4月18日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
- 4月19日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
- 4月20日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の資料整理を実施。
- 4月21日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
- 4月22日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の現地調査、調査結果とりまとめ。
- 4月23日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の資料整理を実施。
- 4月24日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の資料整理を実施。
- 4月25日 農地・農業用施設調査（ほ場および農道）の資料整理を実施。
- 4月26日 3名が現地調査を終え、北海道に帰還。

◆**農業集落排水施設調査 派遣先：北陸農政局管内（派遣終了）**

- 1月28日 北海道を出発し現地入り（9名）し、北陸農政局にて明日以降の調査方針について打合せを実施。
- 1月29日 農業集落排水施設の被災状況調査を実施。
- 1月30日 農業集落排水施設の被災状況調査を実施。
- 1月31日 農業集落排水施設の被災状況調査を実施。
- 2月 1日 農業集落排水施設の被災状況調査及び資料取りまとめを実施。
- 2月 2日 農業集落排水施設の被災状況調査結果取りまとめを実施。
- 2月 5日 農業集落排水施設の被災状況調査を実施。
- 2月 6日 農業集落排水施設の被災状況調査を実施。
- 2月 7日 農業集落排水施設の被災状況調査を実施。
- 2月 8日 農業集落排水施設の被災状況調査及び調査結果取りまとめを実施。
- 2月 9日 農業集落排水施設の被災状況調査結果取りまとめを実施。
- 2月10日 9名が現地調査を終え、北海道に帰還。

◆**地すべり対策に関する調査 職員1名 派遣先：北陸農政局管内（派遣終了）**

- 2月25日 北海道を出発し現地入り（1名：本局）。
- 2月26日 地すべり対策に係る資料作成を実施。
- 2月27日 地すべり調査及び資料取りまとめを実施。
- 2月28日 地すべり対策に係る資料作成を実施。
- 2月29日 地すべり対策に係る資料作成を実施。
- 3月 1日 地すべり対策に係る資料作成を実施。
- 3月 2日 現地調査を終え、北海道に帰還。