

# 工事概要

受注者:株式会社 本田組

工事名:一般国道38号 釧路市 星が浦北通高架橋下部工事


当工事は、釧路新道の4車線化に必要な星が浦高架橋を架ける工事のうち、橋を支える橋台・橋脚を造る工事です。

作業期間 :平成29年5月～平成30年1月


工事箇所 :釧路市大楽毛

工事内容 :既製杭工 A1 (直杭L=50.0m) N=17本, (斜杭L=50.1m) N=18本、P1 (L=51.0m)N=20本、橋台工 A1 V=232m<sup>3</sup>, 仮設工 土留・仮締切工1式

進捗率 : 23.7%(8月末現在)



現在A1載荷盛土施工完了



着工前 全景



P1橋脚 鋼管杭打込状況



A1橋台 載荷盛土完了



星が浦高架橋は橋長378.6m、橋台2基、橋脚 8基で構成されます。このうち本工事完了で橋台1基、橋脚5基の完成となります。

## (現場コメント)

現在はA1橋台部分で軟弱地盤対策工事を行っている為、側道が狭くなっています。  
また、P1橋脚部分では釧路新道本線、側道に近接しての基礎杭施工を実施していますので、通行される皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、徐行運転のご協力をお願い致します。全工期、無事故・無災害を目指して工事を進めて参ります。