

工事概要

受注者: 道路工業株式会社

工事名: 釧路中標津道路 釧路町 上別保舗装工事

本工事は、上別保道路のうち、平成27年度開通予定区間の土砂掘削、舗装、排水構造物、付属物等の設置を実施しています。


作業期間 : 平成27年9月～平成28年3月

工事箇所 : 釧路町上別保

工事内容 : 下層路盤(18,100m²)、舗装(46,480m²)

排水構造物工、付属物工 他

進捗率 : 52%(11月末現在)



(現場コメント)

悪天候により工程にも影響が出ていますが本線舗装が始まりました。

第一工区は、中央排水、縦断管の施工を実施しております。

これから厳冬期に突入致します。


災害を起こさず無事に仕事を終え帰宅できるよう、全員で「肩もみスクワット」をし、安全を再確認。開通と完工を目指しています。

工事概要

受注者: 高玉建設工業株式会社
工事名: 釧路中標津道路 釧路町 上別保改良工事

本工事は、上別保道路のうち、平成27年度開通予定区間の土砂掘削、植生、排水構造物の設置を実施しています。

作業期間 : 平成27年5月～平成28年3月
工事箇所 : 釧路町上別保
工事内容 : 土砂掘削(土量 44,800m³)
植生工、排水構造物工 他
進捗率 : 66%(11月末現在)



(現場コメント)

なかなか天候に恵まれないなあ～(*_*)
こんな時こそ！焦らず！！まずは安全作業を
1日1日積み重ねるのが定石！！
仲間達と互いにコミュ“カ”を高め、乗り切ります！

