

北海道開発局事業審議委員会（令和 6 年度第 1 回） 審議案件一覧【再評価】《河川事業》

	事業名	再評価理由	上段：前回評価 下段：今回評価	事業の概要	事業期間		全体 事業費 (億円)	進捗率 ※1	事業の効果等	費用便益比 B／C ※2	総費用	総便益	地方公共団体等の意見	対応方針 (案)	対応方針(案)決定の理由	備考
			事業化 年度		完了予定 年度											
再～1	天塩川総合水系環境整備事業	社会経済情勢 等の変化	再評価	天塩川下流地区・天塩川中上流地区 の自然再生及び天塩地区かわまちづ くり・名寄川地区かわまちづくりの 整備を進めています。	H20	R12	44	74%	生物の多様な生息環境の復元及びか わまちづくりによる地域活性化が期 待される。	2.9	58	169	「天塩川総合水系環境整備事業」を 「継続」とした「対応方針（原案）」に ついて、異議はありません。 当該事業のうち、名寄川地区かわまち づくりについては、市町と連携して水辺 整備を行うことにより、地域の活性化に 寄与することなどから、地域の要望を踏 まえ、地域と工程について十分調整を行 いながら、早期完成を図るようお願い いたします。 なお、事業の実施にあたっては、徹底 したコスト縮減を図り、これまで以上に 効率的・効果的な執行に努めるようお願い いたします。	継続	事業の必要性・重要性に変化 はなく、費用対効果等の投資 効果も確保されているため	
			R3													
			再評価							同上						
			R6													
				(3.5)												
				[4.5]												
再～2	網走川総合水系環境整備事業	再評価後 5 年	再評価	走湖水環境の保全対策、網走地区か わまちづくりの整備を進めています。	H5	R10	192	約98%	水環境の改善、かわまちづくりによ る地 域活性化が期待される。	1.9	377	717	「網走川総合水系環境整備事業」を 「継続」とした「対応方針（原案）」に ついて、異議はありません。 当該事業のうち、網走かわまちづく りについては、市と連携して水辺整備を行 うことにより、地域の活性化に寄与する ことなどから、モニタリングの結果を踏 まえ、地域と十分連携し、利活用の促進 に向け、取り組みを進めるようお願い いたします。 なお、事業の実施にあたっては、徹底 したコスト縮減を図り、これまで以上に 効率的・効果的な執行に努めるようお願い いたします。	継続	事業の必要性・重要性に変化 はなく、費用対効果等の投資 効果も確保されているため	
			R1													
			再評価							同上						
			R6													
				(1.8)												
				[2.2]												

※1 進捗率は、それぞれの全体事業費に対する進捗率を示す

※2 1段目 社会的割引率を4%に設定して算定したB/C

(2段目) " を2%に設定して算定したB/Cの参考値

[3段目] " を1%に設定して算定したB/Cの参考値

重点審議案件

- ◆重点審議案件
- (a) 事業計画が顕著に変更された事業
- (b) 推定便益が顕著に減少する事業
- (c) 推定事業費が顕著に増加する事業
- (d) 事業の進捗予定が顕著に遅れている事業
- (e) その他の要因