

事業進捗等について(港湾整備事業)

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
浦河港本港地区防波堤整備事業	浦河町 浦河港	平成7年度 ～平成37年度	129 102	・浦河港においては、波向の変化により、港内に直接侵入する波が増加している。また、主要貨物を取扱う岸壁の貨物量が増加しており、岸壁稼働率の向上が求められている。 ・港奥部の物揚場における越波対策工の老朽化が進み、対策が求められている。	・防波堤(南)、防波堤(西島)の整備等を進めている。	・整備施設の配置及び、事業期間の見直しを行うことにより、適切な事業進捗を図る予定	・港形の見直し(縮小)によるコスト縮減 ・発生材料の再利用によるコスト縮減