

再評価結果（平成17年度事業継続箇所）

担当課：道路局国道・防災課

担当課長名：鈴木 克宗

事業名 一般国道231号・232号 留萌拡幅 <small>るもいかくふく</small>	事業区分 一般国道	事業主体 国土交通省 北海道開発局										
起終点 自：北海道留萌市浜中町 <small>るもい はまなか</small> 至：北海道留萌市三泊町 <small>るもい さんどまり</small>		延長 6.8 km										
事業概要 一般国道231号・232号は、札幌市から留萌市を経て稚内市に至る幹線道路である。当該事業は、両国道を留萌港付近で短絡化するとともに、留萌市市街地部の交通混雑緩和、冬季・観光期の渋滞解消、留萌港関連交通の円滑化を図る延長約6.8kmの4車線拡幅事業である。												
平成2年度事業化	平成2年度都市計画決定	平成2年度 用地着手										
平成3年度	工事着手											
全体事業費	約259億円	事業進捗率										
		63%										
		供用済延長										
		2.4 km										
計画交通量	14,800台/日											
費用対効果分析結果	B/C (事業全体) 2.2	総費用 (残事業/事業全体) 82/304億円										
	(残事業) 2.7	(事業費：80/301億円) 維持管理費：2/3億円										
		総便益 (残事業/事業全体) 221/654億円										
		(走行時間短縮便益：212/604億円) 走行費用減少便益：5/39億円 交通事故減少便益：3/12億円										
		基準年 平成16年										
感度分析の結果 事業全体について感度分析を実施 交通量変動：B/C = 2.3 (交通量+10%) B/C = 2.0 (交通量-10%) 事業費変動：B/C = 2.0 (事業費+10%) B/C = 2.3 (事業費-10%) 事業期間変動：B/C = 1.9 (事業期間+20%) B/C = 2.5 (事業期間-20%)												
事業の効果等 ・円滑なモビリティの確保（渋滞緩和、旅行速度の改善、バス利便の向上が見込まれる） ・物流の効率化の支援（港湾アクセスの向上、水産品の流通利便向上が見込まれる） ・都市の再生（市街地再開発等との連携が見込まれる） ・安全な生活環境の確保（通学路の歩道拡幅による安全性向上が見込まれる） 他8項目に該当												
関係する地方公共団体等の意見 留萌拡幅は交通混雑の緩和、港湾関係の物流改善に重要な役割を果たすことが期待されており、北海道留萌地域総合開発期成会（1市7町1村）より、事業促進を要望されている。												
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 十字街西地区市街地再開発事業完了（平成12年）、船場公園整備事業継続中（平成9～21年）												
事業の進捗状況、残事業の内容等 平成8年にルルモッペ大橋が完成し、平成16年度までに約2.4kmを部分供用している。												
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 一部において用地補償協議が難航したが、平成20年代前半に全線供用予定である。												
施設の構造や工法の変更等 再生骨材などの建設副産物の再利用や、整備効果の早期発現を目指し、暫定断面を含む道路定規、線形の見直しを検討する。												
対応方針 事業継続												
対応方針の決定理由 以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。												
事業概要図												
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 再評価対象区間 L=6.8km 1工区 L=3.9km (R231) 2工区 L=2.9km (R232) </div> <div style="text-align: right;"> 日本海 留萌市 三泊町 至羽幌 </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">凡例</th> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">—</td> <td>供用中</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">●●●●</td> <td>事業中</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">▨</td> <td>再評価箇所</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">▩</td> <td>うち供用中</td> </tr> </table> </div>			凡例		—	供用中	●●●●	事業中	▨	再評価箇所	▩	うち供用中
凡例												
—	供用中											
●●●●	事業中											
▨	再評価箇所											
▩	うち供用中											

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。