

再評価結果（平成23年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：三浦 真紀

事業名：一般国道39号 北見道路	事業区分：一般国道	事業主体：国土交通省 北海道開発局
起終点：自：北海道北見市北上 至：北海道北見市端野町川向	延長	10.3km
事業概要 一般国道39号は、旭川市を起点とし、網走市に至る延長220kmの幹線道路である。 このうち北見道路は、北見市街の交通混雑の緩和及び交通事故低減による道路交通の定時性、安全性の向上を目的に、市街地を迂回し、北見市北上から北見市端野町川向を結ぶ、延長約10kmの一般国道のバイパス事業である。		
H9年度事業化	H1年度都市計画決定	H13年度用地着手
H16年度工事着手		
全体事業費	約398億円	事業進捗率
		71%
計画交通量	7,600～8,500台/日	
費用対効果分析結果	B/C (事業全体) 1.0 (残事業) 3.3	総費用 (残事業)/(事業全体) 134/425億円 (事業費：105/396億円) (維持管理費：29/29億円)
	総便益 (残事業)/(事業全体) 442/442億円 (走行時間短縮便益：332/332億円) (走行経費減少便益：70/70億円) (交通事故減少便益：40/40億円)	基準年 平成22年
感度分析の結果 残事業について感度分析を実施 交通量変動：B/C=3.6(交通量+10%) B/C=3.0(交通量-10%) 事業費変動：B/C=3.1(事業費+10%) B/C=3.6(事業費-10%) 事業期間変動：B/C=3.3(事業期間+20%) B/C=3.3(事業期間-20%)		
事業の効果等 定性的な効果		
①交通混雑の緩和 ・北見市街へ流入する通過交通の分散が図られ、交通混雑の緩和が期待される。 ②交通事故の低減 ・北見道路を利用した場合、通過する信号交差点数が大幅に減り、市街地通過交通の走行性向上が期待される。 ③農水産品の流通利便性向上 ・端野町に一時貯蔵されたてんさいを北見製糖所へ搬送する際への流通機能や業務効率化が期待される。また、網走市で水揚げされた水産品の流通の利便性向上が期待される。 ④工業製品の流通利便性向上 ・精密機械製品を取り扱っている北見工業団地から女満別空港までの輸送支援が見込まれる。 ⑤日常活動中心都市へのアクセス向上 ・オホーツク圏域管内の最大都市である北見市へのアクセス向上が見込まれる。 ⑥周遊観光の利便性向上 ・オホーツク観光の利便性向上、アクセス向上が期待される。 ⑦空港へのアクセス向上 ・オホーツク圏域だけでなく十勝・釧路圏からも女満別空港へのアクセス向上が見込まれる。 ⑧CO2排出量の削減 ・当該道路の整備により自動車からのCO2排出量が削減される。		
関係する地方公共団体等の意見 地域から頂いた主な意見等： 網走市をはじめとする3市14町1村の首長等で構成されるオホーツク圏活性化期成会等により早期整備の要望を受けている。		

