

北海道開発局事業審議委員会（令和 7 年度第 1 回） 審議案件一覧【再評価】◀河川事業（環境）▶

	事業名	再評価理由	上段：前回評価	事業の概要	事業期間		全体事業費 (億円)	進捗率 ※1	事業の効果等	費用便益比 B／C ※2	総費用	総便益	地方公共団体等の意見	対応方針 (案)	対応方針(案)決定の理由	備考												
			下段：今回評価		事業化 年度	完了予定 年度																						
再～1	石狩川総合水系環境整備事業	社会経済情勢 等の変化	再評価 R5	石狩川下流幌向地区の自然再生、砂川地区、恵庭地区、江別地区のかわまちづくりの整備を進めています。また、旭川駅周辺、南富良野地区のかわまちづくりの整備を進めます。	H27	R15	29	約57%	自然環境の再生、かわまちづくりによる地域活性化が期待される。	32. 3	37	1, 209		継続	事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため	(a) 事業計画が顕著に変更された事業 (c) 推定事業費が顕著に増加する事業												
										—																		
										—																		
			再評価 R7	石狩川下流幌向地区の自然再生、砂川地区、恵庭地区、江別地区、旭川駅周辺、南富良野地区のかわまちづくりの整備を進めています。また、袋地沼地区自然再生、千歳市かわまちづくりの整備を進めます。		R22	35	約42%	同上	23. 7	41	979																
										(36. 4)																		
										[46. 3]																		
再～2	網走川総合水系環境整備事業	社会経済情勢 等の変化	再評価 R6	網走湖水環境整備、網走かわまちづくりの整備を進めています。	H29	R10	192	約100%	網走湖の景観、水辺利用環境の保全や、かわまちづくりによる地域活性化が期待される。	1. 4	531	759		継続	事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため	(a) 事業計画が顕著に変更された事業												
										(1. 8)																		
										[2. 2]																		
			再評価 R7	網走かわまちづくりの整備を進めています。また、網走湖呼人地区かわまちづくりの整備を進めます。		R17	12	約40%	かわまちづくりによる地域活性化が期待される。	17. 5	12	213																
										(27. 0)																		
										[34. 5]																		

※1 進捗率は、それぞれの全体事業費に対する進捗率を示す
※2 1段目 社会的割引率を4%に設定して算定したB/C
2段目 参考値2%で算定したB/C
3段目 参考値1%で算定したB/C

重点審議案件 ◆重点審議案件の選定要件 (a) 事業計画が顕著に変更された事業
(b) 推定便益が顕著に減少する事業
(c) 推定事業費が顕著に増加する事業
(d) 事業の進捗予定が顕著に遅れている事業
(e) その他の要因