

北海道開発局事業審議委員会（令和2年度第2回） 審議案件一覧

	事業名	再評価理由	上段：前回評価 下段：今回再評価	事業の概要	事業期間		全体事業費 (億円)	進捗率	事業の効果等	費用便益比全体 B/C	総費用	総便益	地方公共団体等の意見	対応方針(案)	対応方針(案)決定の理由	備考
					事業化 年度	完了予 定年度										
再~1	網走川直轄河川改修事業	再評価後5年	H27再	平成27年9月に網走川水系河川整備計画を策定し、戦後最大規模である平成4年9月の洪水を安全に流すことを目標に、堤防、河道の掘削等の整備を進めています。また、災害時における水防活動や災害復旧の拠点として、河川防災ステーションを整備します。	H27	R16	45	約7%	整備計画における整備メニューの実施により、戦後最大規模の洪水を安全に流すことができる。	2.9	39	111	当該事業は、戦後最大規模の洪水流量を安全に流下させる河道の整備等を行うことに加え、災害時の水防活動や災害復旧の拠点として、河川防災ステーションを整備することにより、洪水被害から人命と財産を守り「安全・安心」を確保することから、事業の継続について異議ありません。なお、事業の実施にあたっては、サケ・マス等の生息環境などの保全に努め、徹底したコスト縮減を図るとともに、これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期完成を図るようお願いいたします。	継続	事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため	
			R2	同上	H27	R16	60	約55%	同上	5.2	59	306				

※ 前回評価 新規：新規事業採択時評価
再：再評価

◆重点審議案件の選定要件
 (a) 事業計画が顕著に変更された事業
 (b) 推定便益が顕著に減少する事業
 (c) 推定事業費が顕著に増加する事業
 (d) 事業の進捗予定が顕著に遅れている事業
 (e) その他の要因