

石狩川及び忠別川の緊急復旧工事について（終報）

24時間体制で実施してきた緊急復旧工事が、本日完了しましたのでお知らせいたします。

○水系名 石狩川水系

河川名 石狩川

被災箇所 KP184.0付近左岸（愛別町 豊愛橋上流）

被災状況 7月2日からの出水の影響による河岸侵食

工事内容 根固ブロック投入

平成30年7月4日（水）18：30開始（24時間体制で施工）

平成30年7月7日（土）17：00完了

○水系名 石狩川水系

河川名 忠別川

被災箇所 KP25.3付近右岸（東川町 志比内橋下流）

被災状況 7月2日からの出水の影響による河岸侵食

工事内容 根固ブロック投入

平成30年7月6日（金）14：00開始（24時間体制で施工）

平成30年7月7日（土）17：00完了

【問合せ先】

国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部

治水課 課長 横田 尚之（電話番号 0166-32-4234）

旭川河川事務所 所長 高橋 慶久（電話番号 0166-48-2131）

旭川開発建設部ホームページ <http://www.hkd.mlit.go.jp/as>

旭川開発建設部公式 Twitter アカウント @mlit_hkd_as



7月4日(水)18:30 緊急復旧工事着手。
7月7日(土)17:00 緊急復旧工事完了。



工事状況(24時間体制による緊急復旧)



石狩川水系忠別川 KP25.3付近右岸（東川町東10号地先）の緊急復旧工事

7月6日(金) 14:00 緊急復旧工事着手。

7月7日(土) 17:00 緊急復旧工事完了。

着手時



完了時



工事状況(24時間体制による緊急復旧)



治水事業の効果 河川防災関連施設が効果を発揮(北海道 石狩川上流)(国管理)

○2日からの洪水により石狩川(愛別町)、忠別川(東川町)で河岸侵食が発生し、緊急復旧工事をただちに実施。
 ○整備済みの河川防災関連施設(河川防災ステーション、水防拠点)に**備蓄している復旧用土砂・根固ブロック**を活用することにより、被災箇所の**緊急復旧工事**を迅速に完了できた。



【凡例】
 X 被災箇所・緊急復旧工事箇所
 ■ 河川防災関連施設

