

受注者：道瀝工業株式会社


工事名：一般国道391号 標茶町 五十石橋舗装外一連工事

本工事は、五十石事業のうち跨線橋及び釧路川を跨ぐ五十石橋、延長420.0mの橋梁舗装工事で、アスファルト舗装やU型擁壁、踏掛版等の設置を行っています。

作業期間：平成29年3月～平成29年11月

工事箇所：川上郡標茶町オソツベツ

工事内容：道路土工 1式 橋面防水工 2451m<sup>2</sup> アスファルト舗装工 (国道部+橋梁部) 3334m<sup>2</sup> 踏掛版工 173m<sup>3</sup> U型擁壁工 65m<sup>3</sup> 区画線工 980m



## ◇ 現場の施工状況報告

### ▼現場全体写真



### ▼踏掛版 打設作業



### ▼踏掛版 配筋作業



### ◇ 現場コメント

8月より電気系統の埋設物敷設・橋梁前後にある踏掛版を施工しました。引き続き、橋梁本体の舗装工を進めることとなり、隣接工事との工程調整等が重要となってきます。日没が早まる時期ですが、10月中旬の道路切り替えに向けて安全第一にて工事完成を目指しています。