

受注者：クニオカ工業株式会社


工事名：一般国道391号 標茶町 五十石橋床版工事

本工事は、五十石耐震事業のうち釧路川を跨ぐ延長255.0mの橋梁工事で、床版コンクリートや橋梁防護柵等の設置を行っています。

作業期間：平成28年3月～平成28年12月

工事箇所：川上郡標茶町オソツベツ

工事内容：5径間連続鋼非合成鈹桁橋（橋長：255.0m、幅員：8.5m）  
支間長：48.0m-60.0m-52.0m-52.0m-41.0m



## ◆ 現場の施工状況報告

### ▼ 工事箇所全景



### ▼ 側部足場架設の様子



### ▼ 床版鉄筋組立の様子



### ◇ 現場コメント

鋼製床版の設置完了に伴い、7月上旬より本橋側部及び橋台部の足場架設を行いました。引き続き排水装置取付や床版鉄筋組立を進めています。今後は、天候不順や台風の影響などによる工程の遅れを修正しつつ、工期内の完成を目指して、無災害に努めて作業を行います。