

平成28年8月29日  
帯広開発建設部

## 十勝川の出水対応状況について（第3報・終報）

～河岸洗掘箇所3箇所の応急対策が完了しました～

十勝川水系十勝川（清水町K P 87.6付近左岸）の他、十勝川（芽室町K P 78.1付近左岸）及び音更川（音更町K P 4.6付近右岸）の高水敷洗掘箇所の応急対策が完了しました。

### 【応急対策実施箇所】

#### ■河川名 十勝川

洗掘箇所 清水町（K P 87.6付近左岸）

対応 根固ブロック等投入による応急対策

平成28年8月25日（木）23：15完了

洗掘箇所 芽室町（K P 78.1付近左岸）

対応 根固ブロック等投入による応急対策

平成28年8月27日（土）19：40完了

#### ■河川名 音更川

洗掘箇所 音更町（K P 4.6付近右岸）

対応 根固ブロック等投入による応急対策

平成28年8月26日（金）14：00完了

河岸洗掘箇所の応急対策は完了しましたが、今後も降雨や水位の状況等踏まえ、河川監視を実施していきます。

【問合せ先】 北海道開発局 帯広開発建設部 電話(ダイヤル)0155-24-4105

治水課 課長 中島 康博 (内線 291)

治水課 課長補佐 中田 悌二 (内線 292)

# 十勝川の出水対応状況 【H28 8/29(月)12:00時点】

国管理の十勝川水系十勝川において、新たに高水敷河岸が洗掘を受け、堤防に接近している箇所を確認しました。現地調査後、高水敷洗掘箇所の応急対策が完了しました。



# 十勝川の出水対応状況 【H28 8/29(月)12:00時点】

十勝川水系十勝川 芽室町(KP87.6付近左岸) 8/25(木) 23:15 応急対策完了  
高水敷洗掘箇所根固ブロック(550個)、袋型根固(16個)を投入することで高水敷河岸を応急的に保護しています。



進入路設置状況(作業開始)



クレーン3台を配置しブロックを投入



協定業者により投入作業を実施



応急対策中の状況(空撮)



応急対策完了

# 十勝川の出水対応状況【H28 8/29(月)12:00時点】

十勝川水系音更川 音更町(KP4.6付近右岸) 8/26(金) 13:00 応急対策完了  
高水敷洗掘箇所に根固ブロック(345個)、袋型根固(98個)を投入することで高水敷河岸を応急的に保護しています。



進入路設置状況(作業開始)



クレーンを配置しブロックを投入



応急対策完了

# 十勝川の出水対応状況【H28 8/29(月)12:00時点】

十勝川水系十勝川 芽室町(KP78.1付近左岸) 8/27(土) 19:40 応急対策完了  
高水敷洗掘箇所根固ブロック(702個)、袋型根固(16個)を投入することで高水敷河岸を応急的に保護しています。



進入路設置状況(作業開始)



クレーン装置付バックホウを配置しブロックを投入



応急対策完了



応急対策の状況(空撮)