

平成28年8月26日
帯広開発建設部

十勝川の出水対応状況について（第2報）

～新たに2箇所への応急対策を行っています～

十勝川水系十勝川（清水町K P 87.6付近左岸）の高水敷洗掘箇所の応急対策が完了しました。また、新たに高水敷河岸の堤防接近箇所を確認したため、洗掘防止の応急対策及び重点的な河川監視を実施しています。

【応急対策実施箇所】

■河川名 十勝川

洗掘箇所 清水町（K P 87.6付近左岸）

対応 根固ブロック等投入による応急対策

平成28年8月25日（木）23：15頃完了

洗掘箇所 芽室町（K P 78.1付近左岸）

対応 応急対策実施中

■河川名 音更川

洗掘箇所 音更町（K P 4.6付近右岸）

対応 根固ブロック等投入による応急対策

平成28年8月26日（金）13：00頃完了予定

この他、十勝川流域で数箇所河岸洗掘が確認されており、重点的な河川監視を実施しています。

【問合せ先】 北海道開発局 帯広開発建設部 電話（ダイヤル）0155-24-4105

治水課 課長 中島 康博 （内線 291）

治水課 課長補佐 中田 悌二 （内線 292）

十勝川の出水対応状況 【H28 8/26(金)12:00時点】

国管理の十勝川水系十勝川において、新たに高水敷河岸が洗掘を受け、堤防に接近している箇所を確認しました。現地調査後、応急対策および重点的な河川監視を実施しています。



十勝川の出水対応状況 【H28 8/26(金)12:00時点】

十勝川水系十勝川 清水町(KP87.6付近左岸) 8/25(木) 23:15 応急対策完了
高水敷洗掘箇所根固ブロック(550個)、袋型根固(16個)を投入することで高水敷河岸を応急的に保護しています。



進入路設置状況(作業開始)



クレーン3台を配置しブロックを投入



協定業者により投入作業を実施



応急対策中の状況(空撮)



応急対策完了

十勝川の出水対応状況【H28 8/26(金)12:00時点】

十勝川水系音更川 音更町(KP4.6付近右岸) 8/26(金) 13:00 応急対策完了予定
高水敷洗掘箇所根固ブロック(345個)、袋型根固(98個)を投入することで高水敷河岸を応急的に保護しています。



進入路設置状況(作業開始)



クレーンを配置しブロックを投入



応急対策状況