

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 一般国道243号 別海町 別海舗装補修外一連工事

質問日	質問内容	回答内容
平成31年3月20日	<p>見積参考資料について</p> <p>1. 見積参考資料 P5 接続壁 Aタイプについて 局単価 「接続壁A-1タイプ」でよろしいでしょうか</p> <p>2. 見積参考資料 P6 落口柵 1215kgについて 釧路開発建設部単価の「コンクリート製品 柵類鉄筋 w=1000~3000kg」にて製品重量からm3換算して計上されていると考えとよろしいでしょうか。 m3換算した数値は、少数第3位でよろしいでしょうか。 換算数値に単価をかけた金額は整数止めまたは有効4桁のどちらで計上されていますか。</p> <p>3. 見積参考資料 P6 地下排水 波状管 高密度ポリエチレン管 φ200について 局単価 (2-58)「排水用ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 呼径200 L=5000 ダブル波状管無孔管」でよろしいでしょうか。</p> <p>4. 見積参考資料・P6 アスカーブについて 再生細粒度アスコンは、歩道用でよろしいでしょうか</p>	<p>1. よろしいです。</p> <p>2. 釧路開発建設部単価P26の「落口柵 1.5割 φ450mm w=1,215kg」の単価で積算しております。</p> <p>3. よろしいです。</p> <p>4. よろしいです。</p>
平成31年3月22日	<p>見積参考資料について</p> <p>1. 見積参考資料P5鉄筋コンクリート管のゴムリング数量は、9個/10mではないでしょうか。</p> <p>2. 見積参考資料P5接続柵に基礎材が含まれる場合、条件明示願います。</p>	<p>1. ご指摘の通り、鉄筋コンクリート管のゴムリング数量は「9個/10m」となります。「見積参考資料のP5」を訂正いたします。詳細につきましては、入札説明書等ダウンロードシステム「注意事項」を参照願います。</p> <p>2. 接続壁の歩掛りには、基礎砕石等の費用が諸雑費に含まれているため、条件明示はありません。</p>

	<p>3. 見積参考資料P5集水樹には、C○蓋は含まれるのでしょうか。</p>	<p>3. 集水樹の材料費には、「C○蓋」が含まれております。</p>
<p>平成31年3月26日</p>	<p>見積参考資料について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施工パッケージについて質問します。 4月以降の入札では施工パッケージは4月更新の施工パッケージを使用するのでしょうか。</li> <li>その場合、変更に伴い条件区分の変更も行なわれ、見積参考資料も変更になるのでしょうか。</li> <li>上記の場合、見積参考資料の変更はいつごろを予定しているのでしょうか。</li> <li>・ 見積参考資料P5 プレキャスト集水樹（材料費）のなかには、17.5cmを超え20.0cm以下 再生骨材が0.72m<sup>2</sup>/箇所が計上されていると考えて宜しいでしょうか。</li> <li>・ 見積参考資料P5 プレキャスト集水樹で使用される集水樹蓋（1型A下部樹用）Co製は局単02-67 t=50mm（鉄巻き蓋）2枚／組と考えて宜しいですか。またプレキャスト集水樹（材料費）のなかには、17.5cmを超え20.0cm以下 再生骨材が1.1m<sup>2</sup>/箇所が計上されていると考えて宜しいでしょうか。</li> <li>・ 見積参考資料P6 落口樹～プレキャスト集水樹（材料費）のなかには、基礎碎石-7.5cmを超え12.5cm以下 再生骨材が2.04m<sup>2</sup>/箇所が計上されていると考えて宜しいでしょうか。</li> <li>・ 見積参考資料P18 溶融式区画線で使用する塗料は、3種1号 溶融 鉛・カドミウムフリー ガラスビーズ含有量15～18（%）黄が計上されていると考えて宜しいでしょうか。</li> <li>・ 見積参考資料P18 ランブルストリップスにおいてタイヤ損耗費は良好（標準）で計上されていると考えて宜しいでしょうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 4月更新の施工パッケージを使用します。それに伴い、見積参考資料が変更となります。見積参考資料の変更は、29日（金）を予定しています。</li> <li>・ プレキャスト集水樹（据付）の中で基礎碎石を計上しています。</li> <li>・ 樹蓋（1型A下部樹用）Co製は局単02-67 t=50mm（鉄巻きなし）コンクリート製2枚／組を使用しています。プレキャスト集水樹（据付）の中で基礎碎石を計上しています。</li> <li>・ プレキャスト集水樹（据付）の中で基礎碎石を計上しています。</li> <li>・ 現時点では、従来品を計上しておりますが、上記1の4月更新に伴い、塗料規格が「3種1号 溶融鉛・カドミウムフリー ガラスビーズ含有15～18（%）黄」となります。</li> <li>・ ダンプトラックについては、タイヤ損耗費を良好（標準）で計上しています。</li> </ul>