

令和7年度完成施設

施設名： 北海道障害者職業能力開発校（厚生棟）

工事名： 北海道障害者職業能力開発校（厚生棟）24改修建築その他工事

施設概要

- ▷ 所在地： 砂川市焼山60番地
- ▷ 建物： 厚生棟 鉄筋コンクリート造 2階建
延べ面積 1,947.36㎡
ポンプ室 鉄筋コンクリート造 平屋建
延べ面積 40.59㎡
- ▷ 設計： 北海道開発局 営繕部
(株)北海道建築総合研究所
- ▷ 監理： 北海道開発局 営繕部
ルート企画設計(株)
- ▷ 施工： 水島建設工業(株)

厚生棟東面

完成写真



令和7年度完成施設

施設名： 北海道障害者職業能力開発校（厚生棟）

工事名： 北海道障害者職業能力開発校（厚生棟）24改修建築その他工事

工事概要

▷ 事業の目的

- ・施設の経年劣化に伴い、機能の回復・健全化を行い、長寿命化を図る。

▷ 主な工事内容

- ・厚生棟 外壁、建具工事 改修一式
- ・ポンプ室 屋根工事 改修一式

厚生棟食堂



厚生棟西面



特筆する工事条件

工事期間中は、訓練を行いながらの改修であるため、訓練生への配慮、継続する訓練への影響及び安全面に留意する必要があった。特に、障害者職業能力開発施設の特性上、訓練に支障がある騒音・振動等が発生する作業については、施設側との密なる調整の上、別日に作業を実施する等、特段の配慮が必要な工事であった。

▷ 工期

令和7年 2月10日 ～ 令和8年 3月11日

ポンプ室



令和7年度完成施設

施設名： 北海道障害者職業能力開発校（厚生棟）

工事名： 北海道障害者職業能力開発校（厚生棟）24改修建築その他工事

現場代理人さんから一言



水島建設工業(株)

現場代理人 馬場 靖史さん

この度は、北海道障害者職業能力開発校（厚生棟）の改修工事を担当させていただきました。

本工事では、厚生棟の外壁断熱改修、建具改修、及びポンプ室の外装改修、屋根改修の工事を行いました。これらの工事により、建物の健全化が大きく図られました。

工事中、特に注意した点は、室内に仮間仕切りを設置して食堂・厨房の外部建具改修を行う際、工事の騒音・ほこり等をおさえながら作業した点です。工事中は、監督職員様のご指導、また、施設関係者様のご協力を頂戴し、無事に工事を完了することができました。ありがとうございました。