

受注者：クニオカ工業株式会社

工事名：一般国道391号 標茶町 五十石橋床版工事


本工事は、五十石耐震事業のうち釧路川を跨ぐ延長255.0mの橋梁工事で、床版コンクリートや橋梁防護柵等の設置を行っています。

作業期間：平成28年3月～平成28年12月

工事箇所：川上郡標茶町オソツベツ

工事内容：5径間連続鋼非合成鈹桁橋（橋長：255.0m、幅員：8.5m）

支間長：48.0m-60.0m-52.0m-52.0m-41.0m



◆ 現場の施工状況報告

▼工事箇所全景



▼地覆鉄筋組立・床版型枠組立の様子



▼床版コンクリート打設の様子



◇ 現場コメント

8月中旬から続く台風と悪天候により、工事用道路が使えず資材搬入が出来ない状況が続きました。9月上旬より、床版及び地覆の鉄筋組立てを終え、コンクリート打設に着手しました。

10月中旬までは、コンクリート打設を継続しますが、品質確保と無災害を目標に確実な作業に努めます。