

表7.2.10 分別解体等の計画等
- 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等（土木工事） -

別表3

(A4)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ) ※	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他 ()		
工事の種類	<input type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他 ()		
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ) ※	<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材		
工作物に関する 調査の結果	工作物の状況		
	周辺状況		
	作業場所の状況		
	搬出経路の状況		
	付着物の有無(解体・ 維持・修繕工事のみ)		
	その他 ()		
工事着手前に実施 する措置の内容	作業場所の確保		
	搬出経路の確保		
	その他 ()		
工事着手の時期※		平成 年 月 日	
工程ごとの 作業内容 及び 解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他 () その他の場合の理由 ()		
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ) ※	トン		
廃棄物 発生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ご との量の見込み(全工事)並 びに特定建設資材が使用され る工作物の部分(新築・維 持・修繕工事のみ)及び特定 建設資材廃棄物の発生が見込 まれる工作物の部分(維持・ 修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み 発生が見込まれる部分又は 使用する部分(注)
		<input type="checkbox"/> コンクリート塊	トン <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他			
備考			

※以外の事項は法第9条第2項の基準に適合するものでなければなりません。

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

表7.2.11 「分別解体等の計画等」の記載例

別表3

(A4)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

注2) 工作物の構造 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他()		
注1) 工事の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事		
	<input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> その他(道路改良工事)		
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材 使用資材にチェック		
工作物に関する 調査の結果	工作物の状況	昭和 年築造 取り壊しがあれば記載	
	周辺状況	市街地、前面道路(片側1車線幅員約16m)、交通量多い	
	作業場所の状況	作業機械の設置場所、分別解体スペース共にあり	
	搬出経路の状況	現道(国道、幅員16m舗装)を使用するので特に問題なし	
	付着物の有無(解体・維持・修繕工事のみ) その他()	付着物なし 取り壊しがあれば記載 なし 工作物解体時に有害物質の発生がある場合記載	
工事着手前に実施 する措置の内容	作業場所の確保	道路占用許可済、道路使用許可済	
	搬出経路の確保	支障なし	
	その他()	周辺住民へ周知	
工事着手の時期		平成 年 月 日 *工事着手(実際に現場で新築・解体工事する日)の7日前の日付を記載	
工程ごとの 作業内容 及び 解体方法	工程	作業内容	注2) 分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	仮設	仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 足場、山留、仮設等	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 切土、盛土、床掘り、埋戻し	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 管渠基礎、橋台・橋脚基礎、基礎杭	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 橋台、橋脚、桁、路盤、舗装	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	本体付属品	本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 防護欄、照明設備、標識等	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
その他()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ~ 以外	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
注2) 工事の工程の順序 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 上の工程における の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()		
注2) 工作物に用いられた建設資材の 量の見込み(解体工事のみ)	トン 取り壊しがあれば記載。重量は特定建設資材廃棄物及び特定建設資材廃棄物以外を加えた解体資材の全重量を記載(10 +170 + を記載)		
廃棄物発生 見込み量	種類	量の見込み	発生が見込まれる部分又は 使用する部分(注)
	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	40トン	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	170トン	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
(注)	仮設 土工 基礎 本体構造 本体付属品 その他		
備考	<p style="text-align:center">特定建設資材廃棄物の種類に「レ」を付し、量(整数)を記載(使用量は含まない)</p>		

以外の事項は法第9条第2項の基準に適合するものでなければなりません。

欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

注1)

「新築工事」とは、新規の建設工事のことである。

「維持・修繕工事」とは、縁石の取替え・舗装を切削しオーバーレイ・排水樹や側溝の取替えなどのように、単純に古くなったものあるいは寿命の来たものを交換する行為を伴う工事のことである。これより、維持・修繕の行為は解体工事ではないため、「建設副産物」が発生する行為がすべて解体工事とは解釈しない。「解体工事」とは、橋梁の架替における旧橋撤去工事や不要になった迂回路撤去工事など、その機能の全て又は一部を完全に失う場合に限られる。

発注した工事が「新築工事」と「解体工事」の両方を含む等、工事の種類が複数該当する場合は、同じ別表3を用いて工事の種類毎にそれぞれ「分別解体等の計画等」を作成する必要がある。

注2) 工事の種類欄で、「解体工事」にチェックマークを入れた場合は、記載すること。