

様式第4号

第一表(表)

一般国道 39号 道路台帳

整理番号	39	図面対照番号		一般国道 39号										道路管理者	北海道開発局長								
道路の種類		一般国道		路線名		39号					道路管理者		北海道開発局長										
路線の指定(認定)年月日			昭和27年12月4日(一般国道の指定 昭和40年3月29日 政令第58号)							指定(認定)の該当事項		道路法第5条第1項											
起 点		旭川市4条通8丁目1703番5							主要な経路地		愛別町、上川町												
終 点		北海道上川郡層雲峡国有林中部森林管理署262林班い小班																					
路線の延長			89,190 m							供用開始の区間及び年月日													
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長		89,190 m					別紙のとおり													
	重復延長		0 m																				
	供用されていない区間の延長		0 m																				
実延長の内訳	道路m		トンネル		橋			渡船施設				路面の種類		車道の幅員		19.5メートル以上		13.0メートル以上 19.5メートル未満		5.5メートル以上 13.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満	
	89,190		4 5,890		永久橋 39 2,313			渡船場		渡船				舗装道		16,090		73,100					
					木造			個数 延長		船数 運行距離		砂利道											
					混合橋			0 m		0 m		計		16,090		73,100							
			計 39 2,313		0 0			0 0		自動車交通不能区間の延長													
路面の敷地の面積	国有地		1,209,871 m ²		鉄道又は 新設軌道			交差の方式		個数		最小車道幅		6.00 m		箇所							
	地方公共団体所有地							立体交差		跨道		1		最小曲線半径		100.00 m		箇所					
	民有地				との交差			跨線		2		最急縦断勾配		8.70%		箇所							
	計		1,209,871 m ²					平面交差		0													
有料道路	区 間		延 長			管 理 者			根 拠 条 項			料 金 徴 収 期 間											
	延長の内訳		道 路			ト ン ネ ル			橋			渡 船 施 設											
9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満															

(注)重復延長の欄には、法第11条第1項から第3項までの規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

石狩川水系石狩川右岸堤防 …… 北海道上川郡比布町字ピップ2238番1地先から北海道上川郡愛別町字金富2番1地先まで及び北海道上川郡愛別町字金富53番1地先から北海道上川郡愛別町本町14番1地先まで

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調整(改訂)年月日

令和6年4月1日改訂

実 延 長 調 書

一般国道39号

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面 の 種 類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋 梁 トンネル名	
R39-1/7		6.50 - 6.50	5.50 - 5.50	1.00	1.00 - 1.00	263				263	263		
		6.50 - 6.50	5.50 - 5.50	1.00	1.00 - 1.00	121				121	384		
		6.50 - 6.50	5.50 - 5.50	1.00	1.00 - 1.00	276				276	660		
		6.50 - 6.50	5.50 - 5.50	1.00	1.00 - 1.00	397				397	1,057		
		6.50 - 6.50	5.50 - 5.50	1.00	1.00 - 1.00	10				10	1,067		
		6.50 - 6.50	5.50 - 5.50	1.00	1.00 - 1.00	125				125	1,192		
		6.50 - 6.50	5.50 - 5.50	1.00	1.00 - 1.00	82				82	1,274		
		6.50 - 6.50	5.50 - 5.50	1.00	1.00 - 1.00	180				180	1,454		
スパン計	1,455					1,455	0	0	0	1,455			
R39-1/7		6.50 - 6.50	4.50 - 4.50	1.00	1.00 - 1.00	655				655	2,110		
		6.50 - 6.50	2.50 - 2.50	1.00	1.00 - 1.00	18				18	2,128		
		-	-	-	-	-		11		11	2,139		牛朱別橋
		6.50 - 6.50	5.00 - 2.50	1.00	1.00 - 1.00	201				201	2,340		
		-	-	-	-	-		134		134	2,474		境橋
		6.50 - 6.50	2.50 - 2.50	1.00	1.00 - 1.00	76				76	2,550		
		6.50 - 6.50	2.60 - 4.60	1.00	1.00 - 1.00	58				58	2,608		
		6.60 - 6.50	4.70 - 4.60	1.00	1.00 - 1.00	104				104	2,712		
		6.50 - 6.50	4.50 - 4.50	1.00	1.00 - 1.00	926				926	3,638		
		6.50 - 6.50	4.50 - 4.50	1.00	1.00 - 1.00	266				266	3,904		
		6.50 - 6.50	4.50 - 4.50	3.00	1.00 - 1.00	65				65	3,969		
		6.50 - 6.50	2.50 - 2.50	3.00	1.00 - 1.00	261				261	4,230		
		-	-	-	-	-		27		27	4,257		永山こ線橋
		6.50 - 6.50	2.50 - 2.50	3.00	1.00 - 1.00	222				222	4,479		
		7.00 - 7.00	3.38 - 3.38	3.00	1.75 - 1.75	285				285	4,764		
		7.00 - 7.00	3.38 - 3.38	3.00	1.75 - 1.75	488				488	5,252		
	7.00 - 7.00	3.38 - 3.38	3.00	1.75 - 1.75	119				119	5,371			
	7.00 - 7.00	3.38 - 3.38	3.00	1.75 - 1.75	493				493	5,864			
	7.00 - 7.00	3.38 - 3.38	3.00	1.75 - 1.75	808				808	6,672			
	7.00 - 7.00	3.00 - 3.00	3.00	1.75 - 1.75	472				472	7,144			
スパン計	5,689					5,517	0	172	0	5,689			
R39-1/7		6.50 - 6.50	3.50 - 3.50	1.00	1.00 - 1.00	51				51	7,195		
		6.50 - 6.50	3.50 - 3.50	1.00	1.00 - 1.00	885				885	8,080		
スパン計	1,381					445				445	8,525		
						1,381	0	0	0	1,381			
R39-1/7		6.50 - 6.50	5.00 - 5.00	1.00	1.00 - 1.00	996				996	9,521		
		6.50 - 6.50	3.50 - 3.50	1.00	1.00 - 1.00	117				117	9,638		
		6.50 - 6.50	3.50 - 3.50	1.00	1.00 - 1.00	386				386	10,024		
		6.50 - 6.50	3.50 - 3.50	1.00	1.00 - 1.00	255				255	10,279		
		-	-	-	-	-		154		154	10,433		牛朱別大橋
スパン小計	2,105					197			197	10,630			
						1,951	0	154	0	2,105			

実 延 長 調 書

一般国道39号

区 間		幅 員				延 長					通加延長	路面 の 種 類	備 考		
		車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋	梁 トンネル名	
R39-2/7		6.50 - 6.50	3.50 - 3.50	1.00	1.00 - 1.00	1,288				1,288	11,918				
スパン小計	1,288					1,288				1,288					
旭川市計	11,918					11,592	0	326	0	11,918					
R39-2/7		6.50 - 6.50	3.50 - 3.50	1.00	1.00 - 1.00	1,122				1,122	13,040				
スパン小計	2,420	6.50 - 6.50	3.50 - 3.50	1.00	1.00 - 1.00	1,298				1,298	14,338				
						2,420	0	0	0	2,420					
R39-2/7		6.50 - 6.50	3.50 - 3.50	1.00	1.00 - 1.00	128				128	14,466				
スパン計	1,675	6.50 -	2.00 -		1.25 - 1.00	1,461				1,461	15,927				
		6.50 -	3.00 -		1.25 - 1.00	86				86	16,013				
						1,675	0	0	0	1,675					
R39-2/7		6.50 -	3.00 -		1.25 - 1.00	159				159	16,172				
スパン小計	4,970	6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.00	402				402	16,574				
		6.50 -	2.50 -		1.50 - 1.00	1,300				1,300	17,874				
		6.50 -	2.50 -		1.50 - 1.00	1,309				1,309	19,183				
		6.50 -	2.00 -		1.25 - 1.00	1,030				1,030	20,213				
		6.50 -	-		0.75 - 0.75	171				171	20,384				
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	302				302	20,686				
		-	-		-					297	297	20,983		比布大橋	
							4,673	0	297	0	4,970				
当麻町計	9,065					8,768	0	297	0	9,065					
R39-2/7		7.00 -	-		1.25 - 1.25	1,260				1,260	22,243				
スパン小計	1,656	7.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	38				38	22,281				
		7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	358				358	22,639				
						1,656	0	0	0	1,656					
比布町計	1,656					1,656	0	0	0	1,656					
R39-3/7		7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	222				222	22,861				
スパン小計	3,658	7.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	1,776				1,776	24,637				
		7.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	1,480				1,480	26,117				
		3.50 - 3.50	1.25 - 1.25	4.50	1.50 - 1.50	180				180	26,297				
						3,658	0	0	0	3,658					
R39-3/7		6.50 -	2.50 -		1.00 - 1.00	30				30	26,327				
スパン小計		6.50 -	2.50 -		1.00 - 1.00	132				132	26,459				
		6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.00	105				105	26,564				
		6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.00	1,965				1,965	28,529				
		-	-		-					13	13	28,542		幡溪橋	
		6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.00	357				357	28,899				
		7.00 -	3.00 -		2.00 - 2.00	232				232	29,131				
		6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.00	1,442				1,442	30,573				
		6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.00	334				334	30,907				
		-	-		-					68	68	30,975		新愛橋	
		6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.00	218				218	31,193				
6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.00	415				415	31,608						
-	-		-					22	22	31,630		中愛別二線橋			

実 延 長 調 書

一般国道39号

区 間	幅 員				延 長					通加延長	路面 の 種 類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋 梁 トンネル名	
スパン小計	12,615	6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.00	159				159	31,789		
		6.75 -	2.50 - 3.00		1.25 - 1.00	236				236	32,025		
		-	-		-			14		14	32,039	遍形橋	
		6.75 -	2.50 - 3.00		1.25 - 1.00	74				74	32,113		
		6.75 -	2.50 - 3.00		1.25 - 2.00	557				557	32,670		
		6.50 -	2.50 - 3.00		1.25 - 1.25	240				240	32,910		
		6.50 -	- 3.00		1.00 - 1.25	235				235	33,145		
		6.50 -	2.00		1.00 1.25	375				379	33,524		
		7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	500				500	34,024		
		6.50 -	- 2.00		1.00 - 1.25	633				633	34,657		
		-	-		-			180		180	34,837	中愛別橋	
		6.50 -	- 2.00		1.25 - 1.25	94				94	34,931		
		6.50 -	- 2.50		1.25 - 1.25	1,625				1,625	36,556		
		6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.25	891				891	37,447		
		6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.00	77				77	37,524		
		-	-		-			18		18	37,542	送水橋	
		6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.00	580				580	38,122		
		6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.25	150				150	38,272		
		6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.50	552				552	38,824		
		6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.50	88				88	38,912		
スパン小計	12,615				12,296	0	315	0	12,615				
R39-3/7	1,074	6.50 -	2.50 -		1.25 - 1.25	326			326	39,238			
6.50 -		2.00 -		1.25 - 1.25	484				484	39,722			
6.50 -		2.00 -		1.25 - 1.00	154				154	39,876			
6.50 -		2.00 -		1.25 - 1.25	110				110	39,986			
スパン小計	1,074				1,074	0	0	0	1,074				
愛別町計	17,347				17,028	0	315	0	17,347				
R39-4/7	6,993	6.50 -	2.00 -		1.25 - 1.25	65			65	40,051			
-		-		-			75		75	40,126	安足間橋		
6.50 -		2.00 -		1.25 - 1.00	27				27	40,153			
-		-		-			8		8	40,161	放水橋		
6.50 -		2.00 -		1.25 - 1.00	324				324	40,485			
6.50 -		3.00 -		1.25 - 1.00	1,602				1,602	42,087			
6.50 -		2.50 -		1.25 - 1.00	19				19	42,106			
-		-		-			160		160	42,266	上川大橋		
6.50 -		2.50 -		1.25 - 1.00	1,842				1,842	44,108			
6.50 -		2.50 -		1.25 - 1.25	680				680	44,788			
6.50 -		2.50 -		1.25 - 1.00	1,555				1,555	46,343			
6.50 -		2.50 -		1.50 - 1.00	335				335	46,678			
-		-		-			96		96	46,774	留辺志部橋		
6.50 -		2.50 -		1.50 - 1.00	129				129	46,903			
-	-		-			7		7	46,910	放水橋			
6.50 -	2.50 -		1.50 - 1.00	69				69	46,979				
スパン小計	6,993				6,647	0	346	0	6,993				

実 延 長 調 書

一般国道39号

区 間	幅 員				延 長					通加延長	路面 の 種 類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋	梁
R39-4/7	7.00 -	2.50 -		2.00 - 1.00	1,451				1,451	48,430			
	-	-		-			7		7	48,437		古川橋	
	7.00 -	2.50 -		2.00 - 1.00	837				837	49,274			
	6.75 -	2.50 -		2.00 - 1.00	33				33	49,307			
	6.75 -	2.50 -		2.00 - 1.00	197				197	49,504			
	6.50 -	-		1.00 - 1.00	282				282	49,786			
	7.00 -	-		1.00 - 1.00	1,300				1,300	51,086			
6.50 -	-		1.00 - 1.00	2,079				2,079	53,165				
スパン小計	6,186				6,179	0	7	0	6,186				
R39-5/7	6.50 -	-		1.50 - 1.50	668				668	53,833			
	-	-		-			7		7	53,840		桂木橋	
	6.50 -	-		1.50 - 1.50	339				339	54,179			
	6.50 -	-		1.50 - 1.50	816				816	54,995			
	7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	1,476				1,476	56,471			
	6.50 -	-		1.00 - 1.00	621				621	57,092			
	6.50 -	-		1.00 - 1.00	323				323	57,415			
	-	-		-			5		5	57,420		学校橋	
	6.50 -	-		1.00 - 1.00	145				145	57,565			
	-	-		-			7		7	57,572		双雲別橋	
	6.50 -	-		1.00 - 1.00	110				110	57,682			
	7.00 -	-		2.00 - 2.00	448				448	58,130			
	6.75 -	-		1.00 - 2.00	494				494	58,624			
	-	-		-			6		6	58,630		山見橋	
	6.50 -	-		1.00 - 1.00	683				683	59,313			
	-	-		-			11		11	59,324		荒井橋	
	6.50 -	-		1.00 - 1.00	400				400	59,724			
	7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	673				673	60,397			
	-	-		-			182		182	60,579		万景壁橋	
	7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	453				453	61,032			
	-	-		-			170		170	61,202		コチヨウ岩橋	
	7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	104				104	61,306			
	7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	600				600	61,906			
	-	-		-			348		348	62,254		四の岩覆道	
	7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	370				370	62,624			
	6.50 -	-		1.25 - 1.25	518				518	63,142			
-	-		-			19		19	63,161		高山橋		
6.50 -	-		1.25 - 1.25	379				379	63,540				
6.50 -	-		1.00 - 1.00	117				117	63,657				
-	-		-			13		13	63,670		豊水橋		
6.50 -	-		1.00 - 1.00	259				259	63,929				
6.50 -	- 2.50		1.00 - 1.25	120				120	64,049				
-	-		-			132		132	64,181		観音岩覆道		
6.50 -	- 2.50		1.00 - 1.25	231				231	64,412				
6.50 -	- 2.50		1.25 - 1.25	108				108	64,520				

実延長調書

一般国道39号

区 間		幅 員				延 長					路面 の 種 類	備 考	
		車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計		追加延長	橋 梁 トンネル名
スパン小計	11,778	6.50 -	- 3.00		1.25 - 1.25	219				219	64,739		
						204				204	64,943		残月峰覆道
R39-6/7						10,878	480	420	0	11,778			
		6.50 -	- 3.00		1.25 - 1.25	210				210	65,153		
		6.50 -	- 2.50		1.00 - 1.25	366				366	65,519		
		-	-		-			10		10	65,529		残月橋
		6.50 -	- 2.50		1.00 - 1.25	14				14	65,543		
		6.50 -	- 2.50		1.00 - 1.25	327				327	65,870		
		6.50 -	3.00 - 2.50		1.25 - 1.25	192				192	66,062		
		6.50 -	3.00 - 3.50		1.25 - 1.00	244				244	66,306		
		6.50 -	3.00 - 3.50		1.25 - 1.00	161				161	66,467		
		-	-		-			56		56	66,523		神仙橋
		6.50 -	2.25 - 3.50		1.00 - 1.00	106				106	66,629		
		-	-		-			41		41	66,670		登山橋
		6.50 -	2.25 - 3.50		1.00 - 1.00	442				442	67,112		
		-	-		-			88		88	67,200		層雲橋
		6.50 -	- 3.00		1.00 - 1.25	119				119	67,319		
		7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	348				348	67,667		
		7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	431				431	68,098		
		-	-		-			36		36	68,134		仏の沢覆道
		7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	268				268	68,402		
		-	-		-			13		13	68,415		静流橋
		7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	273				273	68,688		
		7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	145				145	68,833		
		7.00 -	-		2.00 - 2.00	152				152	68,985		
		-	-		-			23		23	69,008		飛竜橋
		7.00 -	-		2.00 - 2.00	25				25	69,033		
		7.00 -	- 3.00		2.00 - 2.00	32				32	69,065		
		7.00 -	- 2.00		1.25 - 0.50		3,388			3,388	72,453		銀河トンネル
		6.50 -	- 3.00		1.25 - 1.25		336			336	72,789		神削覆道
		6.50 -	1.50 - 3.00		1.25 - 1.25	166				166	72,955		
		6.50 -	-		1.25 - 1.25	21				21	72,976		
		-	-		-			70		70	73,046		ライマン橋
		6.50 -	- 1.50		0.75 - 0.75	3				3	73,049		
		-	-		-			573		573	73,622		新大函トンネル
		6.50 -	- 1.50		0.75 - 0.75	3				3	73,625		
		-	-		-			49		49	73,674		清瀬橋
		6.50 -	- 3.00		1.25 - 1.25	267				267	73,941		
		6.50 -	- 3.00		1.25 - 1.25	1,020				1,020	74,961		
		6.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	80				80	75,041		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	1,567				1,567	76,608		
スパン計	11,665					6,982	4,333	350	0	11,665			

実 延 長 調 書

一般国道39号

区 間	幅 員				延 長					路面 の 種 類	備 考		
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計		追加延長	橋 梁 トンネル名	
R39-6/7 スパン計	518	6.00 -	- 3.00		1.25 - 1.25	80				80	76,688		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	28				28	76,716		
		-	-		-		320			320	77,036	大雪トンネル	
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	90				90	77,126		
						198	320	0	0	518			
R39-7/7 スパン計	(12,164) 12,064	6.00 -	- 1.50		1.25 - 1.25	116				116	77,242		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	388				388	77,630		
		-	-		-			47		47	77,677	溪谷橋	
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	1,321				1,321	78,998		
		-	-		-			31		31	79,029	白雲橋	
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	54				54	79,083		
		-	-		-			31		31	79,114	見晴橋	
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	1,604				1,604	80,718		
		6.50 -	-		1.25 - 1.25	2,041				2,041	82,759		
		-	-		-			48		48	82,807	武華橋	
		7.00 -	-		2.00 - 2.00	668				668	83,475		
		-	-		-		1,609			1,609	85,084	武華トンネル	
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	2,161				2,161	87,245		
10.00 -	-		2.00 - 2.00	1,945				1,945	89,190	登坂車線W=3.00			
上川町計	49,204				41,182	6,742	1,280	0	49,204				
事務所計	89,190				80,226	6,742	2,218	0	89,190				
39号合計	89,190				80,226	6,742	2,218	0	89,190				

橋 調 査

一般国道 39 号

NO.1

整理番号	名 称	箇 所	延 長m	幅 員	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
1	牛 朱 別 橋	旭川市9の18	11	(23.85) 13.0	PCスラブ	S39.9	20	安全	H12 歩道拡幅(左) H23クラック補修(橋台、桁)、コンクリート含浸材(桁)
2	境 橋	旭川市9の18	134	(21.0) 13.0	3径間連続鋼鉄桁 40.9+52.0+40.9	S39.10	20	安全	S62 落橋防止装置S52高欄塗装S58沓座拡幅 H5 橋体塗替・高欄塗替 H9 鋼板接着・落橋防止・沓座拡幅(橋脚) H13高欄取替, 照明取替
3	永 山 跨 線 橋	旭川市永山1丁目	27	(23.0) 13.0	鋼合成桁	S37.9	20	安全	S46床版拡幅S63移動制御装置H4 S種新設H5橋体塗替 H10 階段取替3カ所 H15床版補強, 地覆補修, 支承・伸縮装置取替, 落橋防止取替
4	牛 朱 別 大 橋	旭川市永山13丁目	154	(23.0) 13.0	3径間連続PC箱桁	H4.10	20	安全	H20伸縮継手補修, 橋面防水(歩道) H22鋼板巻立(P1)、変位制限装置(A1,A2,P1) H24変位制限(P2), 橋脚補強(P2), 橋面防水(車道)
5	比 布 大 橋	当麻比布町界	297	(7.0) 6.5	PCT桁9@32.0	S33.11	20	安全	S51,S52 沓座拡幅 S62 移動制御装置 H9橋脚補修(P1) H11 洗掘防止 H19 沓座補修
6	金 富 橋	比布愛別町界	96	(14.0) 7.0	PCT桁3@30.9	S62.10	20	安全	H21橋脚巻立(繊維)2基、落橋防止(PCケーブル)54基 H22高欄取替(R)
7	幡 溪 橋	愛別町中愛別	13	(11.35) 6.5	RCT桁	S34.9	20	安全	S56 歩道添架 S56, H10 高欄塗替 H16高欄取替落橋防止
8	新 愛 橋	愛別町中愛別	68	(11.5) 6.5	2径間連続鋼鉄桁 2@33.8	S47.11	20	安全	S56 沓座拡幅 S59 歩道添架 S63 塗装塗替 H10 橋体塗替 H18橋脚補強 H24高欄取替(L側・歩道)
9	中 愛 別 跨 線 橋	愛別町中愛別	22	(11.4) 6.5	鋼合成鉄桁	S38.12	20	安全	S57 塗装塗替 S56 沓座拡幅 S59 歩道添架 H2 床版打換、落橋防止装置 H9 橋体塗替・高欄塗替
10	中 愛 別 橋	愛別町中愛別	180	(10.5) 6.5	鋼曲線函桁4@44.2	S38.11	20	安全	S55 塗装塗替 S56 沓座拡幅 S63 歩道添架、高欄取替 H7 橋体塗替 H18落橋防止装置H21高欄取替(LR), 橋脚補修 (愛山上川Cインター)
11	導 水 路 橋	愛別町字愛山	13	(11.0) 7.0	単純プレテンPC中空床版	H16.3	25	安全	
12	送 水 橋	愛別町中愛別	18	(11.0) 6.5	鋼合成鉄桁	S38.11	20	安全	S47 高欄塗替 S55 歩道添架 S58 塗装塗替 S61 高欄取替 H5 橋体塗替、高欄塗替

橋 調 査

一般国道 39 号

NO.2

整理番号	名 称	箇 所	延 長m	幅 員	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
13	安 足 間 橋	上川町東雲	75	(10.0) 6.5	PCT桁 3@24.3	S38.10	20	安全	S56 沓座拡幅 S61 歩道添架 H22地覆高欄、伸縮装置、橋面防水、上下部工断面
14	放 水 橋	上川町東雲	8	(10.75) 6.5	PCスラブ	S37.10	20	安全	S61 歩道造成
15	上 川 大 橋	上川町東雲	160	(9.5) 6.5	PCT桁5@31.1	S38.10	20	安全	S47.S61.H5 高欄塗替 S56 沓座拡幅・伸縮装置取替 S58 歩道添架 H5橋体塗替 H18沓座拡幅 H22地覆高欄(L側)、上下部工断面、支承塗替、耐火防護 H23地覆高欄(R側)、伸縮装置取替、橋面防水 H24検査路設置
16	留 辺 志 部 橋	上川町留辺薬	96	(10.75) 6.5	PCT桁3@31.1	S38.10	20	安全	S47 高欄塗替 S56 沓座拡幅、伸縮装置取替 H2 歩道添架 H3 高欄伸縮 H18沓座拡幅 H22変位制限装置、地覆高欄(L側)、伸縮装置、 橋面防水、支承塗替、下部工断面
17	放 水 橋	上川町日東	7	(11.50) 6.5	PCスラブ	S38.11	20	安全	H2 歩道添架
18	古 川 橋	上川町日東	7	(12.25) 7.0	PCスラブ	S38.11	20	安全	H4 歩道添架
19	桂 木 橋	上川町真勲別	7	(8.5) 6.5	PCスラブ	S36.12	20	安全	
20	学 校 橋	上川町双雲別	5	(8.5) 6.5	PCスラブ	S37.10	20	安全	
21	双 雲 別 橋	上川町双雲別	7	(8.5) 6.5	RCT桁	S37.10	20	安全	
22	山 見 橋	上川町清川	6	(8.5) 6.5	RCスラブ	S37.10	20	安全	

橋 調 査

一般国道 39 号

NO.3

整理番号	名 称	箇 所	延 長m	幅 員	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
23	荒 井 橋	上川町層雲峡	11	(8.5) 6.5	RCT桁	S37.10	20	安全	
24	万 景 壁 橋	上川町層雲峡	182	(14.0) 7.0	3径間連続曲線 箱桁 3@60.0	H10.7	25	安全	H21落橋防止装置取替、耐震補強、高欄取替(R)
25	胡 蝶 岩 橋	上川町層雲峡	170	(14.0) 7.0	3径間連続箱桁 3@56.1	H8.7	25	安全	H21落橋防止装置取替、耐震補強
26	高 山 橋	上川町層雲峡	19	(12.0) 6.5	PCホロースラブ	S52.11	20	安全	S61 高欄取替
27	豊 水 橋	上川町層雲峡	13	(8.5) 6.5	PCスラブ	S37.11	20	安全	
28	残 月 橋	上川町層雲峡	10	(11.5) 6.5	PCスラブ	S54.10	20	安全	
29	神 仙 橋	上川町層雲峡	56	(13.25) 6.5	鋼合成箱桁	S38.12	20	安全	S48 歩道添架 S53 沓座拡幅 S57 塗替塗装 S62 落橋防止装置 H5 橋体塗替 H17床版打換 高欄取替
30	登 山 橋	上川町層雲峡	41	(14.75) 6.5	単純非合成鋼鉄桁	H10.9	25	安全	
31	層 雲 橋	上川町層雲峡	88	(12.0) 6.5	鋼連続曲線箱桁 27.5+32.0+27.5	S39.9	20	安全	S49歩道橋拡幅S55塗装塗替 S57伸縮装置取替 S63 鋼板接着、高欄取替、落橋防止装置 H8 橋体塗替・高欄塗替 H9 橋体塗替・歩道塗替(内面) H18橋脚補強、H20高欄取替、照明取替 H21落橋防止装置取替、耐震補強
32	静 流 橋	上川町層雲峡	13	(14.0) 7.0	プレテンPC単純中空床版	H10.3	25	安全	H24高欄取替(R側・歩道)
33	飛 竜 橋	上川町層雲峡	23	(11.7~ 13.0) 7.0	鋼単純合成桁	H1.11	20	安全	

