

様式第4号

第一表(表)

一般国道 275号 道路台帳

整理番号	275	図面対照番号													
道路の種類	一般国道		路線名	275号				道路管理者	北海道開発局長						
路線の指定(認定)年月日	昭和49年11月12日(一般国道の指定 昭和49年11月12日 政令第364号)						指定(認定)の該当事項	道路法第5条第1項							
起 点	北海道中川郡美深町字泉道有林美深経営区13林班						主要な経路地	幌加内町、美深町、音威子府村							
終 点	北海道中川郡音威子府村字上音威子府北大演習林222林班														
路線の延長	(360) 128,036 m						供用開始の区間及び年月日								
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長	(360) 95,391 m				別紙のとおり								
		重複延長	32,645 m												
	供用されていない区間の延長	0 m													
実延長の内訳	道路m (360) 95,391	トンネル		橋			渡船施設		路面の種類	車道の幅員 19.5メートル以上 m	13.0メートル以上 19.5メートル未満 m	5.5メートル以上 13.0メートル未満 m	4.0メートル以上 5.5メートル未満 m		
		個数	延長m	種類	個数	延長m	渡船場							渡船	
		1	275	永久橋	49	2,920									
				木造			個数	延長						船数	運行距離
				混合橋				m							m
		計	49	2,920	0	0	0	0	自動車交通不能区間の延長						
路面の敷地の面積	国有地	(3,408) m ² 961,621		鉄道又は 新設軌道	交差の方式		個数	最小車道幅	5.50 m		箇所				
	地方公共団体所有地				立体交差	跨道			0	最小曲線半径	60.00 m		箇所		
	民有地					跨線		0	最急縦断勾配		7.10 %		箇所		
	計	(3,408) m ² 961,621		との交差	平面交差		0								
有料道路	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間						
	延長の内訳	道 路		ト ン ネ ル		橋		渡 船 施 設							
	9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満					

(注)重複延長の欄には、法第11条第1項から第3項までの規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占有物件の概要

その他特記すべき事項

調整(改訂)年月日

令和6年4月1日改訂

実延長調書

一般国道275号

区 間	幅 員				延 長					通加延長	路面 の 種 類	備 考			
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋	梁	考	
											の	トンネル名			
R275- 1/7		6.50 -	-		1.50 - 1.50	1,122				1,122	1,122				
								9		9	1,131	新朝霧橋			
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	1,252				1,252	2,383				
								6		6	2,389	第9号橋			
								13		13	2,402	峠下橋			
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	340				340	2,742				
		5.50 -	-		1.75 - 0.75	573				573	3,315				
		6.50 -	3.50 -		1.50 - 1.50	732				732	4,047				
		6.50 -	2.50 -		1.50 - 1.50	838				838	4,885				
		6.50 -	2.50 -		1.50 - 1.50	570				570	5,455				
R275- 2/7	(6,810)	6.50 -	2.50 -		1.50 - 1.50	1,606				1,606	7,061				
								85		85	7,146	新生成橋			
		6.50 -	2.50 -		1.50 - 1.50	350				350	7,496				
		スパン計	7,496			7,383	0	113	0	7,496					
		R275- 2/7	3,207	6.50 -	2.50 -		1.50 - 1.50	760				760	8,256		
				6.50 -	2.50 -		1.50 - 1.50	569				569	8,825		
										49		49	8,874	平和橋	
				6.50 -	-		1.50 - 1.50	756				756	9,630		
				6.50	2.50 - 3.00		1.50 1.50	16				16	9,646		
				6.50 -	3.00 - 3.00		1.50 - 1.50	752				752	10,398		
6.50 -	4.50 - 4.50				2.25 - 2.25	188				188	10,586				
6.50 -	4.50 - 4.50				2.25 - 2.25	117				117	10,703	ウルベシ橋			
スパン計	3,207			3,158	0	49	0	3,207							
R275- 2/7	526	6.50 -	2.50 - 2.50		4.25 - 4.25	485				526	11,229	中央橋			
スパン計		526			485	0	0	0	526						
R275- 2/7		6.50 -	2.50 - 2.50		4.25 - 4.25	120				120	11,349				
								9		9	11,358	中央橋			
		9.00 -	2.50 - 2.50		2.00 - 2.00	32				32	11,390				
		6.50 -	2.50 - 2.50		2.25 - 2.25	26				26	11,416				
		6.50 -	3.50 - 3.50		2.25 - 2.25	390				390	11,806				
		6.50 -	- 3.00		1.50 - 1.50	1,151				1,151	12,957				
								14		14	12,971	筋違橋			
		6.50 -	- 3.00		1.50 - 1.50	860				860	13,831				
		6.50 -	- 3.00		1.25 - 1.25	208				208	14,039				
		6.50 -	- 3.00		1.50 - 1.50	610				610	14,649				
		6.50 -	- 3.00		1.50 - 1.50	192				192	14,841				
		6.00 -	- 3.00		1.50 - 1.50	284				284	15,125				
		6.00 -	-		1.50 - 1.50	1,231				1,231	16,356				
								144		144	16,500	新雨煙別橋			
6.00 -	-		1.25 - 1.25	1,924				1,924	18,424						
						36		36	18,460	日暮橋					

実延長調書

一般国道275号

区 間	幅 員				延 長					通加延長	路面 の 種 類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋	梁
												トンネル名	
R275- 3/7	6.00 -	-		1.25 - 1.25	872				872	19,332			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	1,373				1,373	20,705			
	6.50 -	-		1.50 - 1.50	90				90	20,795			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	995				995	21,790			
							85		85	21,875		栄橋	
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	1,393				1,393	23,268			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	40				40	23,308			
							25		25	23,333		遊楽橋	
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	56				56	23,389			
	6.25 -	3.50 -		1.50 - 1.50	277				277	23,666			
	6.50 -	-		1.50 - 1.50	69				69	23,735			
	5.50 -	-		1.00 - 1.00	1,499				1,499	25,234			
							25		25	25,259		更生橋	
	6.50 -	-		1.50 - 1.50	301				301	25,560			
						25		25	25,585		養生橋		
6.50 -	-		1.50 - 1.50	24				24	25,609				
スパン計	14,380				14,017	0	363	0	14,380				
R275- 3/7													
6.50 -	4.50 -		2.25 - 1.50	76				76	25,685				
6.50 -	4.50 - 4.50		2.25 - 2.25	600				600	26,285				
6.50 -	-		1.50 - 1.50	80				80	26,365				
5.50 -	-		0.75 - 0.75	1,663				1,663	28,028				
						29		29	28,057		5線橋		
6.50 -	2.50 -		1.50 - 1.50	1,063				1,063	29,120				
6.50 -	2.50 -		1.50 - 1.50	1,232				1,232	30,352				
						8		8	30,360		10線橋		
6.50 -	2.50 -		1.50 - 1.50	752				752	31,112				
						50		50	31,162		13線橋		
6.50 -	- 3.00		1.50 - 1.50	407				407	31,569				
6.50 -	- 2.50		1.50 - 1.50	356				356	31,925				
						4		4	31,929		15線橋		
6.50 -	- 2.50		1.50 - 1.50	300				300	32,229				
6.50 -	- 2.50		1.50 - 1.50	600				600	32,829				
6.50 -	- 2.50		1.50 - 1.50	400				400	33,229				
6.50 -	- 2.50		1.50 - 1.50	780				780	34,009				
6.50 -	- 2.50		1.50 - 1.50	941				941	34,950				
6.50 -	- 2.50		1.50 - 1.50	123				123	35,073				
						44		44	35,117		早雲内橋		
6.50 -	- 2.50		1.50 - 1.50	20				20	35,137				
スパン計	9,528				9,393	0	135	0	9,528				

実延長調書

一般国道275号

区 間	幅 員				延 長					通加延長	路面 の 種 類	備 考		
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋	梁	トンネル名
R275- 3/7	2, 157	-	-		-	2, 143				2, 143	37, 280		重用	
		-	-		-	14				14	37, 294		重用	
					2, 157	0	0	0	2, 157					
R275- 3/7	9, 241	5. 50 -	-		1. 00 - 1. 00	1, 864				1, 864	39, 158			
R275- 4/7								76		76	39, 234		北星橋	
		6. 00 -	-		1. 25 - 1. 25	192				192	39, 426			
		6. 00 -	2. 25 -		1. 25 - 1. 25	144				144	39, 570			
		6. 00 -	2. 25 -		1. 25 - 1. 25	313				313	39, 883			
		6. 00 -	2. 25 -		0. 50 - 0. 75	112				112	39, 995			
		6. 00 -	2. 25 -		1. 25 - 1. 25	459				459	40, 454			
									98	98	40, 552		初瀬尾跨線橋	
		6. 00 -	2. 25 -		1. 25 - 1. 50	1, 788				1, 788	42, 340			
		6. 50 -	-		1. 00 - 1. 50	441				441	42, 781			
									79	79	42, 860		蛟竜橋	
		6. 00 -	1. 50 -		1. 25 - 1. 25	629				629	43, 489			
		6. 00 -	-		1. 25 - 1. 25		275			275	43, 764		朱鞠内トンネル	
		6. 00 -	1. 50 -		1. 25 - 1. 25	100				100	43, 864			
		5. 50 -	-		1. 00 - 1. 00	55				55	43, 919			
									79	79	43, 998		深雪橋	
		6. 50 -	2. 50 -		1. 50 - 1. 50	1, 145				1, 145	45, 143			
		6. 50 -	2. 25 - 2. 25		2. 25 - 2. 25	335				335	45, 478			
		6. 50 -	2. 25 - 2. 25		2. 25 - 2. 25	64				64	45, 542			
									17	17	45, 559		紅葉橋	
スパン計		6. 50 -	2. 25 - 2. 25		2. 25 - 2. 25	976			976	46, 535				
	9, 241					8, 617	275	349	0	9, 241				
R275- 4/7	4, 232	6. 50 -	-		1. 50 - 1. 50	596				596	47, 131			
									77	77	47, 208		えんじん橋	
		6. 50 -	-		1. 50 - 1. 50	120				120	47, 328			
		6. 50 -	-		1. 00 - 1. 00	317				317	47, 645			
									95	95	47, 740		弁天橋	
		6. 50 -	-		1. 00 - 1. 00	104				104	47, 844			
									29	29	47, 873		葵橋	
		6. 50 -	-		1. 00 - 1. 00	1, 347				1, 347	49, 220			
		6. 50 -	-		1. 00 - 1. 00	500			88	88	49, 308		朱鞠内橋	
		6. 50 -	-		1. 00 - 1. 00	959				500	49, 808			
スパン計						3, 943	0	289	0	4, 232				

実延長調書

一般国道275号

区 間	幅 員				延 長					通加延長	路面 の 種 類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋	梁
											トンネル名		
R275- 4/7		6.50 -	-		1.00 - 1.00	99				99	50,866		
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	1,560				1,560	52,426		
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	300				300	52,726		
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	300				300	53,026		
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	740				740	53,766		
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	597				597	54,363		
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	501		63		501	54,426		浮島橋
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	501		99		501	54,927		
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	340				340	55,026		思案橋
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	300				300	55,366		
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	191				191	55,666		
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	109				109	55,857		
6.50 -	-		1.00 - 1.00	109				109	55,966				
スパン計	5,199				5,037	0	162	0	5,199				
R275- 4/7		6.50 -	-		1.00 - 1.00	220				220	56,186		
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	425				425	56,611		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	680		175		680	56,786		蔭の沢橋
スパン計	1,500			-	1,325	0	175	0	1,500				
R275- 5/7		6.50 -	-		1.50 - 1.50	2,180				2,180	59,646		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	1,580				1,580	61,226		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	169				169	61,395		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	1,310		31		1,310	61,426		子鞠内橋
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	192				192	62,736		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	108				108	62,928		
		6.00 -	2.00 - 2.00		1.25 - 1.25	274				274	63,036		
		6.00 -	2.00 - 2.00		1.25 - 1.25	274		30		274	63,310		
スパン計	5,874				5,813	0	61	0	5,874			基点橋	
R275- 5/7		6.00 -	2.00 - 2.00		1.25 - 1.25	184				184	63,524		
		6.00 -	- 2.00		1.25 - 1.25	409				409	63,933		
		6.00 -	-		1.25 - 1.25	594				594	64,527		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	3,344		18		3,344	64,545		中垣橋
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	3,344		13		3,344	67,889		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	3,344		20		3,344	67,902		吉田橋
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	3,344		55		3,344	67,922		幌美橋
6.50 -	-		1.50 - 1.50	3,344		55		3,344	67,977		幌深橋		
スパン計	4,637				4,531	0	106	0	4,637				
幌加内町計	(65,134) 65,820				63,702	275	1,802	0	65,820				

実延長調書

一般国道275号

区 間	幅 員				延 長					通加延長	路面 の 種 類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋	梁
												トンネル名	
R275- 6/7	6.00 -	-		1.25 - 1.25	54				54	68,031			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	512				512	68,543			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	838				838	69,381			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	580				580	69,961			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	70				70	70,031			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	150				150	70,181			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	80				80	70,261			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	122				122	70,383			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	20				20	70,403			
	-	-		-			90		90	70,493		峠橋	
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	20				20	70,513			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	180				180	70,693			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	72				72	70,765			
	-	-		-			255		255	71,020		ウルベシ橋	
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	44				44	71,064			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	225				225	71,289			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	15				15	71,304			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	15				15	71,319			
	-	-		-			124		124	71,443		大沢橋	
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	20				20	71,463			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	604				604	72,067			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	390				390	72,457			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	44				44	72,501			
	-	-		-			120		120	72,621		泉大橋	
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	46				46	72,667			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	240				240	72,907			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	220				220	73,127			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	258				258	73,385			
	-	-		-			8		8	73,393		栄橋	
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	967				967	74,360			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	853				853	75,213			
	-	-		-			13		13	75,226		泉橋	
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	634				634	75,860			
6.00 -	-		1.25 - 1.25	1,000				1,000	76,860				
6.00 -	-		1.25 - 1.25	112				112	76,972				
-	-		-			8		8	76,980		泉一号橋		
6.00 -	-		1.25 - 1.25	500				500	77,480				
6.00 -	-		1.25 - 1.25	360				360	77,840				
6.00 -	-		1.25 - 1.25	28				28	77,868				
6.00 -	-	1.50	1.25 - 1.25	171				171	78,039				
-	-		-			33		33	78,072		二股橋		

実延長調書

一般国道275号

区 間	幅 員				延 長					通加延長	路面 の 種 類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計			橋	梁
												トンネル名	
美深町計	18,069	6.00 -	- 1.50		1.25 - 1.25	378				378	78,450		
		6.50 -	- 1.50		1.25 - 1.25	872				872	79,322		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	964				964	80,286		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	1,377				1,377	81,663		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	400				400	82,063		
		6.50 -	-		1.50 - 1.50	920				920	82,983		
		5.50 -	- 1.50		1.00 - 1.00	1,658				1,658	84,641		
		5.50 -	2.00 - 1.50		1.00 - 1.00	149				149	84,790		
		5.50 -	3.00 - 1.50		1.00 - 1.00	152				152	84,942		
		5.50 -	3.00 -		1.00 - 1.00	49				49	84,991		
		5.50 -	3.00 -		1.50 - 1.50			338		338	85,329	美深橋	
		5.50 -	3.00 - 3.00		1.50 - 1.50	453				453	85,782		
		5.50 -	2.00 - 3.00		1.50 - 1.50	8				8	85,790		
		6.00 -	2.00 - 2.30		1.50 - 1.50	220				220	86,010		
		6.00 -	2.00 - 2.00		1.50 - 1.50	36				36	86,046		
スパン計	18,069					17,080	0	989	0	18,069			
美深町計	18,069					17,080	0	989	0	18,069			
R275- 1/1	30,488	-	-		-	11	0	0	0	11	86,057		重用 11
		-	-		-	20,199	0	0	0	20,199	106,256		重用 20,199
		-	-		-	10,182	0	0	0	10,182	116,438		重用 10,182
		-	-		-	96	0	0	0	96	116,534		重用 96
R275- 1/1		6.50 -	- 2.50		1.00 - 1.25	172				172	116,706		
		6.50 -	1.50 -		1.25 - 1.25	531				531	117,237		
		6.50 -	-		1.25 - 1.25	100				100	117,337		
		6.50 -	-		1.25 - 1.25	606				606	117,943		
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	3,051		54		3,051	117,997	常盤橋	
		6.50 -	-		1.00 - 1.00			44		44	121,048	新寿橋	
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	160				160	121,092		
		6.50 -	-		1.00 - 1.00	60				60	121,252		
		6.50 -	-		1.25 - 1.25	1,407				1,407	121,312		
		6.50 -	-		1.25 - 1.25			13		13	122,719	三日月橋	
		6.50 -	-		1.25 - 1.25	80				80	122,732		
		6.50 -	-		1.25 - 1.25	990				990	122,812		
		6.50 -	-		1.25 - 1.25	822				822	123,802		
		6.50 -	-		1.25 - 1.25			18		18	124,624	鷺橋	
		6.50 -	-		1.25 - 1.25	500				500	124,642		
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	594				594	125,142			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25	795				795	125,736			
	6.00 -	-		1.25 - 1.25			19		19	126,531	上音威子府二線橋		
										126,550			

実延長調書

一般国道275号

区 間		幅 員				延 長					路面 の 種 類	備 考		
		車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋 梁	渡船施設	計		追加延長	橋 梁 トンネル名	
スパン計	12,188	6.00 - 3.00	-	2.25	1.25 - 2.75	2,172				2,172	128,722		(登坂車線W=3.0)	
音威子府村計	12,188					12,040		148		12,188				
事務所計	(95,391) 96,077					92,822	275	2,939	0	96,077			重用	32,645
275号合計	(95,391) 96,077					92,822	275	2,939	0	96,077				

第4表

橋 調 査

一般国道 275 号

NO. 1

整理番号	名 称	箇 所	延長	幅員	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
1	新 朝 霧 橋	幌加内町下幌加内	9	(9.5) 6.5	PC床版1@8.5	H14.10	20	安全	
2	第 9 号 橋	幌加内町下幌加内	6	(7.50) 5.5	PS床版1@5.5	S45.8	20	安全	
3	峠 下 橋	幌加内町下幌加内	13	(6.0) 5.5	鋼単純非合成桁1@11.8	S37.	20	安全	H6高欄取替、沓座拡幅、地覆補修
4	新 成 生 橋	幌加内町新成生	85	(12.0) 6.5	鋼単純合成桁1@27.6	S42.	20	安全	H2拡幅 H19沓座補修、伸縮装置補修、橋体塗替
5	平 和 橋	幌加内町平和	49	(13.0) 6.5	単純活荷重合成板桁	H3.11	20	安全	H21高欄取替、伸縮装置取替
6	中 央 橋	幌加内町市街	9	(18.0) 5.5	PS床版1@8.5	S48.11	20	安全	H1高欄取替(両) H11高欄塗替
7	筋 違 橋	幌加内町振興	14	(8.50) 5.5	RCカルバート2@7.0	S47.10	20	安全	
8	新 雨 煙 別 橋	幌加内町雨煙別	144	(7.0) 5.5	PS単純T桁5@28.0	S50.	20	安全	S63高欄補修 H1高欄塗替 H7沓座拡幅、落橋防止装置 H18高欄取替、伸縮装置取替
9	日 暮 橋	幌加内町雨煙別	36	(8.50) 6.0	鋼単純H桁2@17.3	S52.10	20	安全	S62橋体塗替、高欄塗替 H17伸縮装置取替 H18落橋防止装置 H24伸縮装置取替(A1、A2)、床版防水、支承補修、 断面補修、地覆補修、高欄取替(両側)
10	古 丹 橋	幌加内町雨煙別	85	(7.50) 6.0	鋼連続非合成桁 2@26.0~32.0	S55.11	20	安全	
11	遊 楽 橋	幌加内町ポンコタン	25	(7.50) 5.5	PS単純T桁1@24.0	S48.10	20	安全	H17高欄取替 H24伸縮装置取替(A1、A2)床版防水、 支承補修、断面補修
12	更 生 橋	幌加内町政和	25	(7.50) 5.5	PS単純T桁1@24.0	S48.11	20	安全	H17伸縮装置取替

第4表

橋 調 査 書

一般国道 275 号

NO. 2

整理番号	名 称	箇 所	延長	幅員	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
13	養 生 橋	幌加内町政和	25	(6.50) 5.5	RC単純T桁2@12. 2	S38.11	20	安全	S62沓座拡幅、移動制御装置
14	5 線 橋	幌加内町政和	29	(6.0) 5.5	RC単純T桁2@14. 0	S39.	20	安全	S62沓座拡幅、移動制御装置 H18張出部床版補強、伸縮装置取替、高欄取替 H23桁断面補修 H24床版防水、伸縮装置取替
15	1 0 線 橋	幌加内町新富	8	(12.0) 6.5	RCラーメン2@3. 5	S47.9	20	安全	
16	1 3 線 橋	幌加内町新富	50	(12.0) 6.5	鋼単純合成桁2@24. 3	S44.10	20	安全	S59歩道添架(L) H17高欄取替、H24検査路設置
17	1 5 線 橋	幌加内町新富	4	(12.0) 6.5	RCカルバート1@3. 4	S40.10	20	安全	S59高欄塗替 S60拡幅
18	早 雲 内 橋	幌加内町添牛内	44	(12.0) 6.5	RC単純T桁3@14. 0	S40.10	20	安全	S57拡幅 H17高欄取替 H18沓座拡幅 H24床版防水、伸縮装置取替、支承補修、 断面補修
19	北 星 橋	幌加内町添牛内	76	(7.0) 5.5	鋼単純合成桁3@24. 6	S49.11	20	安全	S62橋体塗替、高欄塗替 H7支承モルタル補修、移動制御装置
20	初瀬尾跨線橋	幌加内町添牛内	98	(9.50) 6.0	鋼連続非合成桁 2@29. 0~39. 0	S55.11	20	安全	H8塗装塗替
21	蛟 竜 橋	幌加内町共栄	79	(7.0) 5.5	鋼単純合成桁3@25. 7	S47.11	20	安全	H2 地覆補修 H2, H3高欄塗替 H6全面塗替 H18高欄取替、落橋防止装置、張出部床版補強 H24床版防水、支承補修、伸縮装置取替、断面補修
22	深 雪 橋	幌加内町共栄	79	(7.0) 5.5	鋼単純合成桁3@25. 7	S48.10	20	安全	S61高欄塗替、S61、H15橋体塗替 H2地覆補修、高欄塗替 H7沓座補修、移動制御装置 H18張出部床版補強、高欄取替
23	紅 葉 橋	幌加内町朱鞠内	17	(20.0) 6.5	プレテンPCホロー桁	H1.10	20	安全	
24	え ん じ ん 橋	幌加内町朱鞠内	77	(9.50) 6.5	鋼連続非合成桁3@25. 3	S60.11	20	安全	H8高欄塗替 H24検査路設置

橋 調 査 書

一般国道 275 号

NO 3

整理番号	名 称	箇 所	延長	幅員	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
25	弁 天 橋	幌加内町朱鞠内	95	(7.50) 6.0	鋼連続非合成桁3@31.4	S54.11	20	安全	H7橋体高欄塗替 H17橋脚補強、高欄取替、落橋防止装置 H24検査路設置
26	葵 橋	幌加内町朱鞠内	29	(8.50) 6.5	鋼単純非合成桁1@28.1	S58.11	20	安全	H17高欄取替 H24検査路設置
27	朱 鞠 内 橋	幌加内町朱鞠内	88	(8.50) 6.5	3径間連続鋼鋼板桁 3@29.0	S58.11	20	安全	H17橋脚補強、落橋防止装置、 変位制限装置、塗装塗替 H18高欄取替 H24検査路設置
28	浮 島 橋	幌加内町朱鞠内	63	(8.50) 6.5	2径間連続鋼板桁	S59.7	20	安全	H17高欄取替
29	思 案 橋	幌加内町朱鞠内	99	(8.50) 6.5	3径間連続鋼板桁	S57.11	20	安全	H7橋体塗替、高欄塗替 H19橋脚補強、高欄取替
30	蔭 の 沢 橋	幌加内町母子里	175	(8.0) 6.5	鋼連続曲線板桁 3@28.9~3@28.9	S56.11	20	安全	H7沓座拡幅、移動制限装置 H17塗装塗替 H18高欄塗替A=117m2 H20 橋面防水、高欄取替、地覆補修
31	子 鞠 内 橋	幌加内町母子里	31	(9.50) 6.5	鋼単純合成板桁1@30.4	S61.11	20	安全	H16塗装塗替 H17高欄取替
32	基 点 橋	幌加内町母子里	30	(12.50) 6.0	鋼合成桁1@29.2	S53.	20	安全	H1, H16塗装塗替
33	中 垣 橋	幌加内町母子里	18	(8.50) 6.0	鋼単純H型合成1@17.0	S49.10	20	安全	S63, H19橋体塗替 S63高欄塗替 H7沓座拡幅、伸縮継手補修、支承モルタル補修
34	吉 田 橋	幌加内町母子里	13	(9.50) 6.5	プレテンPC床版桁 1@12.6	S63.10	20	安全	
35	幌 美 橋	幌加内町母子里	20	(9.50) 6.5	単純合成H桁1@19.3	S63.10	20	安全	S63, H19橋体塗替
36	幌 深 橋	幌加内町母子里	55	(9.50) 6.5	2径間連続鋼板桁 2@27.1	S63.10	20	安全	H24検査路設置

橋 調 査 書

整理番号	名 称	箇 所	延長	幅員	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
37	峠 橋	美深町	90	(8.5) 6.0	2径間連続鋼鈹桁 48.0+41.0	S62.9	20	安全	H9 橋体・高欄塗替
38	ウ ル ベ シ 橋	美深町	255	(8.0) 6.0	逆口一ゼ桁 36.0+14.50+2@36.0	S62.9	20	安全	H9 高欄塗替 H11 橋体塗替 H19高欄取替、落橋防止 H24下部工検査路設置(A1、P1)、排水管補修(A1L)
39	大 沢 橋	美深町	124	(8.0) 6.0	3径間連続曲線鈹桁 3@41.0	S59.9	20	安全	H5 橋体・高欄塗替 H20 橋面防水、高欄取替、地覆補修
40	泉 大 橋	美深町	120	(7.5) 6.0	突桁を有するラーメン橋 25.0+70.0+25.0	S55.11	20	安全	H20 橋面防水、高欄取替、地覆補修
41	栄 橋	美深町泉	8	(8.5) 6.0	突桁を有するラーメン橋	S48.11	14	安全	S54 床版拡巾 H2 高欄取替
42	泉 橋	美深町泉	13	(8.5) 6.0	突桁を有するラーメン橋	S45.11	14	安全	S54 床版拡巾 H2 高欄取替 H20 橋面防水、高欄取替、地覆補修
43	泉 一 号 橋	美深町泉	8	(8.5) 6.0	突桁を有するラーメン橋	S47.10	20	安全	S54 床版拡巾 H2 高欄取替
44	二 股 橋	美深町玉川	33	(10.0) 6.0	鋼合成鈹桁	S52.11	20	安全	H11 橋体塗替 H4、H9 高欄塗替 H18高欄塗替A=117m2 H20 橋面防水、高欄取替、地覆補修
45	美 深 橋	美深町川西	338	(6.0) 5.5	鋼合成鈹桁 7@30.0+3@41.5	S39.11	20	安全	S55 沓座拡幅 S58 鋼板接着 H1 移動制御装置 H2 沓替塗装 H9沓座補修 H11橋体塗換 H13洗脚防止H13~15橋脚補強H15側道橋添架、H23沓座補修、橋脚断面修復・含浸材塗布 H16~18床版打換H16落橋防止高欄取替 H21 支承補修
46	常 盤 橋	音威子府村上音威子府	54	(8.5) 6.5	鋼合成鈹桁 2@26.25	S45.10	20	安全	H1 沓座拡巾 H7 橋体・高欄塗替 H9 沓座補修 H17橋脚補強 高欄取替 H20 橋面防水、高欄取替、地覆補修
47	新 寿 橋	音威子府村上音威子府	44	(8.5) 6.5	鋼合成鈹桁 2@21.00	S44.12	20	安全	S59 塗替塗装 H1沓座拡巾、移動制限装置 H5 橋体・高欄塗替 H16落橋防止 高欄取替 橋脚補強
48	三 日 月 橋	音威子府村上音威子府	13	(9.0) 6.5	PSコンクリート桁	S46.11	20	安全	H2 高欄取替

