

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 羅臼漁港船揚場補修その他工事

質問日	質問内容	回答内容
令和4年6月20日	<p>機械設備見積書の機器費6番圧力タンクについて確認したところ、容量50Lの規格は廃盤となっており、容量100Lの規格の機器が調達可能なようです。容量100Lの機器にて見積書を提出してもよろしいでしょうか。</p>	<p>容量100Lのタンクにて見積をお願いします。</p> <p>このことに伴い、公表している次の資料を変更しますので、入札説明書等ダウンロードシステムにて確認願います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・数量総括表003 ・参考資料004
令和4年7月4日	<p>13・19グラブ浚渫では見積用参考資料に岩盤、硬質との記載があります。15・21バックホウ揚土では岩石補正は計上されているでしょうか、されている場合は補正率もご教示をお願いします。</p>	<p>破碎後のコンクリート殻は軟質と判断しておりますが、13・19グラブ浚渫ではコンクリート殻をグラブ浚渫船により撤去する作業のため、港湾請負工事積算基準書の破碎後浚渫における作業能力を適用し、岩盤・硬質を選択しています。15・21バックホウ揚土では、対象の土質が軟質のため、バックホウの損料に岩石補正はかかりません。</p>