

平成28年8月31日

平成28年8月20日からの大雨による災害対応状況について

(平成28年8月31日 14:00現在)

北海道開発局では、平成28年8月20日からの大雨による災害対応状況を別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 電話（代表）011-709-2311
事業振興部 防災課 防災企画官 高橋 一浩（内線5954）
事業振興部 防災課 課長補佐 洼畑 正幸（内線5944）

平成28年8月20日からの大雨による災害対応状況について (台風第10号による災害対応含む)

- ※ 主に直轄被災の情報を掲載しています。
- ※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。
- ※ 下線は前回からの変更点です。

1. 北海道開発局の体制について

北海道開発局管内の本部設置状況は以下のとおり。

《本部設置》

部局名	設置日時		廃止日時		種別
	日	時	日	時	
北海道開発局	8月20日	22時20分			災害対策本部
札幌開発建設部	8月23日	14時30分			災害対策本部
函館開発建設部	8月24日	20時40分			応援対策本部
小樽開発建設部	8月20日	15時40分			応援対策本部
旭川開発建設部	8月21日	4時10分			災害対策本部
室蘭開発建設部	8月23日	8時50分			災害対策本部
釧路開発建設部	8月21日	14時40分			災害警戒本部
帯広開発建設部	8月30日	16時35分			災害対策本部
網走開発建設部	8月18日	6時20分			災害対策本部
留萌開発建設部	8月25日	10時00分			応援対策本部
稚内開発建設部	8月26日	10時00分			応援対策本部

3. 災害対策用機械等出動状況

【8月20日からの大雨による】

○災害対策用機械等出動状況

- ・排水ポンプ車 のべ167台・日派遣
 - ・照明車 のべ78台・日派遣
 - ・衛星通信車 のべ14台・日派遣
 - ・土のう造成車 のべ1台・日派遣
 - ・路面清掃車 のべ2台・日派遣
 - ・待機支援車 のべ4台・日派遣
 - ・散水車 のべ16台・日派遣
 - ・分解組立型バックホウ のべ2台・日派遣 (8月29日 8時00分現場配置)
- 計 284台・日派遣

事務所名	出動先	出動理由	機械名	台数	状況	期間
旭川	名寄市風連(夕羅マ川21線樋門)	画像伝送	衛星通信車	1	稼働終了	8/20
帯広	北見市常呂町日吉	映像配信	衛星通信車	1	稼働終了	8/21～26
室蘭	日高町(富川D樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/23～24
室蘭	むかわ町夕見樋門	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/23～24
札幌	剣淵町浄化センター	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/21
札幌	音威子府村茨内(茨内樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/21
旭川	名寄市風連(夕羅マ川21線樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/20
旭川	音威子府村箴島(箴島樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/23
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/20～21
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/21
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/21～22
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/22～23
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/23～24
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/24～25

網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/25~26
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/26~27
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/27~28
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/28~29
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/29~30
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働中	8/30~
帯広	足寄町旭町2丁目	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/21~22
帯広	足寄町旭町2丁目	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/22~23
旭川	旭川市(新橋樋門)	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/22~23
旭川	旭川市(西神楽)	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/24~25
釧路	標茶町(下オソベツ樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/21
釧路	標茶町(開運橋下流左岸地先)	土のう設置作業支援	照明車	1	稼働終了	8/21~22
釧路	標茶町(下オソベツ樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/22
釧路	標茶町(開運橋下流左岸地先)	土のう設置作業支援	照明車	1	稼働終了	8/22
釧路	羅臼町海岸町14-7	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/24~25
釧路	羅臼町海岸町14-7	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/25~26
釧路	羅臼町海岸町14-7	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/26~27
釧路	羅臼町海岸町14-7	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/27~28
釧路	羅臼町海岸町14-7	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/28~29
釧路	羅臼町海岸町14-7	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/29~30
釧路	羅臼町海岸町14-7	作業支援	照明車	1	稼働中	8/30~
旭川	旭川市東光(防災センター)		土のう造成機	1	稼働終了	8/21
旭川	下川町上名寄	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20
旭川	下川町西町地区	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20
旭川	剣淵町浄化センター	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
旭川	士別市南町	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
旭川	士別市下士別(下士別40線樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
旭川	北見市常呂町(常呂排水機場)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22~24
旭川	北見市常呂町日吉(日吉ボンクマ樋管付近)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/25~26
札幌	美瑛市ピバイクシュンベツ川7号樋門	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
札幌	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~25
札幌	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/25
帯広	豊頃町安骨(安骨樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~24
札幌	深川市(西中島樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
札幌	中富良野町	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
室蘭	旭川市川端町(大町樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
室蘭	日高町(栄町樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23
室蘭	日高町清島	道路冠水	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
札幌	幌加内町清月橋付近	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
札幌	滝川市(手島樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
札幌	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~25
旭川	士別市多寄35線	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20
旭川	士別市南町	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
旭川	士別市西4条4丁目	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
旭川	音威子府村茨内(茨内樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
旭川	美瑛町1線31号	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23
旭川	音威子府村箴島(箴島樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
旭川	音威子府村箴島(箴島樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
旭川	名寄市風連(夕ヨマ川21線樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23
帯広	網走市大曲(大曲第1樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~29
札幌	名寄市風連(夕ヨマ川21線樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20
札幌	名寄市風連(夕ヨマ川21線樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
札幌	滝川市(手島樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
旭川	士別市西士別(佐藤排水樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20
旭川	鷹栖町(北野十線樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
旭川	美瑛町1線31号	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23
旭川	美瑛町アンダーパス	排水	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
網走	訓子府町東町	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20
網走	大空町女満別住吉(住吉排水機場)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働中	8/21~
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21

網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
網走	北見市常呂町日吉(日吉30号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22
網走	網走市大曲(大曲第2樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22~23
網走	網走市大曲(下流9号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働中	8/23~
函館	むかわ町夕見樋門	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
網走	網走市(嘉多山樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22~23
網走	大空町女満別住吉(住吉排水機場)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
網走	大空町女満別湖南(渡辺樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/24~28
網走	網走市大曲(大曲第1樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働中	8/29~
札幌	北見市常呂町日吉(日吉30号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22~25
札幌	北見市常呂町日吉(福山樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/25~26
帯広	豊頃町旅来(旅来第2樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~24
札幌	砂川市豊沼一号樋門	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
札幌	砂川市(ペンケ歌志内樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
小樽	旭川市(第2新星樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
小樽	旭川市(大町樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
小樽	美瑛町美瑛第2樋門	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23
室蘭	足寄町旭町2丁目	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
室蘭	北見市常呂町日吉(日吉30号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
室蘭	北見市常呂町日吉(福山樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/24~26
室蘭	日高町(富川D樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23
釧路	標茶町(下オソベツ樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
釧路	釧路市(愛国樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/25~27
釧路	標茶町(富士樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
釧路	標茶町(下オソベツ樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22
釧路	北見市常呂町日吉(日吉30号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
釧路	北見市常呂町日吉(日吉35号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/24
釧路	北見市常呂町日吉(福山樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/25
網走	遠軽町生田原安国	道路冠水	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
網走	遠軽町大通北10丁目(36号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
網走	大空町(川尻漁場観測所付近)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
網走	北見市常呂町(常呂排水機場)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22~23
網走	北見市常呂町日吉(福山樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~26
網走	湧別町芭露	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
網走	湧別町川西樋門	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
網走	北見市常呂町(常呂排水機場)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22~24
網走	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/24~25
網走	北見市常呂町日吉(福山樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/25~26
帯広	足寄町旭町2丁目	内水排除	待機支援車	1	設置完了	8/22~23
網走	北見市留辺蘂	給水支援	散水車	1	稼働終了	8/23~27
旭川	美瑛町水沢浄水場	給水支援	散水車	1	稼働終了	8/23~27
室蘭	日高町清島	道路冠水	照明車	1	稼働終了	8/23
札幌	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/23~24
札幌	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/24~25
札幌	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/25~26
札幌	北見市常呂町日吉(日吉30号樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/27
旭川	旭川市(西神楽)	夜間照明	照明車	1	稼働終了	8/23~24
札幌	深川市(納内)	映像配信	衛星通信車	1	稼働終了	8/24
札幌	羅臼町海岸町14-7	映像配信	衛星通信車	1	稼働中	8/26~
旭川	美瑛町水沢浄水場	給水支援	散水車	1	稼働終了	8/24~27
札幌	深川市(納内)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/23~24
札幌	深川市(納内)	内水排除	待機支援車	1	稼働終了	8/23~24
札幌	深川市(納内)	道路清掃	散水車	1	稼働終了	8/24
札幌	深川市(納内)	道路清掃	散水車	1	稼働終了	8/25
札幌	深川市(納内)	道路清掃	路面清掃車	1	稼働終了	8/24
札幌	深川市(納内)	道路清掃	路面清掃車	1	稼働終了	8/25
網走	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/24~25

網走	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/25～26
網走	北見市留辺蘂町富士見	作業支援	照明車	2	稼働終了	8/29
網走	北見市留辺蘂町富士見	作業支援	照明車	3	稼働中	8/30～
帯広	弟子屈町	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/27
札幌	羅臼町海岸町14-7	土砂崩落	分解組立型 バックホウ	1	稼働終了	8/26～27

災害対策資機材(排水ポンプパッケージ)

札幌	深川市(納内)	内水排除	排水ポンプ パッケージ	2	稼働終了	8/24
----	---------	------	----------------	---	------	------

OTEC-FORCE

班名	対象管内	通番	組織名	(派遣人数)	活動期間	主な活動場所
応急 対策 班	旭 建	①	旭川開発建設部	(3人)	始 8月20日 終 8月20日	名寄市
		②	"	(2人)	始 8月20日 終 8月20日	下川町
		③	"	(2人)	始 8月20日 終 8月20日	幌加内
		④	"	(1人)	始 8月21日 終 8月21日	旭川市
	網建	⑤	網走開発建設部	(3人)	始 8月26日 終 8月26日	北見市
通信 班	札幌 建	①	札幌開発建設部	(2人)	始 8月23日 終 8月24日	深川市
	釧路 建	②	釧路開発建設部	(2人)	始 8月25日 終 8月26日	羅臼町
被災 状況 調査 班	道内	①	北海道開発局	(2人)	始 8月23日 終 8月27日	北海道管内 全域
	旭 建	②	留萌開発建設部	(5人)	始 8月25日 終 8月27日	名寄市
		③	留萌開発建設部	(5人)	始 8月25日 終 8月29日	剣淵町
		④	稚内開発建設部	(5人)	始 8月26日 終 8月29日	剣淵町
		⑤	札幌開発建設部	(5人)	始 8月27日 終 8月29日	剣淵町
		⑥	函館開発建設部	(5人)	始 8月25日 終 8月26日	占冠村
		⑦	旭川開発建設部	(2人)	始 8月26日 終 8月26日	占冠村
	帯 建	⑧	札幌開発建設部	(5人)	始 8月25日 終 8月26日	愛別町
		⑨	札幌開発建設部	(5人)	始 8月25日 終 8月29日	美瑛町
		⑩	帯広開発建設部	(5人)	始 8月25日 終 8月25日	陸別町
		⑪	帯広開発建設部	(3人)	始 8月26日 終 8月26日	足寄町
		⑫	帯広開発建設部	(4人)	始 8月26日 終 8月26日	足寄町

被災状況調査班	室建	⑬	室蘭開発建設部	(4人)	始 8月25日 終 8月27日	平取町
		⑭	室蘭開発建設部	(3人)	始 8月26日 終 8月27日	平取町
		⑮	室蘭開発建設部	(4人)	始 8月25日 終 8月27日	新冠町
		⑯	室蘭開発建設部	(3人)	始 8月27日 終 8月28日	新冠町
	釧建	⑰	釧路開発建設部	(3人)	始 8月25日 終 8月25日	白糠町
	網建	⑱	小樽開発建設部	(5人)	始 8月26日 終 8月30日	北見市
		⑲	留萌開発建設部	(5人)	始 8月27日 終 8月30日	北見市
		⑳	函館開発建設部	(5人)	始 8月27日 終 8月31日	北見市
		㉑	札幌開発建設部	(3人)	始 8月27日 終 8月30日	北見市
	支援班	釧建	①	札幌開発建設部	(3人)	始 8月25日 終 8月26日

○ 8月31日 活動終了、全て帰還

12自治体（名寄市・剣淵町・占冠村・愛別町・美瑛町・陸別町・足寄町・平取町・新冠町・白糠町・北見市・羅臼町）に対し、調査結果報告済み。

○リエゾン派遣状況

派遣場所	月日		8														合計
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
北海道庁						2	2	2	0							6	
上川総合振興局				2	2		2	0								6	
オホーツク総合振興局				2	2	2	2	2								10	
釧路総合振興局					2	2	2	2	2	2	0					12	
空知総合振興局							2	2	0							4	
日高振興局							2	0								2	
士別市				2	2	2	2	0								8	
幌加内町				2	2	0										4	
名寄市				2	2	0										4	
下川町				2	2	0										4	
旭川市				2	2	2	2	0								8	
深川市				2	2	0	2	2	0							8	
北見市				2	2	4	4	4								16	
湧別町				2	2	2	2	2								10	
置戸町				2	2	2	2	0								8	
美幌町				2	2	2	2	0								8	
美瑛市				2	2	0										4	
赤平市				2	2	0										4	
砂川市				2	2	0										4	
足寄町					2	2	2	0								6	
紋別市					1	2	2	0								5	
陸別町					2	2	0									4	
標茶町					2	2	2	0								6	
羅臼町				2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	24	
むかわ町							2	0								2	
日高町							2	0								2	
中富良野町							2	0								2	
新ひだか町							2	0								2	
網走市							1	0								1	
美瑛町							2	2	0							4	
東川町							2	0								2	
計	0	0	0	30	41	30	49	21	5	4	2	2	2	2	2	190	

○その他

- ヘリにより石狩川上・中流部(天人峡温泉の通行止め区間含む)の被災状況調査を実施(8/21)
- 断水が発生した北見市及び美瑛町に給水装置付散水車各1台を貸与し、給水支援を実施(8/23)
- ヘリにより石狩川流域を中心に被災状況調査を実施(8/23)
- ヘリにより24～25日の2日間で降水量の多かった地域を中心に、被災状況調査を実施
(飛行ルートは24日に空知北部→上川北部→網走地方→上川中部→空知南部で調査実施
25日の飛行ルートは天候不良により日高地方のみ調査実施)
- ヘリにより羅臼町土砂崩落現場を中心に被災状況調査を実施(8/27)

【台風第10号による】

○災害対策用機械等出動状況

- ・排水ポンプ車 のべ12台・日派遣
 - ・散水車 のべ2台・日派遣
 - ・照明車 のべ3台・日派遣
 - ・衛星通信車 のべ2台・日派遣
- 計 19台・日派遣

事務所名	出動先	出動理由	機械名	台数	状況	期間
釧路	標茶町(下オソベツ樋門)	内水排除	排水ポンプ	1	稼働中	8/30～
帯広	豊頃町(安骨樋門)	内水排除	排水ポンプ	1	稼働中	8/30～
帯広	豊頃町(旅来第2樋門)	内水排除	排水ポンプ	1	稼働中	8/30～
釧路	羅臼町	給水支援	散水車	1	稼働中	8/30～
帯広	帯広市(木賊原樋門)	内水排除	排水ポンプ	1	稼働中	8/30～
帯広	帯広市(木賊原樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/30
帯広	幕別町(途別千住第2樋門)	内水排除	照明車	1	稼働中	8/31～
帯広	帯広市(R236南帯橋)	夜間照明	照明車	1	稼働終了	8/30
旭川	幕別町(途別千住第2樋門)	内水排除	排水ポンプ	1	稼働中	8/31～
帯広	帯広市	映像配信	衛星通信車	1	稼働終了	8/31
室蘭	日高町清畠(R235)	道路冠水	排水ポンプ	1	稼働中	8/31～
網走	音更町十勝川(下土幌2号樋門)	内水排除	排水ポンプ	1	稼働中	8/31～
札幌	富良野市石狩川(富良野排水樋門)	内水排除	排水ポンプ	1	稼働中	8/31～
旭川	南富良野町幾寅 太平橋	河川監視	衛星通信	1	稼働中	8/31～

○OTEC-FORCE

班名	対象管内	通番	組織名	(派遣人数)	活動期間	主な活動場所	活動内容
応急対策班	十勝振興局管内	①	函館開発建設部	(3人)	始 8月31日 終	帯広市	排水ポンプ車(内水排除)
被災状況調査班	道内	①	北海道開発局	(2人)	始 8月31日 終	北海道管内全域	へり調査

○リエゾン派遣状況

派遣場所	月日		9													合計	
	8	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
北海道庁		2															2
上川総合振興局	2	2															4
函館市	2	2															4
新得町	2	2															4
南富良野町	2	2															4
富良野市	2	2															4
苫小牧市	2	2															4
白老町	2	2															4
登別町	2	2															4
占冠村	2	2															4
上川町	2	2															4
帯広市	2	2															4
幕別町	2	2															4
中札内村	2	2															4
清水町		1															1
芽室町		1															1
音更町		1															1
日高町		2															2
																	0
計	26	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59

○その他

- 台風第10号に備え、各開発建設部にてリエゾン人員及び、派遣予定自治体の選定等の準備済み(8/30 12:00)
- 5開建(札幌・函館・旭川・室蘭・帯広)から、振興局15市町村へリエゾン派遣
- 清水町の避難所へ簡易トイレ300回分を支援

3. 所管施設等の状況

○河川

【8月20日からの大雨による】

■ 国管理河川の出水状況 (8/31 08:00時点)

1) 現在、計画高水位を超えている河川

- ・現時点でなし

2) 現在、氾濫危険水位を超えている河川

- ・現時点でなし

3) 現在、避難判断水位を超えてている河川

- ・現時点でなし

4) 現在、氾濫注意水位を超えている河川

2 水系 3 河川

整備局	水系	河 川					
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	しんくしろがわ 新釧路川				
北海道	あぼりかわ 網走川	あぼりかわ 網走川					

5) 計画高水位を超えたが、現在下回っている河川

4 水系 4 河川

整備局	水系	河 川					
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川					
北海道	あぼりかわ 網走川	あぼりかわ 網走川					
北海道	ところがわ 常呂川	ところがわ 常呂川					
北海道	しょこつがわ 渚滑川	しょこつがわ 渚滑川					

6) 氾濫危険水位を超えたが、現在下回った河川

5 水系 5 河川

整備局	水系	河 川					
北海道	いしかりがわ 石狩川	びえいがわ 美瑛川					
北海道	てしおがわ 天塩川	なよるがわ 名寄川					
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川					
北海道	あぼりかわ 網走川	びほろかわ 美幌川					
北海道	ゆうべつかわ 湧別川	ゆうべつかわ 湧別川					

7) 避難判断水位を超えたが、現在下回った河川

4 水系 4 河川

整備局	水系	河川					
北海道	いしかりがわ 石狩川	べべつがわ 辺別川					
北海道	てしおがわ 天塩川	てしおがわ 天塩川					
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川					
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川					

8) 氾濫注意水位を超えたが、現在下回った河川

5 水系 18 河川

整備局	水系	河川						
北海道	いしかりがわ 石狩川	うりゆうがわ 雨竜川	そらちがわ 空知川	さんか びばい がわ 産化美唄川	きゆうびいがわ 旧美唄川	いしくんべがわ 幾春別川	ゆうばりがわ 夕張川	ちとせがわ 千歳川
		わつがわ 輪厚川	つきまむがわ 月寒川	ちゆうべがわ 忠別川	うしゅべつがわ 牛朱別川			
北海道	てしおがわ 天塩川	ふうれんべつがわ 風連別川						
北海道	とかちがわ 十勝川	とかちがわ 十勝川	としべつがわ 利別川	とうふつかわ 十弗川	しもころべがわ 下頓辺川			
北海道	くしろがわ 釧路川	オソベツ川						
北海道	ところがわ 常呂川	むかがわ 無加川						

■ 被害状況

1) 一般被害

<国管理河川>

整備局	水系	河川	市町村	浸水家屋数			家屋損壊数		田畑等浸水		被害状況	
				原因	床上 (戸)	床下 (戸)	原因	全壊 (戸)	半壊 (戸)	原因		面積 (約 ha)
北海道	ところがわ 常呂川	ところがわ 常呂川	北見市		0	0		0	0	越水	約 100	左岸KP18.6付近の越流による 被害箇所を調査中
北海道	ところがわ 常呂川	ところがわ 常呂川	北見市		0	0		0	0	越水	約40	右岸KP21.4付近の越流による 被害箇所を調査中
北海道	ところがわ 常呂川	ところがわ 常呂川	北見市		0	0		0	0	越水	約30	左岸KP22.6、KP24.4付近の越 流による被害箇所を調査中
北海道	とかちがわ 十勝川	とかちがわ 十勝川	清水町		0	0		0	0	内水	約 1.5	毛根樋門
北海道	とかちがわ 十勝川	とかちがわ 十勝川	清水町		0	0		0	0	内水	約 2.0	
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 12.0	汐見地区
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 28.0	宮戸地区
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 16.0	豊城地区
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 6.0	春日地区
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 4.0	米原地区
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 8.0	生田地区
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 31.0	旭岡地区
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 13.0	穂別仁和地区
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 5.0	穂別豊田地区

北海道	むかわ 鱒川	むかわ 鱒川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 12.0	穂別和泉地区
北海道	むかわ 鱒川	むかわ 鱒川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 17.0	穂別地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	日高町		0	0		0	0	内水	約 29.0	富浜地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	日高町		0	0		0	0	内水	約 10.0	富川地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	日高町		0	0		0	0	内水	約 23.0	平賀地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	平取町		0	0		0	0	内水	約 12.0	去場地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	平取町		0	0		0	0	内水	約 15.0	荷葉地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	平取町		0	0		0	0	内水	約 3.0	本町地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	平取町		0	0		0	0	内水	約 3.0	二風谷地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	平取町		0	0		0	0	内水	約 5.0	長知内地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	平取町		0	0		0	0	内水	約 10.0	荷負地区
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	愛別町		0	0		0	0	内水	約 5.0	
北海道	いしかりがわ 石狩川	べべつかわ 辺別川	旭川市		0	0		0	0	内水	約 3.0	
北海道	いしかりがわ 石狩川	べべつかわ 辺別川	美瑛町		0	0		0	0	内水	約 3.0	
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	深川市	調査 中	0	2		0	0	溢水	約 93.0	
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	旭川市	調査 中	0	4		0	0	溢水	約 27.0	
北海道	いしかりがわ 石狩川	ピバイク ジュンベツ川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約 47.0	右岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	ピバイク ジュンベツ川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約 42.0	左岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	ゴクドウ川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約 7.0	右岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	いくしゅんべかわ 幾春別川	岩見沢市		0	0		0	0	内水	約 4.0	右岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	びばいがわ 美瑛川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約 6.0	左岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	さんかびほいがわ 産化美瑛川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約 15.0	左岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	さんかびほいがわ 産化美瑛川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約 13.0	右岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	さんかびほいがわ 産化美瑛川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約 29.0	左右岸（上流）
北海道	いしかりがわ 石狩川	きつびないがわ 札比内川	月形町		0	0		0	0	内水	約 33.0	左右岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	月形町		0	0		0	0	内水	約 21.0	右岸

2) 河川管理施設等被害

<国管理河川>

整備局	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量	
北海道	ところかわ常呂川	ところかわ常呂川	北見市	左岸	KP22.6	法崩れ	L=16m	越水、堤防裏法崩れ。 応急復旧実施済み。
北海道	ところかわ常呂川	ところかわ常呂川	北見市	左岸	KP24.0	その他		越水、堤防敷砂利一部流出。 応急復旧実施済み。
北海道	ところかわ常呂川	しほやまきわがわ柴山沢川	北見市	左岸	KP1.0	決壊	約100m	緊急復旧工事実施済み。
北海道	くしろがわ釧路川	くしろがわ釧路川	標茶町	左岸	KP45.9	その他		堤防法肩付近に亀裂。 応急対策(シート張り)実施済み。
北海道	いしかりがわ石狩川	いしかりがわ石狩川	旭川市	左岸	KP156.5	その他		低水護岸の破損。 応急対策(根固めブロック投入)実施済み。
北海道	いしかりがわ石狩川	べべつがわ辺別川	美瑛町	左岸	KP6.0	洗掘	約200m	堤防が一部流出(L=200m程度) 応急対策(根固めブロック乱積)実施済み。
北海道	いしかりがわ石狩川	べべつがわ辺別川	旭川市	右岸	KP7.2	洗掘	約150m	低水護岸(L=150m程度)及び堤防が一部流出(L=80m程度) 応急対策(根固めブロック投入)実施済み。
北海道	とかちがわ十勝川	とかちがわ十勝川	清水町	左岸	KP87.6	洗掘	約200m	河岸侵食(L=200m程度) 応急対策(根固めブロック投入)実施済み。
北海道	ゆうべつがわ湧別川	ゆうべつがわ湧別川	湧別町	左岸	KP8.3~8.8	洗掘	約500m	河岸侵食(L=500m程度)、法尻まで18m程度。 応急対策(根固めブロック乱積)実施済み。
北海道	ゆうべつがわ湧別川	ゆうべつがわ湧別川	湧別町	左岸	KP10.7~10.9	洗掘	約200m	河岸侵食(L=200m程度)、法尻まで20m程度。 応急対策(根固めブロック乱積)実施済み。
北海道	くしろがわ釧路川	くしろがわ釧路川	弟子屈町	左岸	KP62.4	洗掘	約100m	河岸侵食(L=100m程度)、法尻まで27m程度。 応急対策(根固めブロック投入)実施済み。
北海道	いしかりがわ石狩川	べべつがわ辺別川	旭川市	右岸	KP0.6	その他	約50m	低水護岸崩壊(L=50m程度)及び堤防法尻の一部流出(L=50m程度) 応急対策(根固めブロック投入)実施済み。
北海道	いしかりがわ石狩川	べべつがわ辺別川	旭川市	右岸	KP4.2	その他	約100m	低水護岸崩壊(L=100m程度)及び堤防法尻の一部流出(L=30m程度) 応急対策(根固めブロック)実施済み。
北海道	いしかりがわ石狩川	びえいがわ美瑛川	美瑛町	左岸	KP41.8	洗掘	約80m	河岸侵食(L=80m程度) 応急対策(根固めブロック)実施済み。
北海道	しよこつがわ渚滑川	しよこつがわ渚滑川	紋別市	右岸	KP6.6	その他	約80m	低水護岸のめくれ(L=80m程度) 重点監視中。
北海道	とかちがわ十勝川	とかちがわ十勝川	芽室町	左岸	KP78.1	洗掘	約350m	低水路天然河岸の侵食(L=350m程度)、堤防まで約30m程度。 応急対策(根固めブロック投入)実施済み。

北海道	とかがわ 十勝川	とかがわ 十勝川	清水町	左岸	KP88.4	その他	約50m	低水護岸流出 (L=50m程度)、堤防まで約40m程度。 重点監視中 (進行無し)。
北海道	とかがわ 十勝川	とかがわ 十勝川	清水町	左岸	KP94.8	洗掘	約500m	低水路天然河岸の侵食 (L=500m程度)、堤防まで約54m程度。 重点監視中 (進行無し)。
北海道	とかがわ 十勝川	おとふけがわ 音更川	音更町	右岸	KP4.6	洗掘	約100m	低水路河岸の侵食 (L=100m程度)、堤防まで40m程度。 応急対策 (袋型根固投入) 実施済み。
北海道	とかがわ 十勝川	おとふけがわ 音更川	音更町	左岸	KP20.5	洗掘		山付き区間の天然河岸が侵食 (L=100m程度) を受け、民地を侵している状況。 応急対策 (河道整理) 実施済み。
北海道	とかがわ 十勝川	おとふけがわ 音更川	音更町	左岸	KP22.4	洗掘		山付き区間の天然河岸が侵食 (L=100m程度) を受け、民地を侵している状況。 応急対策 (河道整理) 実施済み。
北海道	むかわ 鷺川	むかわ 鷺川	むかわ町	左岸	KP0.5	洗掘	110m	河口部堤防先端付近の低水路河岸洗掘 (L=100m程度)。 応急対策 (大型土のう設置) 実施済み。
北海道	とこわか 常呂川	とこわか 常呂川	北見市	左岸	KP18.6	法崩れ		越水、堤防裏法崩れ。 応急復旧実施済み。
北海道	とこわか 常呂川	とこわか 常呂川	北見市	左岸	KP22.0	その他	250m	低水護岸流出、山付き区間 (道路まで30m未満) 現地未対策 (木流し準備中)
北海道	とこわか 常呂川	とこわか 常呂川	北見市	左岸	KP24.6	漏水	50m	漏水、噴砂跡を確認。 応急対策 (釜段工) 実施済み。
北海道	とこわか 常呂川	とこわか 常呂川	北見市	右岸	KP23.4	洗掘	150m	天然河岸浸食、法尻まで30m未満 現地未対策 (木流し準備中)
北海道	とこわか 常呂川	とこわか 常呂川	北見市	左岸	KP26.0 ~27.2	漏水	950m	漏水、噴砂跡を確認。 応急対策 (釜段工) 実施済み。
北海道	とこわか 常呂川	とこわか 常呂川	北見市	左岸	KP30.7	その他	300m	低水護岸流出、山付き区間 現地未対策 (木流し準備中)
北海道	とこわか 常呂川	とこわか 常呂川	北見市	右岸	KP34.8	その他	180m	低水護岸流出、法尻まで50m以上 現地未対策 (木流し準備中)
北海道	とこわか 常呂川	とこわか 常呂川	北見市	左右岸	KP38.1	その他	50m	低水護岸流出
北海道	とこわか 常呂川	とこわか 常呂川	北見市	左岸	KP40.9	その他	180m	低水護岸流出
北海道	とこわか 常呂川	とこわか 常呂川	北見市	左岸	KP54.4	洗掘	200m	天然河岸浸食、法尻まで11m程度。 応急対策 (根固ブロック) 実施済み。
北海道	とこわか 常呂川	とこわか 常呂川	北見市	左岸	KP55.2	洗掘	150m	天然河岸浸食、法尻まで7m程度。 応急対策 (根固ブロック) 実施済み。

北海道	ところかわ 常呂川	ところかわ 常呂川	北見市	左岸	KP61.8	洗掘	15m	河岸浸食、堤防まで5m程度。 応急対策（袋型根固）実施済み。
北海道	ところかわ 常呂川	ところかわ 常呂川	訓子府町	右岸	KP69.2	洗掘	60m	天然河岸浸食、法尻まで40m 現地未対策（木流し準備中）
北海道	ところかわ 常呂川	ところかわ 常呂川	北見市	左岸	KP84.4	洗掘	30m	河岸浸食、堤防まで10m未満 応急対策（袋型根固）実施済み。
北海道	いしかりがわ 石狩川	そらちかわ 空知川	富良野市	右岸	KP74.8	洗掘	170m	河岸侵食、堤防防護ライン（50m）を 割り込む状況
北海道	いしかりがわ 石狩川	そらちかわ 空知川	富良野市	左岸	KP79.9	洗掘	210m	河岸侵食、堤防防護ライン（50m）を 割り込む状況
北海道	いしかりがわ 石狩川	きゆびばいかわ 旧美唄川	岩見沢市	左岸	KP9.8	その他	160m	既設矢板護岸が1m程度傾倒
北海道	いしかりがわ 石狩川	きゆびばいかわ 旧美唄川	岩見沢市	右岸	KP11.8	洗掘	120m	河岸侵食（防護ライン）
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	深川市	右岸	KP131. 2	洗掘	130m	河岸侵食
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	深川市	右岸	KP115. 0	洗掘	80m	河岸侵食
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	妹背牛町	右岸	KP112. 0	洗掘	60m	河岸侵食
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	弟子屈町	右岸	KP61.6	洗掘	20m	無堤部の天然河岸浸食、用地界まで 10m程度。 応急対策（木流し・シート張）実施済 み。
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	弟子屈町	左岸	KP64.6 ～64.8	その他	200m	既設護岸の崩落
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	弟子屈町	右岸	KP66.2 ～66.4	洗掘	200m	無堤部の天然河岸浸食、用地界まで 30m程度。
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	弟子屈町	左岸	KP68.0 ～68.5	その他	500m	既設護岸の破損
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	弟子屈町	右岸	KP68.1 ～68.2	その他	100m	既設護岸の破損（無堤部）
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	弟子屈町	右岸	KP68.3 ～ 68.45	その他	150m	既設護岸の破損（無堤部）
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	弟子屈町	右岸	KP71.8 ～ 71.87	洗掘	70m	天然河岸浸食、法尻まで37m程度。 応急対策（木流し）実施済み。

北海道	くしろがわ 釧路川	とうべつがわ 鑑別川	弟子屈町	左右岸	KP72.8	その他	50m	既設護岸袖部流失（両岸）
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	弟子屈町	左岸	KP66.4	その他	30m	既設護岸の破損、法尻まで39m程度。
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	愛別町	右岸	KP187.8	その他		中愛別水位観測所の主・副水位計が破損 簡易水位計を設置し計測中。
北海道	いしかりがわ 石狩川	びえいがわ 美瑛川	美瑛町	右岸	KP31.8	その他		西一区水位観測所の主・副水位計が破損 簡易水位計を設置し計測中。
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	上川町			その他	1	江差牛吊橋（人道橋）落橋
北海道	いしかりがわ 石狩川	びえいがわ 美瑛川	美瑛町			その他	1	阿満一号橋（町道）落橋

【台風第10号による】

■国管理河川の出水状況

1)現在、計画高水位を超えている河川

1 水系 1 河川

整備局	水系	河 川						
北海道	土勝川	とかがわ 土勝川						

2)現在、はん濫危険水位を超えている河川

1 水系 1 河川

整備局	水系	河 川						
北海道	土勝川	利別川						

3)現在、避難判断水位を超えてている河川

1 水系 2 河川

整備局	水系	河 川						
北海道	とかがわ 土勝川	おとふけがわ 音更川	うらほるとかがわ 浦幌土勝川					

4)現在、はん濫注意水位を超えている河川

5 水系 13 河川

整備局	水系	河 川						
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	しんくろがわ 新釧路川					
北海道	あばしりがわ 網走川	あばしりがわ 網走川						
北海道	とかがわ 土勝川	しほろがわ 土幌川	とうふつかわ 土弗川	うししゅべつがわ 生首別川	しもこるべがわ 下頃辺川	きるべつがわ 猿別川	とべつがわ 途別川	さつないがわ 札内川
北海道	ところがわ 常呂川	ところがわ 常呂川	むかがわ 無加川					
北海道	ゆうべつがわ 湧別川	ゆうべつがわ 湧別川						

5)計画高水位を超えたが、現在下回っている河川

・現時点でなし

6)はん濫危険水位を超えたが現在下回った河川

・現時点でなし

7) 避難判断水位を超えたが現在下回った河川

・現時点でなし

8) はん濫注意水位を超えたが現在下回った河川

2 水系 2 河川

整備局	水系	河 水 系 川						
北海道	沙流川	沙流川						
北海道	網走川	美幌川						

■被害状況

<国管理河川>

1) 一般被害

都道府県	水系	河川	市町村	浸水家屋数			家屋損壊数			田畑等浸水		被害状況
				原因	床上(戸)	床下(戸)	原因	全壊(戸)	半壊(戸)	原因	面積(約ha)	
北海道	いしかりがわ石狩川	そらちがわ空知川	みなみふらのちよう南富良野町	調査中			調査中			調査中		調査中
北海道	とかちがわ土勝川	さつなしがわ札内川	おびひろし帯広市	調査中			調査中			調査中		調査中
北海道	とかちがわ土勝川	さるべつがわ猿別川	まくべつちよう慕別町	内水		2	調査中			調査中		詳細調査中
北海道	とかちがわ土勝川	としべつがわ利別川	いけだちよう池田町	内水		1	調査中			調査中		詳細調査中

2) 河川管理施設等被害

整備局	水系	河川	市町村	地 点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量(約m)	
北海道	石狩川	そらちがわ空知川	みなみふらのちよう南富良野町	左岸	KP116.2付近	決壊	L=100m	被災箇所：太平橋左岸上流でL=100m程度、堤防が決壊。
北海道	石狩川	そらちがわ空知川	みなみふらのちよう南富良野町	左岸	KP117.0付近	決壊	L=250m	被災箇所：太平橋左岸より約800m上流でL=250m程度、堤防が決壊。
北海道	土勝川	さつなしがわ札内川	おびひろし帯広市	左岸	KP24.8付近	決壊	L=50m	被災箇所：大正橋右岸下流の戸島別樋門箇所L=50m程度、堤防が決壊。

○管理ダム

【8月20日からの大雨による】

■ダム洪水貯留操作状況

〔洪水貯留操作を実施中のダム〕

●直轄管理：0ダム

〔洪水貯留操作を実施した（現在は洪水貯留操作を終了した）ダム〕

●直轄管理：13ダム

留萌川水系：留萌ダム

石狩川水系：定山溪ダム、夕張シューパロダム、桂沢ダム、滝里ダム、忠別ダム、金山ダム、大雪ダム

十勝川水系：札内川ダム、十勝ダム

沙流川水系：二風谷ダム

天塩川水系：岩尾内ダム

常呂川水系：鹿ノ子ダム

【台風第10号による】

■ダム洪水貯留操作状況

〔洪水貯留操作を実施中のダム〕

- 直轄管理：4ダム
 - 土勝川水系：土勝ダム
 - 石狩川水系：大雪ダム、金山ダム
 - 常呂川水系：鹿ノ子ダム

〔洪水貯留操作を実施した（現在は洪水貯留操作を終了した）ダム〕

- 直轄管理：4ダム
 - 後志利別川水系：美利河ダム
 - 土勝川水系：札内川ダム
 - 石狩川水系：豊平峡ダム、忠別ダム

○水管理・国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

【台風第10号による】

1)水門・陸閘等の操作状況

■直轄海岸

整備局	都道府県	海岸名	水門・樋門等の操作状況
北海道	北海道	胆振海岸	該当施設無し

2)点検対象及び点検状況

■直轄海岸

整備局	都道府県	海岸名	被害箇所	被害状況等	応急・緊急対策状況等
北海道	北海道	胆振海岸	-	波浪警報解除後、点検開始予定	

○道路

【8月20日からの大雨による】

1. 直轄国道の通行止め及び被災状況

直轄国道

被災による通行止め：1路線1区間通行止めを実施中（最大9路線10区間で通行止めを実施）

- ・R273 橋脚の沈下、盛土・路肩洗掘
→高原大橋に応急橋架設予定

【台風第10号による】

1. 直轄国道の通行止め及び被災状況

直轄国道

事前通行規制：5路線5区間

- ・R36 越波のおそれ
- ・R39 土砂流出のおそれ
- ・R230 倒木のおそれ
- ・R235 越波のおそれ
- ・R236 土砂流出のおそれ

被災による通行止め：3路線4区間通行止めを実施中

- ・R38 法面崩壊のため、路肩洗掘・橋梁背面洗掘・路面冠水のため(2区間)
- ・R273 法面崩壊、橋梁沈下、土砂流出のため(1区間)
- ・R274 落橋、擁壁崩壊(1区間)

○港湾

【8月20日からの大雨による】

1. 【直轄】港湾施設の被災状況
特段の被害無し

【台風第10号による】

1. 【直轄】港湾施設の被災状況

都道府県名	管理者名	港格	港湾名	地区名	被害状況及び対応状況
北海道	釧路市	重要	釧路港	東港区	-9m岸壁の上部工の一部が欠落 (バリケード設置済)
北海道	白老町	地方	白老港	本港地区	臨港道路の舗装が破損(バリケード 設置済)

○漁港

【8月20日からの大雨による】

1. 【直轄】漁港施設の被災状況
特段の被害無し

【台風第10号による】

1. 【直轄】漁港施設の被災状況

都道府県名	管理者名	種別	漁港名	地区名	被害状況及び対応状況
北海道	北海道	3	追直漁港	追直	施工中の工事で被災 ・外防波堤上部工の型枠が脱落 ・橋梁改良の床掘部が浸水 ・-3.0m岸壁のバリケード等の仮設工 破損 ・現場事務所が風により傾斜 ・人工島道路路肩部舗装及び防護 柵破損 →請負工事で復旧
北海道	北海道	3	登別漁港	登別	施工中の工事で被災 ・エプロン路盤材が被災 ・ポンプ施設周りのアスファルトの剥 がれ →請負工事で復旧
北海道	北海道	3	三石漁港	越海	施工中の工事で被災 ・道路のAS合材の小規模な剥が れ、縁石の散逸、砂の堆積 →請負工事で復旧

○空港

【8月20日からの大雨による】

1. 【直轄】. 空港施設の被災状況
特段の被害無し

【台風第10号による】

1. 【直轄】. 空港施設の被災状況
現在、特段の被害無し

○農業

【8月20日からの大雨による】

1. 【直轄】. 農業の被災状況

被害状況及び対応状況		
開建名	地区名	施設情報
札幌開建	北海地区	北海幹線用水路が25m被災(応急対応済み)
旭川開建	天塩川上流地区	天塩川第1幹線用水路が8箇所165m被災
	ぴっぶ地区	比布幹線用水路が81m被災
	しろがね地区	しろがね頭首工の護岸が被災及び土砂流木の堆積
	フラヌイ二期地区	導水路が20m被災
室蘭開建	鶴川地区	川西幹線用水路が15m被災
帯広開建	上士幌地区	北門幹線排水路の護岸工が35m被災
網走開建	生田原地区	生田原取水工のうち、護岸工が7m被災
	北栄地区	紅葉川幹線排水路の護岸工が75m被災
	温根湯地区	パンケビバウシ川排水路の護岸工の護岸工が57m被災
	留辺蘂地区	16号の沢排水路の護岸工270m被災
	端野地区	協和幹線排水路の護岸工が290m被災
		南協和幹線排水路が被災
	豊北地区	第1号支線明渠排水路の護岸工が37m被災
		登位加川明渠排水路が被災
訓子府地区	訓子府幹線排水路の護岸工が45m被災	
北見地区	屯田川幹線排水路の護岸工が352m被災	

【台風第10号による】

1. 【直轄】. 農業の被災状況

被害状況及び対応状況		
開建名	地区名	施設情報
帯広開建	芽室地区	美生ダム下流の管理橋が被災(詳細調査中)
	幕別地区	相川ファームポンドの法面が被災(詳細調査中)
	御影地区	巴山頭首工と石山頭首工の2箇所が取水ができない状況 アクセス道路(町道)が崩落し、現地確認できない状況