

令和6年度 雁来新川 重要水防箇所調書

No.	河川名	左右岸	種 別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	雁来新川	左岸	越水・溢水		B	雁来新川築堤	0.08 ~ 0.20		0.12	0.20	3.90	4.70	4.68		札幌	札幌市
越-2	雁来新川	左岸	越水・溢水		B	雁来新川築堤	0.40 ~ 1.00		0.60	0.80	3.90	4.70	4.68		札幌	札幌市
越-3	雁来新川	右岸	越水・溢水		B	雁来新川築堤	0.40 ~ 0.60		0.20	0.60	3.90	4.70	4.65		札幌	札幌市
工-1	雁来新川	-	工作物		B	雁来5号橋	0.36			0.40	3.90	4.70	4.97		札幌	札幌市
工-2	雁来新川	-	工作物		B	雁来4号橋	1.07			1.00	3.90	4.70	4.65		札幌	札幌市
工-3	雁来新川	-	工作物		B	里苗橋	2.40			2.40	3.90	4.70	4.92		札幌	札幌市
旧-1	雁来新川	左岸	旧川跡		要注意	雁来新川築堤	1.60 ~ 1.90		0.34	1.80	3.90	4.70	5.36		札幌	札幌市
旧-2	雁来新川	左岸	旧川跡		要注意	雁来新川築堤	2.00 ~ 3.20		1.08	2.60	3.90	4.70	5.00		札幌	札幌市
旧-3	雁来新川	右岸	旧川跡		要注意	雁来新川築堤	1.00 ~ 1.40		0.39	1.20	3.90	4.70	4.97		札幌	札幌市
旧-4	雁来新川	右岸	旧川跡		要注意	雁来新川築堤	1.60 ~ 3.20		1.57	2.40	3.90	4.70	4.93		札幌	札幌市