

令和6年度 美唄川 重要水防箇所調書

No.	河川名	左右岸	種 別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	美唄川	左岸	越水・溢水		B	大曲左岸築堤	0.20 ~ 1.60		0.97	1.00	17.39	19.39	20.01		岩見沢	美唄市
越-2	美唄川	左岸	越水・溢水	○	A	大曲左岸築堤	1.60 ~ 1.76		0.16	1.60	17.39	19.39	20.27		岩見沢	美唄市
越-3	美唄川	左岸	越水・溢水	○	A	美唄川築堤	1.76 ~ 1.80		0.04	1.80	17.39	19.39	19.23		岩見沢	美唄市
越-4	美唄川	左岸	越水・溢水		B	美唄川築堤	1.80 ~ 3.20		1.39	2.60	17.39	19.39	19.48		岩見沢	美唄市
越-5	美唄川	左岸	越水・溢水		A	美唄川築堤	3.20 ~ 3.40		0.20	3.40	17.39	19.39	19.39		岩見沢	美唄市
越-6	美唄川	左岸	越水・溢水		B	美唄川築堤	3.40 ~ 3.80		0.40	3.60	17.39	19.39	19.72		岩見沢	美唄市
越-7	美唄川	左岸	越水・溢水		A	美唄川築堤	3.80 ~ 4.00		0.20	4.00	17.39	19.39	19.38		岩見沢	美唄市
越-8	美唄川	左岸	越水・溢水		B	美唄川築堤	4.00 ~ 5.80		1.80	5.00	17.39	19.39	19.93		岩見沢	美唄市
越-9	美唄川	右岸	越水・溢水	○	B	中村農場築堤	1.10 ~ 1.60		0.51	1.40	17.39	19.39	19.76		岩見沢	美唄市
越-10	美唄川	右岸	越水・溢水		B	美唄川築堤	1.69 ~ 3.40		1.78	2.60	17.39	19.39	19.54		岩見沢	美唄市
越-11	美唄川	右岸	越水・溢水	○	A	美唄川築堤	3.40 ~ 4.20		0.80	3.80	17.39	19.39	19.32		岩見沢	美唄市
越-12	美唄川	右岸	越水・溢水	○	B	美唄川築堤	4.20 ~ 5.80		1.61	5.00	17.39	19.39	20.03		岩見沢	美唄市
工-1	美唄川		工作物	○	A	元村橋	1.79			1.80	17.39	19.39	19.23		岩見沢	美唄市
工-2	美唄川		工作物		A	開親橋	3.54			3.60	17.39	19.39	19.72		岩見沢	美唄市
工-3	美唄川	-	工作物		B	開勇橋	4.72			4.80	17.39	19.39	19.83		岩見沢	美唄市
工-4	美唄川	-	工作物		B	開明橋	5.98			6.00	18.82	20.32	23.29		岩見沢	美唄市
旧-1	美唄川	右岸	旧川跡	○	要注意	中村農場築堤	1.10 ~ 1.60		0.51	1.40	17.39	19.39	19.76		岩見沢	美唄市
重-1	美唄川	左岸	重点区間	○		美唄川築堤	1.76 ~ 1.90		0.14	1.80	17.39	19.39	19.23		岩見沢	美唄市
重-2	美唄川	右岸	重点区間	○		中村農場築堤	1.50 ~ 1.60		0.10	1.60	17.39	19.39	20.21		岩見沢	美唄市
重-3	美唄川	右岸	重点区間	○		美唄川築堤	4.10 ~ 4.30		0.20	4.20	17.39	19.39	19.28		岩見沢	美唄市