



令和 5 年 7 月 1 3 日

帯 広 開 発 建 設 部

帯広排水機場における重油の流出について（第 5 報）

～ 重油浸透箇所の監視を継続しています～

6 月 2 3 日に発生した帯広排水機場の敷地内における重油の流出について、本日 1 4 : 0 0 現在の対応状況をお知らせします。

1 事実関係

- ・流 出 場 所 : 帯広市東 1 2 条南 2 丁目地先 帯広排水機場
- ・流出物及び流出量 : A 重油 7 , 4 5 0 リットル (推定)
- ・被 害 の 有 無 : 現時点においても、施設敷地外や河川への流出は確認されていません。

2 時系列

- ・ 6 月 2 3 日 (金) 帯広排水機場の敷地内で重油の漏れを確認
(重油漏れ箇所は補修済み、排水機場は稼働可能に復旧済み)
- ・ 6 月 2 3 日 (金) ~ 継続中
土砂撤去等の重油回収作業、定期監視、オイルフェンス設置 (予防措置)
(7 月 1 3 日現在、大型土のう 1 7 4 袋分の土砂撤去により、概ねの汚染土砂の掘削は終了しましたが、掘削範囲や周辺の土壌について監視を継続しています)
- ・ 6 月 2 9 日 (木) 排水機場の擁壁の継目から重油の染み出しが確認されたため、止水セメントによる対策を実施。対策箇所内で定期交換しているオイルマットに微量の重油の付着が確認されていますが、施設敷地外や河川への流出は確認されていません。

3 今後の対応

引き続き定期的に監視するとともに、排水機場の樋門周辺のオイルフェンス設置を継続して行います。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

公物管理課長 市川 直也 (電話 0155-24-4102)

帯広開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html>

染み出し対策箇所



染み出し対策箇所の状況



土砂撤去の作業状況①



土砂撤去の作業状況②



オイルフェンス設置状況（予防措置）

