

平成28年8月25日  
帯広開発建設部

## 十勝川の出水対応状況について（第1報）

～平成28年8月24日の点検で河岸洗掘を確認しました～

十勝川水系十勝川熊牛地区において、8月20日からの出水の影響により河岸洗掘が発生し、高水敷河岸が堤防に接近していることを確認したため、洗掘防止の応急対策を実施しています。

水系名 十勝川水系

河川名 十勝川

洗掘箇所 清水町熊牛地区（十勝川K P 87.6付近左岸）

洗掘状況 8月20日からの出水の影響により高水敷の河岸が大きく洗掘

確認日 平成28年8月24日（水）午前の河川巡視により確認

応急対策 根固ブロック投入

平成28年8月24日（水）19：30頃開始

【問合せ先】 北海道開発局 帯広開発建設部 電話（ダイヤル）0155-24-4105

治水課 課長 中島 康博 （内線 291）

治水課 課長補佐 中田 悌二 （内線 292）

# 十勝川の出水対応状況 【H28 8/25(木)07:00時点】

国管理の十勝川水系十勝川において、清水町熊牛地区で高水敷河岸が洗掘を受け堤防に接近していることを24日の河川巡視で確認しました。  
現地調査後、24日19:30頃より応急対策を開始しました。



高水敷河岸洗掘箇所

清水町



十勝川

芽室町

帯広市

音更川

音更町

札内川

根固ブロック投入状況