

平成28年8月28日

平成28年8月20日からの大雨による災害対応状況について

(平成28年8月28日 13:00現在)

北海道開発局では、平成28年8月20日からの大雨による災害対応状況を別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 電話（代表）011-709-2311
事業振興部 防災課 防災企画官 高橋 一浩（内線5954）
事業振興部 防災課 課長補佐 洼畑 正幸（内線5944）

平成28年8月20日からの大雨による災害対応状況について

- ※ 主に直轄被災の情報を掲載しています。
- ※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。
- ※ 下線は前回からの変更点です。

1. 北海道開発局の体制について

北海道開発局管内の本部設置状況は以下のとおり。

《本部設置》

部局名	設置日時		廃止日時		種別
北海道開発局	8月20日	22時20分			災害対策本部
札幌開発建設部	8月23日	14時30分			災害対策本部
函館開発建設部	8月24日	20時40分			応援対策本部
小樽開発建設部	8月20日	15時40分			応援対策本部
旭川開発建設部	8月21日	4時10分			災害対策本部
室蘭開発建設部	8月23日	8時50分			災害対策本部
釧路開発建設部	8月21日	14時40分			災害警戒本部
帯広開発建設部	8月21日	0時00分			応援対策本部
網走開発建設部	8月18日	6時20分			災害対策本部
留萌開発建設部	8月25日	10時00分			応援対策本部
稚内開発建設部	8月26日	10時00分			応援対策本部

2. 災害対策用機械等出動状況

○災害対策用機械等出動状況

- ・排水ポンプ車 のべ156台・日派遣
 - ・照明車 のべ64台・日派遣
 - ・衛星通信車 のべ11台・日派遣
 - ・土のう造成車 のべ1台・日派遣
 - ・路面清掃車 のべ2台・日派遣
 - ・待機支援車 のべ4台・日派遣
 - ・散水車 のべ16台・日派遣
 - ・分解組立型バックホウ のべ2台・日派遣 (8月27日 13時00分現場配置)
- 計 256台・日派遣

事務所名	出動先	出動理由	機械名	台数	状況	期間
旭川	名寄市風連(夕羅マ川21線樋門)	画像伝送	衛星通信車	1	稼働終了	8/20
帯広	北見市常呂町日吉	映像配信	衛星通信車	1	稼働終了	8/21~26
室蘭	日高町(富川D樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/23
室蘭	むかわ町汐見樋門	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/23~24
札幌	剣淵町浄化センター	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/21
札幌	音威子府村茨内(茨内樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/21
旭川	名寄市風連(夕羅マ川21線樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/20
旭川	音威子府村箴島(箴島樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/23
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/20~21
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/21
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/21~22
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/22~23
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/23~24
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/24~25
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/25~26
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/26~27
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/27~28
網走	大空町女満別住吉	内水排除	照明車	1	稼働中	8/28~
帯広	足寄町旭町2丁目	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/21~22
帯広	足寄町旭町2丁目	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/22~23
旭川	旭川市(新橋樋門)	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/22~23
旭川	旭川市(西神楽)	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/24~25

釧路	標茶町(下オソベツ樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/21
釧路	標茶町(開運橋下流左岸地先)	土のう設置作業支援	照明車	1	稼働終了	8/21~22
釧路	標茶町(下オソベツ樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/22
釧路	標茶町(開運橋下流左岸地先)	土のう設置作業支援	照明車	1	稼働終了	8/22
釧路	羅臼町海岸町14-7	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/24~25
釧路	羅臼町海岸町14-7	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/25~26
釧路	羅臼町海岸町14-7	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/26~27
釧路	羅臼町海岸町14-7	作業支援	照明車	1	稼働終了	8/27~28
釧路	羅臼町海岸町14-7	作業支援	照明車	1	現地にて待機	8/28~
旭川	旭川市東光(防災センター)		土のう造成機	1	稼働終了	8/21
旭川	下川町上名寄	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20
旭川	下川町西町地区	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20
旭川	剣淵町浄化センター	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
旭川	士別市南町	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
旭川	士別市下士別(下士別40線樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
旭川	北見市常呂町(常呂排水機場)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22~24
旭川	北見市常呂町日吉(日吉ポンクマ樋管付近)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/25~26
札幌	美瑛市ビバイクシュンベツ川17号樋門	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
札幌	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~25
札幌	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/25
帯広	豊頃町安骨(安骨樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~24
札幌	深川市(西中島樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
札幌	中富良野町	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
室蘭	旭川市川端町(大町樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
室蘭	日高町(栄町樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23
室蘭	日高町清島	道路冠水	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
札幌	幌加内町清月橋付近	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
札幌	滝川市(手島樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
札幌	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~25
旭川	士別市多寄35線	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20
旭川	士別市南町	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
旭川	士別市西4条4丁目	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
旭川	音威子府村茨内(茨内樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
旭川	美瑛町1線31号	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23
旭川	音威子府村箴島(箴島樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
旭川	音威子府村箴島(箴島樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
旭川	名寄市風連(夕ロマ川21線樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23
帯広	網走市大曲(大曲第1樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働中	8/21~
札幌	名寄市風連(夕ロマ川21線樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20
札幌	名寄市風連(夕ロマ川21線樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
札幌	滝川市(手島樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
旭川	士別市西士別(佐藤排水樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20
旭川	鷹栖町(北野十線樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
旭川	美瑛町1線31号	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23
旭川	美瑛町アンダーパス	排水	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
網走	訓子府町東町	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20
網走	大空町女満別住吉(住吉排水機場)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働中	8/21~
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
網走	北見市常呂町日吉(日吉30号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22
網走	網走市大曲(大曲第2樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22~23
網走	網走市大曲(下流9号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働中	8/23~
函館	むかわ町夕見樋門	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
網走	網走市(嘉多山樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22
網走	美幌町稲美(稲美樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22~23
網走	大空町女満別住吉(住吉排水機場)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
網走	大空町女満別湖南(渡辺樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/24~28
札幌	北見市常呂町日吉(日吉30号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22~25
札幌	北見市常呂町日吉(福山樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/25~26
帯広	豊頃町旅来(旅来第2樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~24
札幌	砂川市豊沼一号樋門	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/20~21
札幌	砂川市(ペンケ歌志内樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
小樽	旭川市(第2新星樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21

小樽	美瑛町美瑛第2樋門	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23
室蘭	足寄町旭町2丁目	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
室蘭	北見市常呂町日吉(日吉30号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
室蘭	北見市常呂町日吉(福山樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/24~26
室蘭	日高町(富川D樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23
釧路	標茶町(下オソベツ樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
釧路	釧路市(愛国樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/25~27
釧路	標茶町(富士樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
釧路	標茶町(下オソベツ樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22
釧路	北見市常呂町日吉(日吉30号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~24
釧路	北見市常呂町日吉(日吉35号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/24
釧路	北見市常呂町日吉(福山樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/25
網走	遠軽町生田原安国	道路冠水	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
網走	遠軽町大通北10丁目(36号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
網走	大空町(川尻漁場観測所付近)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
網走	北見市常呂町(常呂排水機場)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22~23
網走	北見市常呂町日吉(福山樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/23~26
網走	湧別町芭露	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21
網走	湧別町川西樋門	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/21~22
網走	北見市常呂町(常呂排水機場)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/22~24
網走	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/24~25
網走	北見市常呂町日吉(福山樋門)	内水排除	排水ポンプ車	1	稼働終了	8/25~26
帯広	足寄町旭町2丁目	内水排除	待機支援車	1	設置完了	8/22~23
網走	北見市留辺蘂	給水支援	散水車	1	稼働終了	8/23~27
旭川	美瑛町水沢浄水場	給水支援	散水車	1	稼働終了	8/23~27
室蘭	日高町清島	道路冠水	照明車	1	稼働終了	8/23
札幌	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/23~24
札幌	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/24~25
札幌	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/25~26
旭川	旭川市(西神楽)	夜間照明	照明車	1	稼働終了	8/23~24
札幌	深川市(納内)	映像配信	衛星通信車	1	稼働終了	8/24
札幌	羅臼町海岸町14-7	映像配信	衛星通信車	1	稼働中	8/26~
旭川	美瑛町水沢浄水場	給水支援	散水車	1	稼働終了	8/24~27
札幌	深川市(納内)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/23~24
札幌	深川市(納内)	内水排除	待機支援車	1	稼働終了	8/23~24
札幌	深川市(納内)	道路清掃	散水車	1	稼働終了	8/24
札幌	深川市(納内)	道路清掃	散水車	1	稼働終了	8/25
札幌	深川市(納内)	道路清掃	路面清掃車	1	稼働終了	8/24
札幌	深川市(納内)	道路清掃	路面清掃車	1	稼働終了	8/25
網走	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/24~25
網走	北見市常呂町日吉(日吉29号樋門)	内水排除	照明車	1	稼働終了	8/25~26
帯広	弟子屈町字熊牛原野(釧路川)	夜間照明	照明車	1	稼働終了	8/26~27
札幌	羅臼町(道道知床羅臼線)	道路啓開	分解組立型パツホウ	1	稼働中	8/27~

災害対策資機材(排水ポンプパッケージ)

札幌	深川市(納内)	内水排除	排水ポンプパッケージ	2	稼働終了	8/24
----	---------	------	------------	---	------	------

■TEC-FORCE

班名	対象管内	通番	組織名	(派遣人数)	活動期間	主な活動場所
応急対策班	旭建	①	旭川開発建設部	(3人)	始 8月20日 終 8月20日	名寄市
		②	〃	(2人)	始 8月20日 終 8月20日	下川町
		③	〃	(2人)	始 8月20日 終 8月20日	幌加内
		④	〃	(1人)	始 8月21日 終 8月21日	旭川市
	網建	⑤	網走開発建設部	(3人)	始 8月26日 終 8月26日	北見市
通信班	札建	①	札幌開発建設部	(2人)	始 8月23日 終 8月24日	深川市
	釧建	②	釧路開発建設部	(2人)	始 8月25日 終 8月26日	羅臼町
被災状況調査班	道内	①	北海道開発局	(2人)	始 8月23日 終	北海道管内全域
	旭建	②	留萌開発建設部	(5人)	始 8月25日 終 8月27日	名寄市
		③	留萌開発建設部	(5人)	始 8月25日 終	剣淵町
		④	稚内開発建設部	(5人)	始 8月26日 終	剣淵町
		⑤	札幌開発建設部	(5人)	始 8月27日 終	剣淵町
		⑥	函館開発建設部	(5人)	始 8月25日 終 8月26日	占冠村
		⑦	旭川開発建設部	(2人)	始 8月26日 終 8月26日	占冠村
		⑧	札幌開発建設部	(5人)	始 8月25日 終 8月26日	愛別町
		⑨	札幌開発建設部	(5人)	始 8月25日 終	美瑛町
		帯建	⑩	帯広開発建設部	(5人)	始 8月25日 終 8月25日
	⑪		帯広開発建設部	(3人)	始 8月26日 終 8月26日	足寄町
	⑫		帯広開発建設部	(4人)	始 8月26日 終 8月26日	足寄町
	室建	⑬	室蘭開発建設部	(4人)	始 8月25日 終 8月27日	平取町
		⑭	室蘭開発建設部	(3人)	始 8月26日 終 8月27日	平取町
		⑮	室蘭開発建設部	(4人)	始 8月25日 終 8月27日	新冠町
		⑯	室蘭開発建設部	(3人)	始 8月27日 終	新冠町
	釧建	⑰	釧路開発建設部	(3人)	始 8月25日 終 8月25日	白糠町

被災状況調査班	網建	⑱	小樽開発建設部	(5人)	始 8月26日 終	北見市
		⑲	留萌開発建設部	(5人)	始 8月27日 終	北見市
		⑳	函館開発建設部	(5人)	始 8月27日 終	北見市
		㉑	札幌開発建設部	(3人)	始 8月27日 終	北見市
支援技術班	釧建	①	札幌開発建設部	(3人)	始 8月25日 終 8月26日	羅臼町

○ 現在、9班が4自治体で活動中

8自治体(名寄市・占冠村・愛別町・陸別町・足寄町・平取町・白糠町、羅臼町)に対し、調査結果報告済み。

■リエゾン

派遣場所	月日		8																													合計		
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
北海道庁						2	2	2	0																									6
上川総合振興局				2	2	0	2	0																										6
オホーツク総合振興局				2	2	2	2	2	0																									10
釧路総合振興局					2	2	2	2	2	2	0																							12
空知総合振興局								2	2	0																								4
日高振興局								2	0																									2
士別市				2	2	2	2	0																										8
幌加内町				2	2	0																												4
名寄市				2	2	0																												4
下川町				2	2	0																												4
旭川市				2	2	2	2	0																										8
深川市				2	2	0	2	2	0																									8
北見市				2	2	4	4	4	0																									16
湧別町				2	2	2	2	2	0																									10
置戸町				2	2	2	2	0																										8
美幌町				2	2	2	2	0																										8
美瑛市				2	2	0																												4
赤平市				2	2	0																												4
砂川市				2	2	0																												4
足寄町					2	2	2	0																										6
紋別市					1	2	2	0																										5
陸別町					2	2	0																											4
標茶町					2	2	2	0																										6
羅臼町					2	2	2	3	3	2	2	2																						18
むかわ町								2	0																									2
日高町								2	0																									2
中富良野町								2	0																									2
新ひだか町								2	0																									2
網走市								1	0																									1
美瑛町								2	2	0																								4
東川町								2	0																									2
計		0	0	0	30	41	30	49	21	5	4	2	2	0	0	0																	184	

○その他

- ヘリにより石狩川上・中流部(天人峡温泉の通行止め区間含む)の被災状況調査を実施(8/21)
- 断水が発生した北見市及び美瑛町に給水装置付散水車各1台を貸与し、給水支援を実施(8/23)
- ヘリにより石狩川流域を中心に被災状況調査を実施(8/23)
- ヘリにより24～25日の2日間で降水量の多かった地域を中心に、被災状況調査を実施
(飛行ルートは24日に空知北部→上川北部→網走地方→上川中部→空知南部で調査実施
25日の飛行ルートは天候不良により日高地方のみ調査実施)
- ヘリにより羅臼町土砂崩落現場を中心に被災状況調査を実施(8/27)

3. 所管施設等の状況

○河川

■ 国管理河川の出水状況

1) 現在、計画高水位を超えている河川

・現時点でなし

2) 現在、氾濫危険水位を超えている河川

・現時点でなし

3) 現在、避難判断水位を超えてている河川

・現時点でなし

4) 現在、氾濫注意水位を超えている河川

2 水系 3 河川

整備局	水系	河 川						
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	しんくしろがわ 新釧路川					
北海道	あばしりがわ 網走川	あばしりがわ 網走川						

5) 計画高水位を超えたが、現在下回っている河川

4 水系 4 河川

整備局	水系	河 川						
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川						
北海道	あばしりがわ 網走川	あばしりがわ 網走川						
北海道	ところがわ 常呂川	ところがわ 常呂川						
北海道	しよこつがわ 渚滑川	しよこつがわ 渚滑川						

6) 氾濫危険水位を超えたが、現在下回った河川

7 水系 8 河川

整備局	水系	河 川						
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	びえいがわ 美瑛川					
北海道	てしおがわ 天塩川	なよろがわ 名寄川						
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川						
北海道	あばしりがわ 網走川	びほろがわ 美幌川						
北海道	ところがわ 常呂川	ところがわ 常呂川						
北海道	ゆうべつがわ 湧別川	ゆうべつがわ 湧別川						
北海道	しよこつがわ 渚滑川	しよこつがわ 渚滑川						

7) 避難判断水位を超えたが、現在下回った河川

9 水系 13 河川

整備局	水系	河 川						
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	びえいがわ 美瑛川	べべつがわ 辺別川				
北海道	てしおがわ 天塩川	てしおがわ 天塩川	なよるがわ 名寄川					
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川						
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川						
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川						
北海道	あばしりがわ 網走川	あばしりがわ 網走川	びほるがわ 美幌川					
北海道	とこるがわ 常呂川	とこるがわ 常呂川						
北海道	ゆうべつがわ 湧別川	ゆうべつがわ 湧別川						
北海道	しよこつがわ 渚滑川	しよこつがわ 渚滑川						

8) 氾濫注意水位を超えたが、現在下回った河川

10 水系 29 河川

整備局	水系	河 川							
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	うりゆうがわ 雨竜川	そらちがわ 空知川	さんかびばいがわ 産化美唄川	きゆうびばいがわ 旧美唄川	いくしゆんべつがわ 幾春別川	ゆうばりがわ 夕張川	
		ちとせがわ 千歳川	わつがわ 輪厚川	つきさむがわ 月寒川	びえい がわ 美瑛川	ちゆうべかわ 忠別川	べべつがわ 辺別川	うしゆべつがわ 牛朱別川	
北海道	てしおがわ 天塩川	てしおがわ 天塩川	なよるがわ 名寄川	ふうれんべつかわ 風連別川					
北海道	とかがわ 十勝川	とかがわ 十勝川	としべつがわ 利別川	とうふつかわ 十弗川	しもこるべかわ 下頃辺川				
北海道	くしろがわ 釧路川	オソベツ川							
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川							
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川							
北海道	あばしりがわ 網走川	びほるがわ 美幌川							
北海道	とこるがわ 常呂川	とこるがわ 常呂川	むかがわ 無加川						
北海道	ゆうべつがわ 湧別川	ゆうべつがわ 湧別川							
北海道	しよこつがわ 渚滑川	しよこつがわ 渚滑川							

■ 被害状況

1) 一般被害

<国管理河川>

整備局	水系	河 川	市町村	浸水家屋数			家屋損壊数			田畑等浸水		被 害 状 況
				原因	床上 (戸)	床下 (戸)	原因	全壊 (戸)	半壊 (戸)	原因	面積 (約ha)	
北海道	とこるがわ 常呂川	とこるがわ 常呂川	北見市		0	0		0	0	越水	約100	左岸KP18.6付近の越流による被害箇所を調査中
北海道	とこるがわ 常呂川	とこるがわ 常呂川	北見市		0	0		0	0	越水	約40	右岸KP21.4付近の越流による被害箇所を調査中
北海道	とこるがわ 常呂川	とこるがわ 常呂川	北見市		0	0		0	0	越水	約30	左岸KP22.6、KP24.4付近の越流による被害箇所を調査中
北海道	とかがわ 十勝川	とかがわ 十勝川	清水町		0	0		0	0	内水	約1.5	毛根樋門
北海道	とかがわ 十勝川	とかがわ 十勝川	清水町		0	0		0	0	内水	約2.0	
北海道	むかわ 鷲川	むかわ 鷲川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約12.0	汐見地区

北海道	むかわ 鷓川	むかわ 鷓川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 28.0	宮戸地区
北海道	むかわ 鷓川	むかわ 鷓川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 16.0	豊城地区
北海道	むかわ 鷓川	むかわ 鷓川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約6.0	春日地区
北海道	むかわ 鷓川	むかわ 鷓川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約4.0	米原地区
北海道	むかわ 鷓川	むかわ 鷓川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約8.0	生田地区
北海道	むかわ 鷓川	むかわ 鷓川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 31.0	旭岡地区
北海道	むかわ 鷓川	むかわ 鷓川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 13.0	穂別仁和地区
北海道	むかわ 鷓川	むかわ 鷓川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約5.0	穂別豊田地区
北海道	むかわ 鷓川	むかわ 鷓川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 12.0	穂別和泉地区
北海道	むかわ 鷓川	むかわ 鷓川	むかわ町		0	0		0	0	内水	約 17.0	穂別地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	日高町		0	0		0	0	内水	約 29.0	富浜地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	日高町		0	0		0	0	内水	約 10.0	富川地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	日高町		0	0		0	0	内水	約 23.0	平賀地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	平取町		0	0		0	0	内水	約 12.0	去場地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	平取町		0	0		0	0	内水	約 15.0	荷葉地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	平取町		0	0		0	0	内水	約3.0	本町地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	平取町		0	0		0	0	内水	約3.0	二風谷地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	平取町		0	0		0	0	内水	約5.0	長知内地区
北海道	さるがわ 沙流川	さるがわ 沙流川	平取町		0	0		0	0	内水	約 10.0	荷負地区
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	愛別町		0	0		0	0	内水	約5.0	
北海道	いしかりがわ 石狩川	べつかわ 辺別川	旭川市		0	0		0	0	内水	約3.0	
北海道	いしかりがわ 石狩川	べつかわ 辺別川	美瑛町		0	0		0	0	内水	約3.0	
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	深川市	調査 中	0	4		0	0	溢水	約 93.0	
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	旭川市	調査 中	0	4		0	0	溢水	約 27.0	
北海道	いしかりがわ 石狩川	ピバイク シュンベツ川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約 47.0	右岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	ピバイク シュンベツ川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約 42.0	左岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	かわ ゴクドウ川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約7.0	右岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	いくしゅんべつ 幾春別川	岩見沢市		0	0		0	0	内水	約4.0	右岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	びばい 美唄川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約6.0	左岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	さんか 産化美唄川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約 15.0	左岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	さんか 産化美唄川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約 13.0	右岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	さんか 産化美唄川	美瑛市		0	0		0	0	内水	約 29.0	左右岸(上流)
北海道	いしかりがわ 石狩川	まっぴない 札比内川	月形町		0	0		0	0	内水	約 33.0	左右岸
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	月形町		0	0		0	0	内水	約 21.0	右岸

2) 河川管理施設等被害

<国管理河川>

整備局	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量	
北海道	ところかわ 常呂川	ところかわ 常呂川	北見市	左岸	KP22.6	法崩れ	L=16m	越水、堤防裏法崩れ。 応急復旧実施済み。
北海道	ところかわ 常呂川	ところかわ 常呂川	北見市	左岸	KP24.0	その他		越水、堤防敷砂利一部流出。 応急復旧実施済み。
北海道	ところかわ 常呂川	しばやまきわがわ 柴山沢川	北見市	左岸	KP1.0	決壊	約100m	応急復旧実施済み。
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	標茶町	左岸	KP46.0	その他		堤防法肩付近に亀裂。 応急復旧実施済み。
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	旭川市	左岸	KP156.5	その他		低水護岸の破損。 応急復旧実施済み。
北海道	いしかりがわ 石狩川	べべつがわ 辺別川	美瑛町	左岸	KP6.0	洗掘	約200m	堤防が一部流出(L=200m程度) 緊急復旧実施中。
北海道	いしかりがわ 石狩川	べべつがわ 辺別川	旭川市	右岸	KP7.2	洗掘	約150m	低水護岸(L=150m程度)及び堤防が一部流出 (L=80m程度) 緊急復旧実施中。
北海道	とかがわ 十勝川	とかがわ 十勝川	清水町	左岸	KP87.4	洗掘	約200m	河岸侵食(L=200m程度) 根固めブロック投入中。
北海道	ゆうべつがわ 湧別川	ゆうべつがわ 湧別川	湧別町	右岸	KP8.6	洗掘	約500m	河岸侵食(L=500m程度) 重点監視中。
北海道	ゆうべつがわ 湧別川	ゆうべつがわ 湧別川	湧別町	左岸	KP10.8	洗掘	約200m	河岸侵食(L=200m程度) 重点監視中。
北海道	くしろがわ 釧路川	くしろがわ 釧路川	弟子屈町	左岸	KP62.4	洗掘	約100m	河岸侵食(L=100m程度) 木流し工準備中。
北海道	いしかりがわ 石狩川	べべつがわ 辺別川	旭川市	右岸	KP0.6	その他	約50m	低水護岸崩壊(L=50m程度)及び堤防法尻の 一部流出(L=50m程度) 応急対策実施済み。
北海道	いしかりがわ 石狩川	べべつがわ 辺別川	旭川市	右岸	KP4.2	その他	約100m	低水護岸崩壊(L=100m程度)及び堤防法尻の 一部流出(L=30m程度) 応急対策準備中。
北海道	いしかりがわ 石狩川	びえいがわ 美瑛川	美瑛町	左岸	KP41.8	洗掘	約80m	河岸侵食(L=80m程度) 根固め投入準備中。
北海道	しよこつがわ 渚滑川	しよこつがわ 渚滑川	紋別市	右岸	KP6.6	その他	約80m	低水護岸のめくれ(L=80m程度)
北海道	いしかりがわ 石狩川	そらちがわ 空知川	富良野市	右岸	KP74.8	洗掘	約350m	河岸侵食(L=350m程度)。 木流し工実施中。
北海道	いしかりがわ 石狩川	そらちがわ 空知川	富良野市	右岸	KP79.9	洗掘	約150m	河岸侵食(L=150m程度)。 ブロック投入中。
北海道	いしかりがわ 石狩川	きゅうびほいがわ 旧美唄川	岩見沢市	左岸	KP9.8	その他		低水護岸(矢板)変状。 重点監視中。
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	深川市	右岸	KP131.2	洗掘	約130m	河岸侵食(L=180m程度)。 大型土嚢設置中。
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	旭川市	右岸	KP115.0	洗掘	約80m	河岸侵食(L=80m程度)。 重点監視中(水位が高い)。
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	旭川市	右岸	KP112.0	洗掘	約60m	河岸侵食(L=60m程度)。 重点監視中(水位が高い)。
北海道	いしかりがわ 石狩川	いしかりがわ 石狩川	上川町			その他	1	江差牛吊橋(人道橋)
北海道	いしかりがわ 石狩川	びえいがわ 美瑛川	美瑛町			その他	1	阿満一号橋(町道)

■ダム洪水貯留操作状況

[洪水貯留操作を実施中のダム]

- 直轄管理:無し

[洪水貯留操作を実施した(現在は洪水貯留操作を終了した)ダム]

- 直轄管理:13ダム
 - 留萌川水系:留萌ダム
 - 石狩川水系:定山溪ダム、夕張シューパロダム、桂沢ダム、滝里ダム、忠別ダム
金山ダム、大雪ダム
 - 十勝川水系:札内川ダム、十勝ダム
 - 沙流川水系:二風谷ダム
 - 天塩川水系:岩尾内ダム
 - 常呂川水系:鹿ノ子ダム

○道路

1. 高速道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

(1)高速道路

被災による通行止め:なし

(2)直轄国道

通行止め状況:1路線1区間で通行止めを実施中(最大9路線10区間で通行止めを実施)

- ・R273 橋脚の沈下、盛土・路肩洗掘
→高原大橋に応急橋架設予定

○港湾

1. 【直轄】港湾施設の被災状況

現在特段の被害なし

○漁港

1. 【直轄】漁港施設の被災状況

現在特段の被害なし

○空港

1. 【直轄】空港施設の被災状況

現在特段の被害なし

○農業

1.【直轄】. 農業の被災状況

被害状況及び対応状況		
開建名	地区名	施設情報
札幌開建	北海地区	北海幹線用水路が25m被災(応急対応済み)
旭川開建	天塩川上流地区	天塩川第1幹線用水路が8箇所165m被災
	びつぷ地区	比布幹線用水路が81m被災
	しろがね地区	しろがね頭首工の護岸が被災及び土砂流木の堆積
室蘭開建	鶴川地区	川西幹線用水路が被災(詳細調査中)
帯広開建	上士幌地区	北門幹線排水路の護岸工が35m被災
網走開建	生田原地区	生田原取水工のうち、護岸工が7m被災
	北栄地区	紅葉川幹線排水路の護岸工が75m被災
	温根湯地区	パンケビバウシ川排水路の護岸工の護岸工が57m被災
	留辺蘂地区	16号の沢排水路の護岸工270m被災
	端野地区	協和幹線排水路の護岸工が290m被災
	豊北地区	第1号支線明渠排水路の護岸工が37m被災
	訓子府地区	訓子府幹線排水路の護岸工が45m被災
	北見地区	屯田川幹線排水路が被災(詳細調査中)