

令和6年度 途別川 重要水防箇所評定一覧表

No.	河川名	左右岸	築堤名	距離標	延長	種別	重要度	重点区間
1	途別川	左岸	途別築堤	0.80 ~ 3.40	2.60	越水・溢水	A	
2	途別川	左岸	途別築堤	3.40 ~ 3.80	0.40	越水・溢水	A	重点区間
3	途別川	左岸	途別築堤	3.80 ~ 3.80	0.20	越水・溢水	B	重点区間
4	途別川	右岸	途別築堤	0.60 ~ 1.00	0.40	越水・溢水	A	
5	途別川	右岸	途別築堤	1.00 ~ 1.20	0.20	越水・溢水	B	
6	途別川	右岸	途別築堤	1.20 ~ 2.00	0.80	越水・溢水	A	
7	途別川	右岸	途別築堤	2.00 ~ 2.20	0.20	越水・溢水	B	
8	途別川	右岸	途別築堤	2.20 ~ 2.60	0.40	越水・溢水	A	
9	途別川	右岸	途別築堤	2.60 ~ 2.80	0.20	越水・溢水	B	
10	途別川	右岸	途別築堤	2.80 ~ 3.80	1.00	越水・溢水	A	
11	途別川	右岸	途別築堤	0.60 ~ 1.80	1.20	堤体漏水	B	
12	途別川	右岸	途別築堤	3.40 ~ 3.80	0.40	堤体漏水	B	
13	途別川	右岸	途別築堤	0.60 ~ 1.00	0.40	基礎地盤漏水	B	
14	途別川	右岸	途別築堤	1.40 ~ 1.80	0.40	基礎地盤漏水	B	
15	途別川	右岸	途別築堤	3.20 ~ 3.80	0.60	基礎地盤漏水	B	
16	途別川	左岸	途別築堤	1.80 ~ 2.00	0.20	水衝・洗掘	B	
17	途別川	-	千住橋	1.11		工作物	A	
18	途別川	-	白鳥橋	1.98		工作物	A	
19	途別川	-	千住1 2号橋	2.58		工作物	A	
20	途別川	-	途別鉄道橋	3.65		工作物	A	
21	途別川	-	白人橋	3.68		工作物	A	
22	途別川	左岸	途別築堤	1.20 ~ 1.40	0.20	旧川跡	要注意	
23	途別川	左岸	途別築堤	1.60 ~ 2.20	0.60	旧川跡	要注意	
24	途別川	左岸	途別築堤	2.60 ~ 3.40	0.80	旧川跡	要注意	
25	途別川	左岸	途別築堤	3.40 ~ 3.80	0.40	旧川跡	要注意	重点区間
26	途別川	右岸	途別築堤	0.60 ~ 0.80	0.20	旧川跡	要注意	
27	途別川	右岸	途別築堤	1.20 ~ 1.40	0.20	旧川跡	要注意	
28	途別川	右岸	途別築堤	1.60 ~ 2.20	0.60	旧川跡	要注意	
29	途別川	右岸	途別築堤	2.60 ~ 3.80	1.20	旧川跡	要注意	