

令和6年度 産化美唄川 重要水防箇所調書

No.	河川名	左右岸	種 別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	産化美唄川	左岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	1.90 ~ 2.60		0.69	2.20	17.39	19.39	19.54		岩見沢	美唄市
越-2	産化美唄川	左岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	2.60 ~ 2.80		0.20	2.80	17.39	19.39	19.38		岩見沢	美唄市
越-3	産化美唄川	左岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	2.80 ~ 6.20		3.37	4.60	17.39	19.39	19.98		岩見沢	美唄市
越-4	産化美唄川	左岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	6.20 ~ 6.40		0.20	6.40	17.39	19.39	19.40		岩見沢	美唄市
越-5	産化美唄川	左岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	6.40 ~ 8.20		1.79	7.40	17.39	19.39	20.04	S56	岩見沢	美唄市
越-6	産化美唄川	左岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	8.20 ~ 8.40		0.19	8.40	17.39	19.39	18.75		岩見沢	美唄市
越-7	産化美唄川	左岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	8.40 ~ 8.46		0.06	8.40	17.39	19.39	18.75		岩見沢	美唄市
越-8	産化美唄川	左岸	越水・溢水	○	B	産化美唄川築堤	8.55 ~ 10.20		1.75	9.40	17.39	19.39	19.53		岩見沢	美唄市
越-9	産化美唄川	左岸	越水・溢水		B		11.40 ~ 11.60		0.23	11.60	24.66	25.46	26.35		岩見沢	美唄市
越-10	産化美唄川	左岸	越水・溢水		A		11.60 ~ 12.00		0.45	11.80	25.42	26.22	26.24		岩見沢	美唄市
越-11	産化美唄川	左岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	12.00 ~ 12.20		0.30	12.20	27.36	28.16	27.39		岩見沢	美唄市
越-12	産化美唄川	右岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	1.88 ~ 2.60		0.69	2.20	17.39	19.39	19.66		岩見沢	美唄市
越-13	産化美唄川	右岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	2.60 ~ 2.80		0.19	2.80	17.39	19.39	19.30		岩見沢	美唄市
越-14	産化美唄川	右岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	2.80 ~ 8.20		5.18	5.60	17.39	19.39	20.05		岩見沢	美唄市
越-15	産化美唄川	右岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	8.20 ~ 8.40		0.20	8.40	17.39	19.39	18.42		岩見沢	美唄市
越-16	産化美唄川	右岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	8.40 ~ 9.40		1.23	9.00	17.39	19.39	20.04		岩見沢	美唄市
越-17	産化美唄川	右岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	9.40 ~ 9.60		0.20	9.60	17.79	19.39	18.96		岩見沢	美唄市
越-18	産化美唄川	右岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	9.60 ~ 9.80		0.20	9.80	18.19	19.39	20.14		岩見沢	美唄市
越-19	産化美唄川	右岸	越水・溢水	○	A	産化美唄川築堤	9.80 ~ 10.00		0.20	10.00	18.59	19.39	19.08		岩見沢	美唄市
越-20	産化美唄川	右岸	越水・溢水		B		11.40 ~ 11.60		0.21	11.60	24.66	25.46	26.21		岩見沢	美唄市
越-21	産化美唄川	右岸	越水・溢水		A		11.60 ~ 12.00		0.43	11.80	25.42	26.22	26.23		岩見沢	美唄市
越-22	産化美唄川	右岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	12.00 ~ 12.20		0.30	12.20	27.36	28.16	27.75		岩見沢	美唄市
堤-1	産化美唄川	左岸	堤体漏水		B	産化美唄川築堤	4.20 ~ 4.40		0.20	4.40	17.39	19.39	20.04		岩見沢	美唄市
堤-2	産化美唄川	左岸	堤体漏水		B	産化美唄川築堤	4.60 ~ 6.00		1.39	5.40	17.39	19.39	20.11		岩見沢	美唄市
堤-3	産化美唄川	右岸	堤体漏水		B	産化美唄川築堤	6.00 ~ 7.80		1.73	7.00	17.39	19.39	20.06		岩見沢	美唄市
基-1	産化美唄川	右岸	基礎地盤漏水		B	産化美唄川築堤	6.00 ~ 7.80		1.73	7.00	17.39	19.39	20.06		岩見沢	美唄市
工-1	産化美唄川	-	工作物		B	弘法橋	2.90			3.00	17.39	19.39	19.82		岩見沢	美唄市
工-2	産化美唄川	-	工作物		B	十線橋	4.94			5.00	17.39	19.39	19.69		岩見沢	美唄市
工-3	産化美唄川	-	工作物		B	栄橋	6.03			6.00	17.39	19.39	20.18		岩見沢	美唄市
工-4	産化美唄川	-	工作物		B	7号線橋	7.37			7.40	17.39	19.39	20.04		岩見沢	美唄市
工-5	産化美唄川	-	工作物		B	5号線橋	8.27			8.20	17.39	19.39	19.49		岩見沢	美唄市
工-6	産化美唄川	-	工作物		B	産化3号橋	9.81			9.80	18.19	19.39	20.51		岩見沢	美唄市
工-7	産化美唄川	-	工作物		B	産化美唄橋	11.44			11.40	23.90	24.70	26.25		岩見沢	美唄市
工-8	産化美唄川	-	工作物		A	東橋	11.65			11.60	24.66	25.46	26.35		岩見沢	美唄市
破-1	産化美唄川	左岸	破堤跡		要注意	産化美唄川築堤	7.60			7.60	17.39	19.39	19.73	S56	岩見沢	美唄市
旧-1	産化美唄川	左岸	旧川跡		要注意	産化美唄川築堤	2.80 ~ 3.60		0.79	3.20	17.39	19.39	19.92		岩見沢	美唄市
旧-2	産化美唄川	右岸	旧川跡		要注意	産化美唄川築堤	1.88 ~ 2.80		0.88	2.40	17.39	19.39	19.79		岩見沢	美唄市
旧-3	産化美唄川	右岸	旧川跡		要注意	産化美唄川築堤	3.80 ~ 4.00		0.19	4.00	17.39	19.39	19.99		岩見沢	美唄市
旧-4	産化美唄川	右岸	旧川跡		要注意	産化美唄川築堤	4.80 ~ 5.00		0.19	5.00	17.39	19.39	19.71		岩見沢	美唄市
旧-5	産化美唄川	右岸	旧川跡		要注意	産化美唄川築堤	7.00 ~ 7.40		0.38	7.20	17.39	19.39	19.80		岩見沢	美唄市
重-1	産化美唄川	左岸	重点区間	○		産化美唄川築堤	9.90 ~ 10.00		0.10	10.00	18.59	19.39	19.72		岩見沢	美唄市
重-2	産化美唄川	右岸	重点区間	○		産化美唄川築堤	9.90 ~ 10.00		0.10	10.00	18.59	19.39	19.08		岩見沢	美唄市