# 令和４年度　牛朱別川重要水防箇所一覧表

| No. | 左右岸 | 築堤名・工作物名 | 距離標 | 延長 | 種別 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左岸 | 豊岡 | 3.40 ～ 3.60 | 0.20 | 越水・溢水 | B |
| 2 | 左岸 | 豊岡 | 3.80 ～ 6.00 | 2.20 | 越水・溢水 | B |
| 3 | 左岸 | 東旭川 | 6.00 ～ 7.00 | 1.00 | 越水・溢水 | B |
| 4 | 左岸 | 東旭川 | 7.60 ～ 8.60 | 1.00 | 越水・溢水 | B |
| 5 | 左岸 | 東旭川 | 8.80 ～ 9.80 | 1.00 | 越水・溢水 | B |
| 6 | 左岸 | 桜岡左岸 | 13.60 ～ 14.20 | 0.60 | 越水・溢水 | B |
| 7 | 右岸 | 新星 | 3.40 ～ 6.00 | 2.60 | 越水・溢水 | B |
| 8 | 右岸 | 東永山 | 6.00 ～ 7.00 | 1.00 | 越水・溢水 | B |
| 9 | 右岸 | 東永山 | 7.60 ～ 9.20 | 1.60 | 越水・溢水 | B |
| 10 | 右岸 | 東永山 | 9.40 ～ 9.80 | 0.40 | 越水・溢水 | B |
| 11 | 右岸 | 桜岡右岸 | 12.60 ～ 14.20 | 1.60 | 越水・溢水 | B |
| 12 | 左岸 | 永隆左岸 | 1.00 ～ 1.60 | 0.60 | 堤体漏水 | B |
| 13 | 左岸 | 東旭川 | 6.80 ～ 7.60 | 0.80 | 堤体漏水 | B |
| 14 | 右岸 | 桜岡右岸 | 11.60 ～ 11.80 | 0.20 | 堤体漏水 | B |
| 15 | 右岸 | 桜岡右岸 | 12.20 ～ 12.60 | 0.40 | 堤体漏水 | B |
| 16 | 左岸 | 永隆左岸 | 1.00 ～ 1.60 | 0.60 | 基礎地盤漏水 | B |
| 17 | 右岸 | 東永山 | 8.60 ～ 9.80 | 1.20 | 基礎地盤漏水 | B |
| 18 | － | 境橋 | 2.02 | － | 工作物 | B |
| 19 | － | 豊永橋 | 4.65 | － | 工作物 | B |
| 20 | － | 第二牛朱別川橋梁 | 5.28 | － | 工作物 | B |
| 21 | － | 功橋 | 5.82 | － | 工作物 | B |
| 22 | 左岸 | 永隆左岸 | 0.80 ～ 1.00 | 0.20 | 旧川跡 | 要注意 |
| 23 | 左岸 | 豊岡 | 4.00 ～ 4.20 | 0.20 | 旧川跡 | 要注意 |
| 24 | 左岸 | 東旭川 | 7.00 ～ 7.60 | 0.60 | 旧川跡 | 要注意 |
| 25 | 左岸 | 東旭川 | 8.20 ～ 8.80 | 0.60 | 旧川跡 | 要注意 |
| 26 | 左岸 | 東旭川 | 9.40 ～ 9.60 | 0.20 | 旧川跡 | 要注意 |
| 27 | 右岸 | 永隆右岸 | 0.80 ～ 1.60 | 0.80 | 旧川跡 | 要注意 |
| 28 | 右岸 | 新星 | 4.20 ～ 4.60 | 0.40 | 旧川跡 | 要注意 |
| 29 | 右岸 | 新星 | 5.00 ～ 5.20 | 0.20 | 旧川跡 | 要注意 |
| 30 | 右岸 | 新星 | 5.40 ～ 5.60 | 0.20 | 旧川跡 | 要注意 |
| 31 | 右岸 | 東永山 | 6.40 ～ 6.60 | 0.20 | 旧川跡 | 要注意 |
| 32 | 右岸 | 東永山 | 7.60 ～ 8.00 | 0.40 | 旧川跡 | 要注意 |
| 33 | 右岸 | 東永山 | 9.20 ～ 9.60 | 0.40 | 旧川跡 | 要注意 |
| 34 | 右岸 | 桜岡右岸 | 11.40 ～ 11.80 | 0.40 | 旧川跡 | 要注意 |
| 35 | 左岸 | 豊岡 | 3.40 ～ 3.80 | 0.40 | 重点区間 | |
| 36 | 左岸 | 東旭川 | 6.60 ～ 7.00 | 0.40 | 重点区間 | |
| 37 | 右岸 | 新星 | 3.40 ～ 3.80 | 0.40 | 重点区間 | |
| 38 | 右岸 | 東永山 | 9.00 ～ 9.20 | 0.20 | 重点区間 | |
| 39 | 右岸 | 東永山 | 9.40 ～ 9.80 | 0.40 | 重点区間 | |