港湾法施行令第17条の9の規定に基づく実地監査結果（北海道開発局）

問合せ先　　連絡先
港湾空港部港湾行政課　　011-709-2321

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是正を要する事項		
				内　　容	処理方針	措置状況
令和5年度実地監査分	留萌港	留萌市	北岸地区第2物揚場	未手続き占用物件が設置されている。	撤去	未処理：不適切利用のため、所有者へ撤去を行うよう継続指導
			北外防波堤	埋立竣功に伴う用途変更がされていない。	用途変更	未処理：令和7年度中に手続予定
	釧路港	釧路市	東区船だまり護岸	護岸に船舶を係留させている。	他目的使用等	未処理：暫定係留等に必要な措置と手続きを行う
			船入澗北防波堤	防波堤に船舶を係留させている。	他目的使用等	未処理：暫定係留等に必要な措置と手続きを行う
			西港船入澗A防波堤	防波堤に船舶を係留させている。	撤去	未処理：不適切利用のため、利用者と撤去協議中
			西港船入澗B防波堤	防波堤に船舶を係留させている。	撤去	未処理：不適切利用のため、利用者と撤去協議中
			西港船入澗C防波堤	防波堤に船舶を係留させている。 所有者不明の物件が放置されている。	撤去	未処理：不適切利用のため、利用者と撤去協議中 未処理：所有者の調査継続中
令和4年度実地監査分	白老港	白老町	東ふ頭第2岸壁	小屋が設置されている。	撤去	未処理：相手方と協議継続中
令和2年度実地監査分	増毛港	増毛町	北物揚場（-3.0m）	特定人による専用使用により公共性が阻害されている。	公共性の確保	未処理：一部撤去済み、残りはR7年度以降処理予定
	香深港	礼文町	第三物揚場	特定人による専用使用により公共性が阻害されている。	公共性の確保	未処理：R7年度以降処理予定
平成30年度実地監査分	えりも港	えりも町	北澗内物揚場	防舷材に変形がある。	補修	未処理：R7年度以降補修予定
			北澗内臨港道路	床版コンクリートが一部剥離している。	補修	未処理：R7年度以降補修予定
	岩内港	岩内町	中央埠頭第二岸壁	防舷材に欠落、変形がある。	補修	未処理：R1年度応急復旧済み、R7年度以降補修予定
			漁業ふ頭岸壁(-5.0m)	防舷材に欠落、変形がある。	補修	未処理：R7年度以降補修予定
平成29年度実地監査分	天売港	羽幌町	弁天道路	家屋の一部が道路に越境している。	撤去	未処理：相手方と協議継続中
			-5.0m岸壁	車止めに変形、欠落がある。	補修	未処理：R7年度以降補修予定
	松前港	松前町	東-4.5m岸壁	取水施設の占用手続きが行われておらず、設置方法等に不備がある。車止めに欠損がある。	占用許可等、補修	未処理：取水施設について適切な措置を講じるよう相手方と協議継続中、車止めはR7年度以降補修予定
			西-4.0m物揚場	車止めが撤去され、チェーンが敷設されている。防舷材が脱落している。	原状復旧、補修	未処理：R7年度以降補修予定
			西-3.0m物揚場	上部工、車止めに欠損がある。	補修	未処理：R7年度以降補修予定
			東-5.5m岸壁	防舷材が脱落している。	補修	未処理：R7年度以降補修予定
平成28年度実地監査分	留萌港	留萌市	内港西防波堤	防波堤に欠損がある。中詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。	安全対策、補修	未処理：H28年度立入制限措置実施済み、R7年度以降補修予定
			南岸地区-5.0m岸壁	上部工に損傷がある。車止めが欠損している。防舷材の欠落、変形がある。	補修	未処理：H29年度車止め補修済み、R3年度防舷材補修済み、上部工はR7年度以降補修予定
			南-7.0m岸壁	防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。背後のエプロンが沈没している。上部工に損傷がある。	補修	未処理：H28年度開口箇所補修済み、H29年度車止め補修済み、R3年度防舷材補修済み、残りはR7年度以降補修予定
			北岸地区護岸	民間事業者が無許可で工作物等を設置している。破損、損傷等により水叩き本来の機能を失っている。係船岸の性能を損なうような損傷がある。著しい沈下が確認できる。背後の地盤が陥没している。	撤去、補修	未処理：無許可工作物はR7年度中に移設撤去予定、損傷箇所はR7年度以降補修予定
			東岸地区防波堤	上部工に小規模な欠損がある。	補修	未処理：R7年度以降補修予定
			東岸地区物揚場	背後のエプロンが陥没している。防舷材の欠落、変形がある。	補修	未処理：R4年度防舷材補修済み、残りはR7年度以降補修予定
			北岸地区第1物揚場	防舷材の取付金具にゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。背後のエプロンが陥没している。エプロンに沈下（段差）がある。コンクリート舗装にひび割れがある。重力式係船岸に損傷がある。矢板式係船岸の広範囲にわたり鉄筋が露出している。中詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。	補修	未処理：H28年度立入制限措置実施済み、R4年度防舷材補修済み、残りはR7年度以降補修予定
			古丹浜ふ頭-10m岸壁	防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。鋼矢板等に腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。	補修	未処理：R3年度防舷材、車止め補修済み、残りはR7年度以降補修予定

平成28年度 実地監査分	留萌港	留萌市	古丹浜ふ頭-7.5m岸壁	エプロンに沈下（段差）がある。車止めが欠損している。	補修	未処理：R3年度車止め補修済み、エプロンはR7年度以降補修予定
			南岸地区護岸	破損、毀損等により水叩き本来の機能を失っている。護岸の背後、本体の地盤が陥没している。	補修	未処理：H28年度開口箇所補修済み、残りはR7年度以降補修予定
	余市港	余市町	中央ふ頭-5.0m岸壁	防舷材にゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。上部工目地に顕著な開きがある。	補修	未処理：H29年度上部工目地については一部補修済み、残りはR7年度以降補修予定
	増毛港	増毛町	中歌-5.5m岸壁	防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。	補修	未処理：R7年度以降補修予定
平成27年度 実地監査分	江差港	江差町	南埠頭岸壁	車止めが欠損している。	補修	未処理：H28年度応急処置済み、R7年度以降補修予定
	小樽港	小樽市	第2号埠頭岸壁	防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。車止めが欠損している。	補修	未処理：H29年度車止めの一部補修済み、残りはR7年度以降補修予定
			中央埠頭-7.5m岸壁（Ⅰ）	防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。	補修	未処理：H30,R1年度防舷材の一部補修済み、残りはR7年度以降補修予定
			中央埠頭-10m岸壁（Ⅱ）	防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。車止めが欠損している。	補修	未処理：R2年度防舷材補修済み、車止めはR7年度以降補修予定
			第1号埠頭-9m岸壁	防舷材の取付金具にゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。はしごが欠落、車止め及び上部工に欠損がある。	補修	未処理：H29年度上部工補修済み、はしご、車止め、防舷材はR7年度以降補修予定
			港町埠頭-14m岸壁	防舷材の取付金具にゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。車止めが欠損している。	補修	未処理：R3・R4年度車止めの一部補修済み、残りはR5年度以降補修予定、R3年度防舷材の一部補修済み、残りはR7年度以降補修予定
			港町埠頭-12m岸壁	車止めが欠損している。	補修	未処理：R3年度車止め一部補修済み、残りはR7年度補修予定
	根室港	根室市	漁業埠頭-4.5m岸壁	防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみ、抜け、曲がり切断がある。	補修	処理済み：R6年度補修済み
			西浜-5.0m岸壁	防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみ、抜け、曲がり切断がある。	補修	未処理：R1年度、R2年度及びR4年度に防舷材の一部を補修済み、残りはR7年度以降に補修予定
平成26年度 実地監査分	室蘭港	室蘭市	西2号ふ頭臨港鉄道	管理委託契約上の用途と実際の用途が異なっている。	用途変更等	未処理：R7年度以降処理予定
			西3号ふ頭臨港鉄道	管理委託契約上の用途と実際の用途が異なっている。	用途変更等	未処理：R7年度以降処理予定
			崎守ふ頭東岸壁	被覆防食に欠損がある。電気防食の電位が不足している。鋼矢板のセルと上部工の間に孔食がある。	補修	未処理：H28,H29年度電気防食補修済み、R1年度被覆防食補修済み、鋼矢板はR7年度以降補修予定
	森港	森町	西港臨港道路	歩道が不法占用されている。	撤去	未処理：一部撤去済み、残りは相手方と撤去について協議継続中
平成24年度 実地監査分	函館港	函館市	第3防砂堤	施設の一部が埋め立てられ、防砂堤としての機能を喪失している。	用途変更、用途廃止	未処理：H27年度用途変更済み、用途廃止はR7年度以降処理予定
	稚内港	稚内市	北洋ふ頭南荷さばき地	民間企業の事務所、倉庫等が設置され、資材置場として利用されている。	撤去	未処理：一部撤去済み、残りは相手方と撤去について協議継続中