釧路開発建設部　釧路川（直轄区間）　　重要水防箇所調書

No.	河川	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延 長	位 置	計画高水位	計画築堤高	現況築堤高	既往災害	事務所	市町村名	備考
1	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）		B	五十石築堤	35.30～38.10		2.80	36.60	15.40	16.90	14.20		釧　路	標茶町	無堤区間
2	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）	重点区間	B	五十石築堤	38.10～40.90		2.80	39.40	17.37	18.87	19.26		釧　路	標茶町	
3	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）	重点区間	B	標茶左岸築堤	40.90～44.90		4.00	42.80	20.15	21.65	22.07		釧　路	標茶町	
4	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）		B	標茶左岸築堤	45.10～46.10		1.00	45.60	22.93	24.43	24.76		釧　路	標茶町	
5	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）		B	標茶左岸築堤	46.30～49.10		2.80	47.60	25.43	26.93	26.93		釧　路	標茶町	
6	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）	重点区間	B	標茶左岸築堤	49.10～49.50		0.40	49.20	27.51	29.01	25.70		釧　路	標茶町	無堤区間
7	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）		B	多和築堤	49.90～50.10		0.20	50.00	29.11	30.61	31.17		釧　路	標茶町	
8	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）		A	磯分内築堤	52.50～52.70		0.20	52.60	34.31	35.81	32.79		釧　路	標茶町	無堤区間
9	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）	重点区間	B	弟子屈築堤	74.10～74.30		0.20	74.20	100.57	101.37	101.49		釧　路	弟子屈町	
10	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）	重点区間	A	弟子屈築堤	74.30～74.70		0.40	74.40	101.40	102.20	102.36		釧　路	弟子屈町	
11	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）		B	弟子屈築堤	74.70～74.90		0.20	74.80	102.23	103.03	103.19		釧　路	弟子屈町	
12	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）	重点区間	A	弟子屈築堤	74.90～75.10		0.20	75.00	102.65	103.45	103.53		釧　路	弟子屈町	
13	釧路川	釧路川	左岸	越水（溢水）	重点区間	B	弟子屈築堤	75.10～75.30		0.20	75.20	103.06	103.86	104.22		釧　路	弟子屈町	
14	釧路川	釧路川	右岸	越水（溢水）		B	標茶右岸築堤	38.30～38.90		0.60	38.60	16.71	18.21	18.47		釧　路	標茶町	
15	釧路川	釧路川	右岸	越水（溢水）	重点区間	B	標茶右岸築堤	39.10～46.30		7.20	42.60	19.99	21.49	21.74		釧　路	標茶町	
16	釧路川	釧路川	右岸	越水（溢水）		B	瀬文平築堤	50.70～50.90		0.20	50.80	30.71	32.21	32.46		釧　路	標茶町	
17	釧路川	釧路川	右岸	越水（溢水）	重点区間	A	瀬文平築堤	52.70～53.50		0.80	53.00	35.11	36.61	33.50		釧　路	標茶町	無堤区間
18	釧路川	釧路川	右岸	越水（溢水）	重点区間	B	西熊牛築堤	57.90～58.70		0.80	58.20	47.42	48.92	45.08		釧　路	標茶町	無堤区間
19	釧路川	釧路川	右岸	越水（溢水）	重点区間	A	西熊牛築堤	59.70～62.30		2.60	61.00	54.51	55.51	51.58		釧　路	弟子屈町	無堤区間
20	釧路川	釧路川	右岸	越水（溢水）	重点区間	B	南弟子屈築堤	64.10～65.90		1.80	65.00	66.12	67.12	64.15		釧　路	弟子屈町	無堤区間
21	釧路川	釧路川	右岸	越水（溢水）		B	南弟子屈築堤	66.10～66.50		0.40	66.20	70.26	71.26	69.04		釧　路	弟子屈町	無堤区間
22	釧路川	釧路川	右岸	越水（溢水）		B	南弟子屈築堤	67.30～67.50		0.20	67.40	74.40	75.40	74.39		釧　路	弟子屈町	無堤区間
23	釧路川	釧路川	右岸	越水（溢水）		B	弟子屈築堤	74.10～74.30		0.20	74.20	100.57	101.37	101.54		釧　路	弟子屈町	
24	釧路川	釧路川	右岸	越水（溢水）		B	弟子屈築堤	74.70～74.90		0.20	74.80	102.23	103.03	103.17		釧　路	弟子屈町	
25	釧路川	釧路川	右岸	越水（溢水）	重点区間	A	弟子屈築堤	74.90～75.30		0.40	75.00	102.65	103.45	103.84		釧　路	弟子屈町	
							重要度 A　左岸	3	箇所	0.80	km							
							右岸	3	箇所	3.80	km							
							－											
							重要度 B　左岸	10	箇所	14.60	km							
							右岸	9	箇所	11.60	km							
							－											
26	釧路川	釧路川	左岸	堤体漏水	重点区間	B	五十石築堤	38.10～41.30		3.20	39.60	17.53	19.03	19.32		釧　路	標茶町	
27	釧路川	釧路川	左岸	堤体漏水		B	標茶左岸築堤	43.50～49.10		5.60	46.20	23.68	25.18	25.93		釧　路	標茶町	
28	釧路川	釧路川	左岸	堤体漏水	重点区間	B	多和築堤	49.50～51.50		2.00	50.40	29.91	31.41	31.96		釧　路	標茶町	
29	釧路川	釧路川	左岸	堤体漏水		B	多和築堤	52.30～52.50		0.20	52.40	33.91	35.41	35.99		釧　路	標茶町	
30	釧路川	釧路川	左岸	堤体漏水		B	磯分内築堤	53.50～53.90		0.40	53.60	36.31	37.81	37.84		釧　路	標茶町	
31	釧路川	釧路川	左岸	堤体漏水		B	磯分内築堤	54.70～55.90		1.20	55.20	39.83	41.33	41.59		釧　路	標茶町	
32	釧路川	釧路川	左岸	堤体漏水		B	磯分内築堤	56.70～57.30		0.60	57.00	44.39	45.89	46.51		釧　路	標茶町	
33	釧路川	釧路川	左岸	堤体漏水		B	磯分内築堤	58.10～58.30		0.20	58.20	47.42	48.92	49.11		釧　路	標茶町	
34	釧路川	釧路川	左岸	堤体漏水	重点区間	B	熊牛築堤	59.30～62.30		3.00	60.80	54.00	55.00	54.86		釧　路	弟子屈町	
35	釧路川	釧路川	左岸	堤体漏水	重点区間	B	熊牛築堤	63.10～64.30		1.20	63.60	61.30	62.30	62.52		釧　路	弟子屈町	
36	釧路川	釧路川	左岸	堤体漏水		B	熊牛築堤	64.90～65.30		0.40	65.00	66.12	67.12	67.84		釧　路	弟子屈町	
37	釧路川	釧路川	左岸	堤体漏水		B	熊牛築堤	65.90～66.70		0.80	66.20	70.26	71.26	71.52		釧　路	弟子屈町	
38	釧路川	釧路川	右岸	堤体漏水	重点区間	B	標茶右岸築堤	38.10～41.90		3.80	40.00	17.86	19.36	19.96		釧　路	標茶町	
39	釧路川	釧路川	右岸	堤体漏水		B	標茶右岸築堤	42.30～46.10		3.80	44.20	21.30	22.80	23.08		釧　路	標茶町	
40	釧路川	釧路川	右岸	堤体漏水	重点区間	B	瀬文平築堤	50.70～52.50		1.80	51.60	32.31	33.81	34.29		釧　路	標茶町	
41	釧路川	釧路川	右岸	堤体漏水		B	瀬文平築堤	53.50～55.10		1.60	54.20	37.51	39.01	39.51		釧　路	標茶町	
42	釧路川	釧路川	右岸	堤体漏水	重点区間	B	弟子屈築堤	70.90～72.10		1.20	71.40	90.92	91.92	92.27		釧　路	弟子屈町	
							重要度 A　左岸	0	箇所	0.00	km							
							右岸	0	箇所	0.00	km							
							－		箇所		km							
							重要度 B　左岸	12	箇所	18.80	km							
							右岸	5	箇所	12.20	km							
							－											

釧路開発建設部　釧路川（直轄区間）　　重要水防箇所調書

No.	河川	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延 長	位 置	計画高水位	計画築堤高	現況築堤高	既往災害	事務所	市町村名	備考
43	釧路川	釧路川	左岸	基礎地盤漏水		B	標茶左岸築堤	44.70～47.10		2.40	45.80	23.18	24.68	24.98		釧　路	標茶町	
44	釧路川	釧路川	左岸	基礎地盤漏水		B	熊牛築堤	59.90～62.30		2.40	61.00	54.51	55.51	55.27		釧　路	弟子屈町	
45	釧路川	釧路川	左岸	基礎地盤漏水		B	熊牛築堤	64.90～65.30		0.40	65.00	66.12	67.12	67.84		釧　路	弟子屈町	
46	釧路川	釧路川	左岸	基礎地盤漏水		B	熊牛築堤	65.90～66.70		0.80	66.20	70.26	71.26	71.52		釧　路	弟子屈町	
47	釧路川	釧路川	右岸	基礎地盤漏水		B	標茶右岸築堤	44.30～45.10		0.80	44.60	21.68	23.18	23.58		釧　路	標茶町	
							重要度 A　左岸	0	箇所	0.00	km							
							右岸	0	箇所	0.00	km							
							―		箇所									
							重要度 B　左岸	4	箇所	6.00	km							
							右岸	1	箇所	0.80	km							
							―		箇所									
48	釧路川	釧路川	左岸	水衝・洗掘		B	多和築堤	53.50～53.70		0.20	53.60	36.31	37.81	37.84		釧　路	標茶町	
49	釧路川	釧路川	左岸	水衝・洗掘		B	多和築堤	53.90～54.10		0.20	54.00	37.11	38.61	39.05		釧　路	標茶町	
50	釧路川	釧路川	左岸	水衝・洗掘		B	多和築堤	54.30～54.50		0.20	54.40	37.91	39.41	39.62		釧　路	標茶町	
51	釧路川	釧路川	左岸	水衝・洗掘		B	磯分内築堤	57.90～58.10		0.20	58.00	45.92	48.42	48.76		釧　路	標茶町	
52	釧路川	釧路川	左岸	水衝・洗掘		B	熊牛築堤	60.30～60.50		0.20	60.40	52.99	53.99	53.81		釧　路	弟子屈町	
53	釧路川	釧路川	左岸	水衝・洗掘		B	熊牛築堤	60.90～61.30		0.40	61.00	54.51	55.51	55.27		釧　路	弟子屈町	
54	釧路川	釧路川	左岸	水衝・洗掘		B	熊牛築堤	61.90～62.10		0.20	62.00	57.04	58.04	58.32		釧　路	弟子屈町	
55	釧路川	釧路川	左岸	水衝・洗掘		B	熊牛築堤	64.50～64.90		0.40	64.60	64.75	65.75	66.03		釧　路	弟子屈町	
56	釧路川	釧路川	右岸	水衝・洗掘		B	瀬文平築堤	53.50～53.70		0.20	53.60	36.31	37.81	37.16		釧　路	標茶町	
57	釧路川	釧路川	右岸	水衝・洗掘		B	瀬文平築堤	53.90～54.10		0.20	54.00	37.11	38.61	38.51		釧　路	標茶町	
58	釧路川	釧路川	右岸	水衝・洗掘		B	瀬文平築堤	54.30～54.50		0.20	54.40	37.91	39.41	39.70		釧　路	標茶町	
59	釧路川	釧路川	右岸	水衝・洗掘		B	弟子屈築堤	71.30～71.50		0.20	71.40	90.92	91.92	92.27		釧　路	弟子屈町	
							重要度 A　左岸	0	箇所	0.00	km							
							右岸	0	箇所	0.00	km							
							―		箇所		km							
							重要度 B　左岸	8	箇所	2.00	km							
							右岸	4	箇所	0.80	km							
							―		箇所		km							
60	釧路川	新釧路川		工作物		B	新釧路川橋梁	-0.04			-0.04	2.08	4.20	5.026		釧　路	釧路市	
61	釧路川	新釧路川		工作物		B	新川橋	-0.01			-0.01	2.08	4.20	5.067		釧　路	釧路市	
62	釧路川	新釧路川		工作物		B	鳥取橋	1.05			1.05	2.85	4.35	6.491		釧　路	釧路市	
63	釧路川	釧路川		工作物		B	五十石橋	38.93			38.93	16.88	18.38	19.060		釧　路	標茶町	
64	釧路川	釧路川		工作物		B	開運橋	46.14			46.14	23.61	25.11	26.518		釧　路	標茶町	
65	釧路川	釧路川		工作物		A	常盤橋	47.00			47.00	24.68	26.18	28.072		釧　路	標茶町	
66	釧路川	釧路川		工作物		A	栄橋	73.65			73.65	98.28	99.08	99.505		釧　路	弟子屈町	
67	釧路川	釧路川		工作物		B	弟子屈橋	74.10			74.10	100.15	100.95	102.947		釧　路	弟子屈町	
68	釧路川	釧路川		工作物		B	湯香里橋	74.72			74.72	102.07	102.87	104.715		釧　路	弟子屈町	
69	釧路川	釧路川		工作物	重点区間	B	なんだろう橋	75.09			75.09	102.84	103.64	104.817		釧　路	弟子屈町	
70	釧路川	釧路川		工作物	重点区間	A	摩周大橋	75.34			75.34	103.35	104.15	106.625		釧　路	弟子屈町	
							重要度 A　左岸	0	箇所									
							右岸	0	箇所									
							―	3	箇所									
							重要度 B　左岸	0	箇所									
							右岸	0	箇所									
							―	8	箇所									
－	釧路川	釧路川		工事施工														
							要注意区間　左岸	0	箇所	0.00	km							
							右岸	0	箇所	0.00	km							
							―	0	箇所	0.00	km							

釧路開発建設部　釧路川（直轄区間）　　重要水防箇所調書

No.	河川	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延 長	位 置	計画高水位	計画築堤高	現況築堤高	既往災害	事務所	市町村名	備考
71	釧路川	新釧路川	左岸	旧川跡		要注意	釧路市街左岸築堤	1.50～1.70		0.20	1.60	3.25	4.75	5.43		釧　路	釧路市	
72	釧路川	新釧路川	左岸	旧川跡		要注意	遊水地左岸築堤	8.30～8.70		0.40	8.40	6.51	8.01	8.52		釧　路	釧路町	
73	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	遊水地左岸築堤	10.90～11.10		0.20	11.00	6.51	8.01	8.64		釧　路	釧路町	
74	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	五十石築堤	38.10～38.50		0.40	38.20	16.38	17.88	17.06		釧　路	標茶町	
75	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	五十石築堤	38.70～40.10		1.40	39.40	17.37	18.87	19.26		釧　路	標茶町	
76	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡	重点区間	要注意	五十石築堤	40.70～40.90		0.20	40.80	18.52	20.02	20.31		釧　路	標茶町	
77	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡	重点区間	要注意	標茶左岸築堤	40.90～41.30		0.40	41.00	18.68	20.18	20.44		釧　路	標茶町	
78	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	標茶左岸築堤	41.50～43.50		2.00	42.40	19.83	21.33	21.70		釧　路	標茶町	
79	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	標茶左岸築堤	43.70～44.10		0.40	43.80	20.97	22.47	22.94		釧　路	標茶町	
80	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	標茶左岸築堤	44.90～45.30		0.40	45.00	22.18	23.68	24.47		釧　路	標茶町	
81	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	標茶左岸築堤	45.70～47.30		1.60	46.40	23.93	25.43	25.56		釧　路	標茶町	
82	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	標茶左岸築堤	47.70～48.10		0.40	47.80	25.68	27.18	27.41		釧　路	標茶町	
83	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	標茶左岸築堤	48.30～49.10		0.80	48.60	26.68	28.18	28.46		釧　路	標茶町	
84	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡	重点区間	要注意	多和築堤	49.50～51.70		2.20	50.60	30.31	31.81	32.41		釧　路	標茶町	
85	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡	重点区間	要注意	多和築堤	51.90～52.30		0.40	52.00	33.11	34.61	34.79		釧　路	標茶町	
86	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	磯分内築堤	52.70～53.10		0.40	52.80	34.71	36.21	36.75		釧　路	標茶町	
87	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	磯分内築堤	53.30～54.10		0.80	53.60	36.31	37.81	37.84		釧　路	標茶町	
88	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	磯分内築堤	54.30～55.10		0.80	54.60	38.31	39.81	39.99		釧　路	標茶町	
89	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	磯分内築堤	55.90～56.70		0.80	56.20	42.36	43.86	44.20		釧　路	標茶町	
90	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	磯分内築堤	56.90～57.70		0.80	57.20	44.89	46.39	46.91		釧　路	標茶町	
91	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	磯分内築堤	58.10～58.30		0.20	58.20	47.42	48.92	49.11		釧　路	標茶町	
92	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	熊牛築堤	58.70～59.10		0.40	58.80	48.94	49.94	50.20		釧　路	標茶町	
93	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡	重点区間	要注意	熊牛築堤	59.50～60.10		0.60	59.80	51.47	52.47	52.37		釧　路	弟子屈町	
94	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	熊牛築堤	60.50～61.30		0.80	60.80	54.00	55.00	54.86		釧　路	弟子屈町	
95	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	熊牛築堤	61.50～62.90		1.40	62.20	57.55	58.55	58.70		釧　路	弟子屈町	
96	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	熊牛築堤	63.30～63.50		0.20	63.40	60.61	61.61	61.96		釧　路	弟子屈町	
97	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡	重点区間	要注意	熊牛築堤	63.70～65.30		1.60	64.40	64.06	65.06	65.11		釧　路	弟子屈町	
98	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	熊牛築堤	65.70～66.30		0.60	66.00	69.57	70.57	70.70		釧　路	弟子屈町	
99	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	熊牛築堤	66.50～69.30		2.80	67.80	75.92	76.92	77.25		釧　路	弟子屈町	
100	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	熊牛築堤	69.50～69.70		0.20	69.60	83.42	84.42	84.58		釧　路	弟子屈町	
101	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	熊牛築堤	69.90～70.10		0.20	70.00	85.09	86.09	86.41		釧　路	弟子屈町	
102	釧路川	釧路川	左岸	旧川跡		要注意	弟子屈築堤	72.50～72.70		0.20	72.60	94.71	95.51	95.51		釧　路	弟子屈町	
103	釧路川	新釧路川	右岸	旧川跡		要注意	遊水地右岸築堤	7.70～7.90		0.20	7.80	6.51	8.01	7.12		釧　路	釧路市	
104	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡		要注意	標茶右岸築堤	39.10～39.50		0.40	39.20	17.20	18.70	19.29		釧　路	標茶町	
105	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡		要注意	標茶右岸築堤	39.70～39.90		0.20	39.80	17.70	19.20	19.67		釧　路	標茶町	
106	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡		要注意	標茶右岸築堤	40.10～40.50		0.40	40.20	18.02	19.52	20.08		釧　路	標茶町	
107	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡	重点区間	要注意	標茶右岸築堤	40.70～40.90		0.20	40.80	18.52	20.02	20.49		釧　路	標茶町	
108	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡		要注意	標茶右岸築堤	41.10～41.30		0.20	41.20	18.84	20.34	20.73		釧　路	標茶町	
109	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡		要注意	標茶右岸築堤	42.50～42.70		0.20	42.60	19.99	21.49	21.74		釧　路	標茶町	
110	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡		要注意	標茶右岸築堤	42.90～43.10		0.20	43.00	20.32	21.82	22.10		釧　路	標茶町	
111	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡		要注意	標茶右岸築堤	43.90～44.50		0.60	44.20	21.30	22.80	23.08		釧　路	標茶町	
112	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡		要注意	標茶右岸築堤	44.70～45.50		0.80	45.00	22.18	23.68	24.00		釧　路	標茶町	
113	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡		要注意	瀬文平築堤	50.70～51.10		0.40	50.80	30.71	32.21	32.46		釧　路	標茶町	
114	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡	重点区間	要注意	瀬文平築堤	51.30～52.50		1.20	51.80	32.71	34.21	34.42		釧　路	標茶町	
115	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡		要注意	瀬文平築堤	53.50～53.70		0.20	53.60	36.31	37.81	37.16		釧　路	標茶町	
116	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡		要注意	瀬文平築堤	53.90～54.70		0.80	54.20	37.51	39.01	39.51		釧　路	標茶町	
117	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡		要注意	瀬文平築堤	55.30～56.10		0.80	55.60	40.84	42.34	42.70		釧　路	標茶町	
118	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡	重点区間	要注意	弟子屈築堤	70.90～72.70		1.80	71.80	92.59	93.59	93.65		釧　路	弟子屈町	
119	釧路川	釧路川	右岸	旧川跡	重点区間	要注意	弟子屈築堤	74.70～75.30		0.60	75.00	102.65	103.45	103.84		釧　路	弟子屈町	
							要注意区間　左岸	32	箇所	24.20	km							
							右岸	17	箇所	9.20	km							
							―	0	箇所	0.00	km							
－	釧路川	釧路川	右岸	新堤防														
							要注意区間　左岸	0	箇所	0.00	km							
							右岸	1	箇所	0.00	km							
							―	0	箇所	0.00	km							

釧路開発建設部　釧路川（直轄区間）　　重要水防箇所調書

No.	河川	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延 長	位 置	計画高水位	計画築堤高	現況築堤高	既往災害	事務所	市町村名	備考
120	釧路川	新釧路川	左岸		重点区間		釧路市街左岸築堤	4.20～4.60		0.40	4.40	4.59	6.09	6.50		釧　路	釧路市	
121	釧路川	釧路川	左岸		重点区間		標茶左岸築堤	40.80～41.20		0.40	41.00	18.68	20.18	20.44		釧　路	標茶町	
122	釧路川	釧路川	左岸		重点区間		標茶左岸築堤	49.20～49.60		0.40	49.40	27.91	29.41	26.60		釧　路	標茶町	
123	釧路川	釧路川	左岸		重点区間		多和築堤	51.80～52.20		0.40	52.00	33.11	34.61	34.79		釧　路	標茶町	
124	釧路川	釧路川	左岸		重点区間		熊牛築堤	59.20～59.60		0.40	59.40	50.46	51.46	51.37		釧　路	標茶町	
125	釧路川	釧路川	左岸		重点区間		熊牛築堤	63.80～64.20		0.40	64.00	62.68	63.68	63.93		釧　路	弟子屈町	
126	釧路川	釧路川	左岸		重点区間		弟子屈築堤	74.20～74.60		0.40	74.40	101.40	102.20	102.36		釧　路	弟子屈町	
127	釧路川	新釧路川	右岸		重点区間		釧路市街右岸築堤	4.80～5.20		0.40	5.00	4.73	6.23	6.32		釧　路	釧路市	
128	釧路川	釧路川	右岸		重点区間		標茶右岸築堤	40.60～41.00		0.40	40.80	18.52	20.02	20.49		釧　路	標茶町	
129	釧路川	釧路川	右岸		重点区間		標茶右岸築堤	49.00～49.40		0.40	49.20	27.51	29.01	27.51		釧　路	標茶町	
130	釧路川	釧路川	右岸		重点区間		瀬文平築堤	51.80～52.20		0.40	52.00	33.11	34.61	34.83		釧　路	標茶町	
131	釧路川	釧路川	右岸		重点区間		瀬文平築堤	52.60～53.00		0.40	52.80	34.71	36.21	33.46		釧　路	標茶町	
132	釧路川	釧路川	右岸		重点区間		西熊牛築堤	58.20～58.60		0.40	58.40	47.93	48.93	46.86		釧　路	標茶町	
133	釧路川	釧路川	右岸		重点区間		西熊牛築堤	60.80～61.20		0.40	61.00	54.51	55.51	51.58		釧　路	弟子屈町	
134	釧路川	釧路川	右岸		重点区間		南弟子屈築堤	64.80～65.20		0.40	65.00	66.12	67.12	64.15		釧　路	弟子屈町	
135	釧路川	釧路川	右岸		重点区間		弟子屈築堤	70.80～71.20		0.40	71.00	89.26	90.26	90.74		釧　路	弟子屈町	
136	釧路川	釧路川	右岸		重点区間		弟子屈築堤	72.20～72.60		0.40	72.40	94.28	95.08	95.33		釧　路	弟子屈町	
137	釧路川	釧路川	右岸		重点区間		弟子屈築堤	75.00～75.40		0.40	75.20	103.06	103.86	103.99		釧　路	弟子屈町	
							重点区間　左岸	7	箇所	2.80	km							
							右岸	11	箇所	4.40	km							
							―	0	箇所	0.00	km							
138	釧路川	オソベツ川	左岸	越水（溢水）		B	下オソベツ築堤	2.10～5.50		3.40	3.80	18.44	19.24	16.22		釧　路	標茶町	無堤区間
139	釧路川	オソベツ川	左岸	越水（溢水）		B	中オソベツ築堤	7.70～9.70		2.00	8.60	24.41	25.21	22.92		釧　路	標茶町	無堤区間
140	釧路川	オソベツ川	右岸	越水（溢水）		B	下オソベツ築堤	0.90～5.30		4.40	3.00	17.78	18.58	17.09		釧　路	標茶町	無堤区間
141	釧路川	オソベツ川	右岸	越水（溢水）		B	中オソベツ築堤	5.50～7.70		2.20	6.60	21.08	21.88	20.84		釧　路	標茶町	無堤区間
							重要度 A　左岸	0	箇所	0.00	km							
							右岸	0	箇所	0.00	km							
							―		箇所									
							重要度 B　左岸	2	箇所	5.40	km							
							右岸	2	箇所	6.60	km							
							―		箇所									
142	釧路川	オソベツ川	左岸	堤体漏水		B	下オソベツ築堤	1.00～1.80		0.80	1.40	16.47	17.48	18.09		釧　路	標茶町	
							重要度 A　左岸	0	箇所	0.00	km							
							右岸	0	箇所	0.00	km							
							―		箇所		km							
							重要度 B　左岸	1	箇所	0.80	km							
							右岸	0	箇所	0.00	km							
							―		箇所		km							