平成１３年度調査　　徳　富　川

横　断　測　量　成　果　整　理　表

（平均河床高計算水位は同時水位を使用）　（様式　２－１）

距離標	流心区間		距離標間距離		左右岸	現況堤防高		現況平均高水敷高		河床高			堤防法尻地盤高		堤内地平均地盤高	
K　P	区間距離	追加距離	左岸追加距離	右岸追加距離	杭間距離	左岸	右岸	左岸	右岸	最深	低水路平均	平均河床計算水位	左岸	右岸	左岸	右岸
0.400	0	0	0	0	535.13		30.37	23.68	24.23	16.37	17.41	18.59		26.87		26.73
0.600	250	250	0	196	663.16		30.87	23.96	23.30	18.10	18.62	19.15		26.71		26.48
0.800	250	500	0	363	326.04	31.05	30.81	24.15	24.62	18.96	19.30	19.70		26.25		26.15
1.000	200	700	273	499	269.28	31.34	30.80	24.91	25.09	19.17	19.66	20.15	25.55	27.03	25.47	27.11
1.200	200	900	464	675	257.32	31.60	31.14	25.24	25.11	20.23	20.42	20.70	26.41	26.38	26.22	26.50
1.400	200	1,100	654	914	248.37	31.90	31.24	25.69	25.52	20.60	20.87	21.24	26.95	25.96	26.69	26.72
1.569	152	1,252	794	1,086	251.30	35.27	34.33	25.85	25.63	21.18	21.41	21.66				
1.600	48	1,300	817	1,123	246.86	35.15	33.35	25.91	25.75	21.62	21.69	21.79		27.41		27.33
1.800	200	1,500	1,041	1,336	235.64	32.51	31.65	27.07	27.64	21.19	21.60	22.33	27.96	28.12	27.56	28.86
1.877	77	1,577	1,168	1,355	240.18	32.25	31.96	26.32	27.54	20.14	21.60	22.54	30.00	29.35	29.46	28.78
1.880	3	1,580	1,174	1,361	221.04	32.55	31.07	25.91	27.42	21.54	22.07	22.55	27.94	28.42	27.56	27.97