令和6年度　江別市　重要水防箇所調書

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	石狩川	左岸	越水・溢水		B	篠路	18.00 ～ 18.50		0.50	18.50	6.94	8.94	9.89		札幌	江別市
越-2	石狩川	左岸	越水・溢水		B	対雁	19.00 ～ 23.46		4.46	21.00	7.47	9.47	9.94		江別	江別市
越-3	石狩川	左岸	越水・溢水		B	対雁	23.50 ～ 25.00		1.50	24.50	8.19	10.19	10.76		江別	江別市
越-4	石狩川	左岸	越水・溢水	○	B	対雁	25.50 ～ 26.50		1.00	26.00	8.49	10.49	10.79		江別	江別市
越 5	石狩川	左岸	越水・溢水		B	江別市街	27.00 ～ 28.50		1.50	28.00	8.97	10.97	11.02		江別	江別市
越-6	石狩川	左岸	越水・溢水	○	B	越後村	29.00 ～ 30.40		1.40	29.50	9.26	11.26	11.93		江別	江別市
越-7	石狩川	左岸	越水・溢水	○	B	豊幌	32.50 ～ 36.00		3.50	34.50	10.39	12.39	12.73		江別	江別市
越-8	石狩川	右岸	越水・溢水		B	当別太	17.00 ～ 21.00		4.00	19.00	7.05	9.05	9.89		札幌	江別市
越-9	石狩川	右岸	越水・溢水		B	篠津	21.50 ～ 23.46		1.96	22.50	7.81	9.81	10.32		江別	江別市
越 10	石狩川	右岸	越水・溢水		B	篠津	23.50 ～ 24.50		1.00	24.00	8.10	10.10	10.64		江別	江別市
越-11	石狩川	右岸	越水・溢水		B	篠津	25.00 ～ 26.57		1.57	26.00	8.49	10.49	11.34		江別	江別市
越-12	石狩川	右岸	越水・溢水		B	篠津	27.00 ～ 28.00		1.00	27.50	8.83	10.83	11.48		江別	江別市
越-13	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	下新篠津	31.50 ～ 36.50		5.00	34.00	10.27	12.27	12.63		江別	江別市
衝-1	石狩川	右岸	水衝・洗掘		B	篠津	23.50 ～ 24.00		0.50	24.00	8.10	10.10	10.64		江別	江別市
衝 2	石狩川	右岸	水衝・洗掘		B	篠津	25.00 ～ 26.57		1.57	26.00	8.49	10.49	11.34		江別	江別市
工-1	石狩川	－	工作物		B	新石狩大橋	23.46			23.50	8.00	10.00	10.73		江別	江別市
工-2	石狩川	－	工作物		B	石狩大橋	26.57			26.50	8.60	10.60	11.70		江別	江別市
破-1	石狩川	左岸	破堤跡		要注意	対雁	18.50 ～ 19.00		0.50	19.00	7.05	9.05	9.80	S37	江別	江別市
破-2	石狩川	左岸	破堤跡		要注意	豊幌	34.50 ～ 35.00		0.50	35.00	10.50	12.50	13.29	S50	江別	江別市
破 3	石狩川	左岸	破堤跡		要注意	豊幌	35.50 ～ 36.00		0.50	36.00	10.72	12.72	13.73	S37	江別	江別市
破-4	石狩川	右岸	破堤跡		要注意	下新篠津	31.50 ～ 32.00		0.50	32.00	9.82	11.82	12.40	S56	江別	江別市
旧-1	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	対雁	22.50 ～ 23.46		0.96	23.00	7.90	9.90	10.44		江別	江別市
旧-2	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	対雁	23.50 ～ 24.50		1.00	24.00	8.10	10.10	10.62		江別	江別市
旧-3	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	対雁	26.50 ～ 26.57		0.07	26.50	8.60	10.60	11.70		江別	江別市
旧 4	石狩川	左岸	旧川跡	○	要注意	江別市街	27.00 ～ 28.50		1.50	28.00	8.97	10.97	11.02		江別	江別市
旧-5	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	越後村	30.00 ～ 30.40		0.40	30.00	9.33	11.33	12.05	S37	江別	江別市
旧-6	石狩川	左岸	旧川跡	○	要注意	豊幌	33.00 ～ 36.50		3.50	35.00	10.50	12.50	13.29		江別	江別市
旧-7	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	当別太	17.00 ～ 17.50		0.50	17.50	6.74	8.74	9.63		札幌	江別市
旧-8	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	篠津	21.00 ～ 21.50		0.50	21.50	7.58	9.58	10.02		江別	江別市
旧 9	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	篠津	22.50 ～ 23.46		0.96	23.00	7.90	9.90	10.65		江別	江別市
旧-10	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	篠津	23.50 ～ 25.00		1.50	24.50	8.19	10.19	11.34		江別	江別市
旧-11	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	下新篠津	31.00 ～ 31.50		0.50	31.50	9.70	11.70	12.26		江別	江別市
重-1	石狩川	左岸	重点区間	○		対雁築堤	25.75 ～ 26.00		0.21	26.00	8.49	10.49	10.79		江別	江別市
重-2	石狩川	左岸	重点区間	○		江別市街築堤	27.75 ～ 28.25		0.53	28.00	8.97	10.97	11.02		江別	江別市
重 3	石狩川	左岸	重点区間	○		越後村築堤	29.25 ～ 29.75		0.69	29.50	9.26	11.26	11.93		江別	江別市
重-4	石狩川	左岸	重点区間	○		豊幌築堤	32.75 ～ 33.25		0.62	33.00	10.04	12.04	11.99		江別	江別市
重-5	石狩川	右岸	重点区間	○		下新篠津築堤	35.75 ～ 36.25		0.44	36.00	10.72	12.72	12.90		江別	江別市
越-1	豊平川	右岸	越水・溢水		B	対雁	0.80 ～ 1.00		0.20	1.00	6.92	8.92	9.16		札幌	江別市
越-2	豊平川	右岸	越水・溢水		B	米里	1.00 ～ 1.40		0.40	1.20	6.92	8.92	9.28		札幌	江別市
越 3	豊平川	右岸	越水・溢水	○	B	米里	1.60 ～ 3.00		1.40	2.40	6.92	8.92	9.63		札幌	江別市
越-4	豊平川	右岸	越水・溢水		B	米里	3.20 ～ 6.20		3.00	4.80	6.92	8.92	9.18		札幌	江別市
重-1	豊平川	右岸	重点区間	○		米里築堤	2.50 ～ 2.70		0.20	2.60	6.92	8.92	9.59		札幌	江別市

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越 1	千歳川	左岸	越水・溢水		B	江別市街築堤	0.20 ～ 0.56		0.36	0.40	9.06	11.06	11.00		江別	江別市
越-2	千歳川	左岸	越水・溢水		B	江別市街築堤	0.60 ～ 0.97		0.37	0.80	9.06	11.06	10.98		江別	江別市
越-3	千歳川	左岸	越水・溢水		B	上江別	1.00 ～ 1.09		0.09	1.00	9.06	11.06	11.72		江別	江別市
越-4	千歳川	左岸	越水・溢水		B	上江別	1.20 ～ 1.40		0.20	1.40	9.07	11.06	12.22		江別	江別市
越-5	千歳川	左岸	越水・溢水		B	上江別	1.60 ～ 3.80		2.20	2.80	9.08	11.06	11.70		江別	江別市
越 6	千歳川	左岸	越水・溢水		B	上江別	4.00 ～ 7.06		3.06	5.60	9.12	11.06	11.06		江別	江別市
越-7	千歳川	左岸	越水・溢水		B	東野幌	7.20 ～ 8.80		1.60	8.00	9.14	11.06	11.16		江別	江別市
越-8	千歳川	左岸	越水・溢水		A	東野幌	8.80 ～ 9.00		0.20	9.00	9.15	11.06	11.30		江別	江別市
越-9	千歳川	左岸	越水・溢水	○	B	東野幌	9.00 ～ 14.00		5.00	11.60	9.19	11.06	11.36		江別	江別市
越-10	千歳川	右岸	越水・溢水		B	江別太	1.00 ～ 1.09		0.09	1.00	9.06	11.06	12.00		江別	江別市
越 11	千歳川	右岸	越水・溢水		B	江別太	1.20 ～ 1.40		0.20	1.40	9.07	11.06	12.23		江別	江別市
越-12	千歳川	右岸	越水・溢水		B	江別太	2.40 ～ 3.80		1.40	3.20	9.09	11.06	10.98		江別	江別市
越-13	千歳川	右岸	越水・溢水		B	江別太	4.00 ～ 5.00		1.00	4.60	9.10	11.06	10.15		江別	江別市
越-14	千歳川	右岸	越水・溢水		B	江別太	5.00 ～ 5.20		0.20	5.20	9.11	11.06	10.06		江別	江別市
越-15	千歳川	右岸	越水・溢水	○	B	江別太	5.20 ～ 6.00		0.80	5.60	9.12	11.06	10.24		江別	江別市
堤 1	千歳川	左岸	堤体漏水		B	上江別	5.00 ～ 5.20		0.20	5.20	9.11	11.06	11.51		江別	江別市
堤-2	千歳川	左岸	堤体漏水		B	上江別	6.00 ～ 6.20		0.20	6.20	9.12	11.06	11.52		江別	江別市
堤-3	千歳川	左岸	堤体漏水		B	上江別	6.40 ～ 6.60		0.20	6.60	9.13	11.06	11.51		江別	江別市
堤-4	千歳川	左岸	堤体漏水		B	上江別	6.80 ～ 7.00		0.20	7.00	9.13	11.06	11.27		江別	江別市
堤-5	千歳川	右岸	堤体漏水		B	江別太	2.40 ～ 2.80		0.40	2.60	9.08	11.06	11.02		江別	江別市
衝 1	千歳川	左岸	水衝・洗掘		B	上江別	4.60 ～ 5.00		0.40	4.80	9.11	11.06	11.16		江別	江別市
工-1	千歳川	－	工作物		A	江別鉄道橋	0.97			1.00	9.06	11.06	11.72		江別	江別市
工-2	千歳川	－	工作物		B	東光橋	1.09			1.00	9.06	11.06	11.72		江別	江別市
工-3	千歳川	－	工作物		B	千歳川大橋	3.80			3.80	9.09	11.06	10.77		江別	江別市
工-4	千歳川	－	工作物		B	江南橋	7.06			7.00	9.13	11.06	11.27		江別	江別市,南幌町
破 1	千歳川	左岸	破堤跡		要注意	東野幌築堤	9.00			9.00	9.15	11.06	11.30	S37	江別	江別市
破-2	千歳川	左岸	破堤跡		要注意	東野幌築堤	9.60			9.60	9.16	11.06	11.54	S37	江別	江別市
破-3	千歳川	左岸	破堤跡		要注意	東野幌築堤	10.00			10.00	9.17	11.06	11.77	S37	江別	江別市
破-4	千歳川	左岸	破堤跡		要注意	東野幌築堤	12.00			12.00	9.20	11.06	11.66	S37	江別	江別市
破-5	千歳川	右岸	破堤跡		要注意	江別太築堤	4.00			4.00	9.10	11.06	10.62	S37	江別	江別市
旧 1	千歳川	左岸	旧川跡		要注意	上江別	1.20 ～ 2.00		0.80	1.60	9.07	11.06	11.96		江別	江別市
旧-2	千歳川	左岸	旧川跡		要注意	上江別	2.40 ～ 3.60		1.20	3.00	9.09	11.06	11.71		江別	江別市
旧-3	千歳川	左岸	旧川跡		要注意	東野幌	8.80 ～ 9.00		0.20	9.00	9.15	11.06	11.30		江別	江別市
旧-4	千歳川	左岸	旧川跡		要注意	東野幌	9.20 ～ 9.60		0.40	9.40	9.16	11.06	11.38		江別	江別市
旧-5	千歳川	左岸	旧川跡		要注意	東野幌	10.40 ～ 10.80		0.40	10.60	9.17	11.06	11.60		江別	江別市
旧 6	千歳川	左岸	旧川跡	○	要注意	東野幌	11.40 ～ 11.60		0.20	11.60	9.19	11.06	11.36		江別	江別市
旧-7	千歳川	左岸	旧川跡		要注意	東野幌	12.00 ～ 12.20		0.20	12.20	9.20	11.06	11.70		江別	江別市
旧-8	千歳川	左岸	旧川跡		要注意	東野幌	13.00 ～ 13.20		0.20	13.20	9.23	11.06	11.70		江別	江別市
旧-9	千歳川	右岸	旧川跡		要注意	江別太	1.20 ～ 2.20		1.00	1.80	9.07	11.06	12.29		江別	江別市
旧-10	千歳川	右岸	旧川跡		要注意	江別太	2.40 ～ 3.20		0.80	2.80	9.08	11.06	10.83		江別	江別市
旧 11	千歳川	右岸	旧川跡		要注意	江別太	3.40 ～ 3.80		0.40	3.60	9.09	11.06	11.34		江別	江別市
旧-12	千歳川	右岸	旧川跡		要注意	江別太	4.00 ～ 4.60		0.60	4.40	9.10	11.06	10.44		江別	江別市
重-1	千歳川	左岸	重点区間	○		東野幌築堤	11.50 ～ 11.70		0.18	11.60	9.19	11.06	11.36		江別	江別市
重-2	千歳川	右岸	重点区間	○		江別太築堤	5.30 ～ 5.50		0.17	5.40	9.11	11.06	10.10		江別	江別市

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越 1	夕張川	左岸	越水・溢水		B	左岸江別	2.00 ～ 2.25		0.25	2.25	9.78	11.78	12.59		江別	江別市
越-2	夕張川	左岸	越水・溢水		B	左岸江別	3.25 ～ 3.36		0.11	3.25	9.78	11.78	11.70		江別	江別市
越-3	夕張川	左岸	越水・溢水	○	B	左岸江別	3.50 ～ 5.25		1.75	4.50	9.89	11.78	12.36		江別	江別市
越-4	夕張川	右岸	越水・溢水		B	右岸江別	3.50 ～ 3.75		0.25	3.75	9.81	11.78	12.61		江別	江別市
工-1	夕張川	-	工作物		B	新夕張川橋梁（夕張川鉄道橋）	1.60			1.50	9.78	11.78	14.00		江別	江別市
工 2	夕張川		工作物		B	夕張川橋	3.36			3.25	9.78	11.78	11.70		江別	江別市
旧-1	夕張川	右岸	旧川跡		要注意	右岸江別	5.00 ～ 5.25		0.25	5.25	9.97	11.78	13.19		江別	江別市
重-1	夕張川	左岸	重点区間	○		左岸江別築堤	4.88 ～ 5.13		0.25	5.00	9.95	11.78	12.41		江別	江別市
重-2	夕張川	右岸	重点区間	○		右岸江別築堤	4.63 ～ 4.88		0.28	4.75	9.92	11.78	12.61		江別	江別市
越-1	厚別川	左岸	越水・溢水		B	厚別川築堤	0.54 ～ 1.80		1.24	1.20	6.92	8.92	9.15		札幌	江別市
越 2	厚別川	左岸	越水・溢水	○	B	厚別川築堤	2.00 ～ 4.60		3.18	3.40	6.92	8.92	9.43		札幌	江別市
越-3	厚別川	右岸	越水・溢水		B	厚別川築堤	0.46 ～ 4.40		4.06	2.40	6.92	8.92	9.05	S37	札幌	江別市
堤-1	厚別川	左岸	堤体漏水		B	厚別川築堤	0.80 ～ 1.40		0.59	1.20	6.92	8.92	9.15		札幌	江別市
基-1	厚別川	左岸	基礎地盤漏水		B	厚別川築堤	0.80 ～ 1.20		0.39	1.00	6.92	8.92	9.21		札幌	江別市
衝-1	厚別川	左岸	水衝・洗掘		B	厚別川築堤	4.30 ～ 4.70		0.40	4.60	7.18	8.92	9.50		札幌	江別市
工 1	厚別川		工作物		B	角山橋	2.03			2.00	6.92	8.92	11.43		札幌	江別市
工-2	厚別川	-	工作物	○	B	第2角山橋	2.98			3.00	6.92	8.92	9.06		札幌	江別市
施-1	厚別川	-	工事施工	○	要注意	第2角山橋	2.99			3.00	6.92	8.92	9.06		札幌	江別市
破-1	厚別川	右岸	破堤跡		要注意	厚別川築堤	2.00			2.00	6.92	8.92	9.25	S37	札幌	江別市
破-2	厚別川	右岸	破堤跡		要注意	厚別川築堤	2.60			2.60	6.92	8.92	9.56	S37	札幌	江別市
旧 1	厚別川	左岸	旧川跡		要注意	厚別川築堤	4.70 ～ 4.80		0.09	4.80	7.24	8.92	9.67		札幌	江別市
旧-2	厚別川	右岸	旧川跡		要注意	厚別川築堤	2.40 ～ 2.70		0.31	2.60	6.92	8.92	9.56	S37	札幌	江別市
重-1	厚別川	左岸	重点区間	○		厚別川築堤	2.90 ～ 3.10		0.20	3.00	6.92	8.92	9.06		札幌	江別市
重-2	厚別川	右岸	重点区間	○		厚別川築堤	4.50 ～ 4.52		0.02	4.60	7.18	8.92	-		札幌	江別市
越-1	篠津川	左岸	越水・溢水		B	篠津築堤	0.33 ～ 0.60		0.25	0.40	7.49	9.49	9.97		江別	江別市
越 2	篠津川	左岸	越水・溢水	○	B	篠津築堤	0.80 ～ 2.80		1.97	1.80	7.49	9.49	10.14		江別	江別市
越-3	篠津川	右岸	越水・溢水	○	B	当別太築堤	0.56 ～ 2.80		2.41	1.60	7.49	9.49	9.32		江別	江別市
堤-1	篠津川	左岸	堤体漏水		B	篠津築堤	0.40 ～ 2.20		1.70	1.40	7.49	9.49	10.18		江別	江別市
旧-1	篠津川	左岸	旧川跡		要注意	篠津築堤	0.33 ～ 0.40		0.07	0.40	7.49	9.49	9.97		江別	江別市
旧-2	篠津川	左岸	旧川跡	○	要注意	篠津築堤	2.20 ～ 2.60		0.42	2.40	7.49	9.49	10.03		江別	江別市
重 1	篠津川	左岸	重点区間	○		篠津築堤	2.30 ～ 2.50		0.21	2.40	7.49	9.49	10.03		江別	江別市
重-2	篠津川	右岸	重点区間	○		当別太築堤	2.30 ～ 2.50		0.18	2.40	7.49	9.49	9.12		江別	江別市
越-1	幌向川	左岸	越水・溢水		B	幌向川築堤	2.40 ～ 3.64		1.30	3.00	9.78	11.78	11.94		江別	江別市
越-2	幌向川	左岸	越水・溢水		B	幌向川上流築堤	3.77 ～ 4.08		0.31	4.00	9.86	11.78	12.10		江別	江別市
越-3	幌向川	右岸	越水・溢水		B	幌向川築堤	1.00 ～ 1.40		0.41	1.20	9.78	11.78	11.96		江別	江別市
越 4	幌向川	右岸	越水・溢水	○	B	幌向川築堤	2.60 ～ 3.80		1.21	3.20	9.78	11.78	11.58	S56	江別	江別市
越-5	幌向川	右岸	越水・溢水		B	幌向川上流築堤	3.80 ～ 4.07		0.27	4.00	9.86	11.78	12.19		江別	江別市
堤-1	幌向川	右岸	堤体漏水		B	幌向川築堤	1.40 ～ 1.60		0.20	1.60	9.78	11.78	12.38		江別	江別市
堤-2	幌向川	右岸	堤体漏水		B	幌向川築堤	2.00 ～ 2.20		0.20	2.20	9.78	11.78	12.20		江別	江別市
堤-3	幌向川	右岸	堤体漏水	○	B	幌向川築堤	3.00 ～ 3.60		0.61	3.40	9.78	11.78	11.57	S56	江別	江別市
工 1	幌向川		工作物		B	西5号橋	1.25			1.20	9.78	11.78	12.36		江別	江別市
工-2	幌向川	-	工作物		B	西3号橋	2.38			2.40	9.78	11.78	12.70		江別	江別市
工-3	幌向川	-	工作物	○	B	西1号橋	3.50			3.60	9.78	11.78	12.05		江別	江別市
破-1	幌向川	右岸	破堤跡		要注意	幌向川築堤	3.20			3.20	9.78	11.78	11.58	S56	江別	江別市
破-2	幌向川	右岸	破堤跡		要注意	幌向川築堤	3.30			3.40	9.78	11.78	11.57	S56	江別	江別市
旧 1	幌向川	右岸	旧川跡		要注意	幌向川築堤	2.90 ～ 3.00		0.10	3.00	9.78	11.78	12.26		江別	江別市
重-1	幌向川	左岸	重点区間	○		幌向川築堤	0.90 ～ 1.10		0.20	1.00	9.78	11.78	12.29		江別	江別市
重-2	幌向川	右岸	重点区間	○		幌向川築堤	3.40 ～ 3.50		0.10	3.40	9.78	11.78	11.57		江別	江別市