令和6年度　恵庭市　重要水防箇所調書（千歳川、漁川、島松川）

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	千歳川	左岸	越水・溢水		B	島松太	19.80 ～ 20.80		1.00	20.40	9.41	11.06	10.24		千歳川	恵庭市
越-2	千歳川	左岸	越水・溢水		B	島松太	20.80 ～ 21.80		1.00	21.40	9.44	11.06	10.60		千歳川	恵庭市
越-3	千歳川	左岸	越水・溢水	○	A	島松太	21.80 ～ 23.20		1.40	22.60	9.47	11.06	9.97		千歳川	恵庭市
越-4	千歳川	左岸	越水・溢水		B	島松太	23.20 ～ 23.40		0.20	23.40	9.48	11.06	10.42		千歳川	恵庭市
越 5	千歳川	左岸	越水・溢水		A	島松太	23.40 ～ 24.40		1.00	24.00	9.50	11.06	10.50		千歳川	恵庭市
越-6	千歳川	左岸	越水・溢水		B	島松太	24.40 ～ 24.60		0.20	24.60	9.51	11.06	10.39		千歳川	恵庭市
越-7	千歳川	左岸	越水・溢水		A	島松太	24.60 ～ 24.80		0.20	24.80	9.52	11.06	10.64		千歳川	恵庭市
越-8	千歳川	左岸	越水・溢水		B	島松太	24.80 ～ 26.00		1.20	25.40	9.53	11.06	10.78		千歳川	恵庭市
越-9	千歳川	左岸	越水・溢水		B	漁太	26.00 ～ 28.56		2.56	27.20	9.56	11.06	10.68		千歳川	恵庭市
越 10	千歳川	左岸	越水・溢水	○	A	漁太	28.80 ～ 29.00		0.20	29.00	9.59	11.06	11.42		千歳川	恵庭市
越-11	千歳川	左岸	越水・溢水		B	漁太	29.00 ～ 30.60		1.60	29.80	9.60	11.06	10.77		千歳川	恵庭市
基-1	千歳川	左岸	基礎地盤漏水		B	島松太	24.60 ～ 26.00		1.40	25.40	9.53	11.06	10.78		千歳川	恵庭市
基-2	千歳川	左岸	基礎地盤漏水		B	漁太	26.00 ～ 27.00		1.00	26.60	9.56	11.06	10.91		千歳川	恵庭市
基-3	千歳川	左岸	基礎地盤漏水		B	漁太	27.20 ～ 28.56		1.36	27.80	9.57	11.06	10.71		千歳川	恵庭市
基 4	千歳川	左岸	基礎地盤漏水	○	B	漁太	28.60 ～ 30.60		2.00	29.60	9.59	11.06	10.86		千歳川	恵庭市
衝-1	千歳川	左岸	水衝・洗掘		B	島松太	23.20 ～ 23.40		0.20	23.40	9.48	11.06	10.42		千歳川	恵庭市
工-1	千歳川	－	工作物		B	舞鶴橋	28.56			28.60	9.58	11.06	12.78		千歳川	恵庭市,長沼町
破-1	千歳川	左岸	破堤跡		要注意	漁太築堤	26.80			26.80	9.56	11.06	11.07	S37	千歳川	恵庭市
破-2	千歳川	左岸	破堤跡		要注意	漁太築堤	27.00			27.00	9.56	11.06	10.99	S37	千歳川	恵庭市
旧 1	千歳川	左岸	旧川跡		要注意	島松太	24.00 ～ 25.40		1.40	24.80	9.52	11.06	10.64		千歳川	恵庭市
旧-2	千歳川	左岸	旧川跡		要注意	島松太	25.60 ～ 26.00		0.40	25.80	9.55	11.06	10.85		千歳川	恵庭市
旧-3	千歳川	左岸	旧川跡		要注意	漁太	26.20 ～ 26.80		0.60	26.60	9.56	11.06	10.91		千歳川	恵庭市
重-1	千歳川	左岸	重点区間	○		島松太築堤	22.50 ～ 22.70		0.19	22.60	9.47	11.06	9.97		千歳川	恵庭市
重-2	千歳川	左岸	重点区間	○		漁太築堤	28.70 ～ 28.90		0.20	28.80	9.58	11.06	10.56		千歳川	恵庭市
越 1	漁川	左岸	越水・溢水		B	漁川左岸築堤	0.20 ～ 2.20		2.00	1.20	9.81	11.06	10.97		千歳川	恵庭市
越-2	漁川	左岸	越水・溢水		B		7.80 ～ 9.00		1.20	8.40	20.55	21.75	－		千歳川	恵庭市
越-3	漁川	左岸	越水・溢水		B		12.00 ～ 12.20		0.20	12.20	36.41	37.61	－		千歳川	恵庭市
越-4	漁川	左岸	越水・溢水		B		12.60 ～ 12.80		0.20	12.80	39.90	41.10	－		千歳川	恵庭市
越-5	漁川	左岸	越水・溢水	○	B		13.20 ～ 13.40		0.20	13.40	43.36	44.56	－		千歳川	恵庭市
越 6	漁川	左岸	越水・溢水	○	A		13.40 ～ 13.60		0.20	13.60	44.51	45.71			千歳川	恵庭市
越-7	漁川	右岸	越水・溢水		B	漁川左岸築堤	0.20 ～ 2.40		2.20	1.40	9.86	11.06	11.34		千歳川	恵庭市
越-8	漁川	右岸	越水・溢水		B	漁川左岸築堤	3.00 ～ 3.40		0.40	3.20	10.28	11.48	11.73		千歳川	恵庭市
越-9	漁川	右岸	越水・溢水		B		8.40 ～ 8.60		0.20	8.60	20.98	22.18	－		千歳川	恵庭市
越-10	漁川	右岸	越水・溢水	○	B		10.80 ～ 11.00		0.20	11.00	30.69	31.89	－		千歳川	恵庭市
越 11	漁川	右岸	越水・溢水		B		12.80 ～ 13.00		0.20	13.00	41.04	42.24			千歳川	恵庭市
越-12	漁川	右岸	越水・溢水		A		13.00 ～ 13.40		0.40	13.20	42.19	43.39	－		千歳川	恵庭市
越-13	漁川	右岸	越水・溢水	○	B		13.40 ～ 13.60		0.20	13.60	44.51	45.71	－		千歳川	恵庭市

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
堤 1	漁川	左岸	堤体漏水		B	漁川左岸築堤	4.90 ～ 6.80		1.90	5.80	13.89	15.09	17.19	S56	千歳川	恵庭市
堤-2	漁川	右岸	堤体漏水		B	漁川右岸築堤	0.15 ～ 1.40		1.25	0.80	9.72	11.06	11.04		千歳川	恵庭市
堤-3	漁川	右岸	堤体漏水		B	漁川右岸築堤	1.80 ～ 2.00		0.20	2.00	10.00	11.20	11.50		千歳川	恵庭市
堤-4	漁川	右岸	堤体漏水		B	漁川右岸築堤	3.20 ～ 3.40		0.20	3.40	10.32	11.52	11.69		千歳川	恵庭市
堤-5	漁川	右岸	堤体漏水		B	漁川右岸築堤	5.40 ～ 6.40		1.00	6.00	14.51	15.71	17.20		千歳川	恵庭市
基 1	漁川	右岸	基礎地盤漏水		B	漁川右岸築堤	5.20 ～ 6.40		1.24	5.80	13.89	15.09	16.84		千歳川	恵庭市
衝-1	漁川	左岸	水衝・洗掘		B	漁川左岸築堤	2.14 ～ 2.17		0.03	2.20	10.05	11.25	11.58		千歳川	恵庭市
衝-2	漁川	左岸	水衝・洗掘		B	漁川左岸築堤	3.13 ～ 3.36		0.24	3.20	10.28	11.48	13.29		千歳川	恵庭市
衝-3	漁川	左岸	水衝・洗掘		B	漁川左岸築堤	4.05 ～ 4.18		0.13	4.20	11.92	13.12	14.13		千歳川	恵庭市
衝-4	漁川	左岸	水衝・洗掘		B	漁川左岸築堤	4.60 ～ 4.83		0.24	4.80	12.66	13.86	15.16		千歳川	恵庭市
衝 5	漁川	左岸	水衝・洗掘		B	漁川左岸築堤	4.91 ～ 4.99		0.08	5.00	12.90	14.10	16.32		千歳川	恵庭市
衝-6	漁川	左岸	水衝・洗掘		B	漁川左岸築堤	5.00 ～ 5.08		0.08	5.00	12.90	14.10	16.32		千歳川	恵庭市
衝-7	漁川	左岸	水衝・洗掘		B	漁川左岸築堤	5.16 ～ 5.47		0.32	5.40	13.40	14.60	16.26		千歳川	恵庭市
衝-8	漁川	左岸	水衝・洗掘		B	漁川左岸築堤	6.74 ～ 6.86		0.13	6.80	17.13	18.33	19.55		千歳川	恵庭市
衝-9	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		8.08 ～ 8.19		0.11	8.20	20.13	21.33	-		千歳川	恵庭市
衝 10	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		8.26 ～ 8.48		0.22	8.40	20.55	21.75			千歳川	恵庭市
衝-11	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		8.96 ～ 9.04		0.08	9.00	21.86	23.06	-		千歳川	恵庭市
衝-12	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		9.64 ～ 9.74		0.10	9.60	24.66	25.86	-		千歳川	恵庭市
衝-13	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		10.02 ～ 10.46		0.44	10.20	27.27	28.47	-		千歳川	恵庭市
衝-14	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		10.56 ～ 10.74		0.18	10.60	28.96	30.16	-		千歳川	恵庭市
衝 15	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		10.76 ～ 11.00		0.24	10.80	29.77	30.97			千歳川	恵庭市
衝-16	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		11.26 ～ 11.29		0.03	11.20	31.54	32.74	-		千歳川	恵庭市
衝-17	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		11.36 ～ 11.44		0.08	11.40	32.37	33.57	-		千歳川	恵庭市
衝-18	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		12.08			12.00	35.29	36.49	-		千歳川	恵庭市
衝-19	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		12.82 ～ 12.95		0.13	12.80	39.90	41.10	-		千歳川	恵庭市
衝 20	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		13.05 ～ 13.22		0.17	13.20	42.19	43.39			千歳川	恵庭市
衝-21	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		13.29			13.20	42.19	43.39	-		千歳川	恵庭市
衝-22	漁川	左岸	水衝・洗掘		B		13.70			13.60	44.51	45.71	-		千歳川	恵庭市
衝-23	漁川	右岸	水衝・洗掘		B	漁川右岸築堤	0.82 ～ 0.84		0.02	0.80	9.72	11.06	11.04		千歳川	恵庭市
衝-24	漁川	右岸	水衝・洗掘		B	漁川右岸築堤	0.89 ～ 0.98		0.08	1.00	9.77	11.06	11.23		千歳川	恵庭市
衝 25	漁川	右岸	水衝・洗掘		B	漁川右岸築堤	2.56 ～ 2.71		0.19	2.60	10.14	11.34	12.01		千歳川	恵庭市
衝-26	漁川	右岸	水衝・洗掘		B	漁川右岸築堤	3.23 ～ 3.35		0.12	3.20	10.28	11.48	11.73		千歳川	恵庭市
衝-27	漁川	右岸	水衝・洗掘		B	漁川右岸築堤	3.50 ～ 3.95		0.46	3.80	10.63	11.83	13.35		千歳川	恵庭市
衝-28	漁川	右岸	水衝・洗掘		B	漁川右岸築堤	4.00 ～ 4.11		0.11	4.00	11.27	12.47	13.38		千歳川	恵庭市
衝-29	漁川	右岸	水衝・洗掘		B	漁川右岸築堤	4.91 ～ 4.98		0.07	5.00	12.90	14.10	15.83		千歳川	恵庭市
衝 30	漁川	右岸	水衝・洗掘		B	漁川右岸築堤	5.12 ～ 5.47		0.36	5.20	13.16	14.36	15.37		千歳川	恵庭市
衝-31	漁川	右岸	水衝・洗掘		B		8.09 ～ 8.19		0.10	8.20	20.13	21.33	-		千歳川	恵庭市
衝-32	漁川	右岸	水衝・洗掘		B		8.28 ～ 8.35		0.07	8.40	20.55	21.75	-		千歳川	恵庭市
衝-33	漁川	右岸	水衝・洗掘		B		10.56 ～ 10.74		0.18	10.60	28.96	30.16	-		千歳川	恵庭市
衝-34	漁川	右岸	水衝・洗掘	○	B		10.85 ～ 10.99		0.14	11.00	30.69	31.89	-		千歳川	恵庭市
衝 35	漁川	右岸	水衝・洗掘		B		11.24 ～ 11.29		0.05	11.20	31.54	32.74			千歳川	恵庭市
衝-36	漁川	右岸	水衝・洗掘		B		11.36 ～ 11.44		0.08	11.40	32.37	33.57	-		千歳川	恵庭市
衝-37	漁川	右岸	水衝・洗掘		B		13.70			13.60	44.51	45.71	-		千歳川	恵庭市
工-1	漁川	-	工作物		A	南12号漁川橋	0.89			0.80	9.72	11.06	11.10		千歳川	恵庭市
工-2	漁川	-	工作物		B	恵庭大橋	8.79			8.80	21.43	22.63	-		千歳川	恵庭市
工 3	漁川		工作物		B	黄金橋	9.16			9.20	22.31	23.51			千歳川	恵庭市
破-1	漁川	左岸	破堤跡		要注意	漁川左岸築堤	2.50			2.60	10.14	11.34	11.98	S56	千歳川	恵庭市

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
旧 1	漁川	左岸	旧川跡		要注意	漁川左岸築堤	1.47 ～ 1.56		0.07	1.60	9.91	11.11	11.38		千歳川	恵庭市
旧-2	漁川	左岸	旧川跡		要注意	漁川左岸築堤	1.77 ～ 1.84		0.07	1.80	9.95	11.15	11.59		千歳川	恵庭市
旧-3	漁川	左岸	旧川跡		要注意	漁川左岸築堤	2.49 ～ 2.54		0.05	2.60	10.14	11.34	11.98	S56	千歳川	恵庭市
旧-4	漁川	左岸	旧川跡		要注意	漁川左岸築堤	2.66 ～ 2.72		0.06	2.60	10.14	11.34	11.98		千歳川	恵庭市
旧-5	漁川	左岸	旧川跡		要注意	漁川左岸築堤	3.17 ～ 3.21		0.04	3.20	10.28	11.48	13.29		千歳川	恵庭市
旧 6	漁川	左岸	旧川跡		要注意	漁川左岸築堤	3.61 ～ 3.64		0.03	3.60	10.38	11.58	13.14		千歳川	恵庭市
旧-7	漁川	左岸	旧川跡		要注意	漁川左岸築堤	5.43 ～ 5.60		0.18	5.60	13.64	14.84	16.67		千歳川	恵庭市
旧-8	漁川	左岸	旧川跡		要注意	漁川左岸築堤	6.10 ～ 6.14		0.04	6.20	15.52	16.72	18.29		千歳川	恵庭市
旧-9	漁川	左岸	旧川跡		要注意	漁川左岸築堤	6.15 ～ 6.19		0.04	6.20	15.52	16.72	18.29		千歳川	恵庭市
旧-10	漁川	左岸	旧川跡		要注意	漁川左岸築堤	6.30 ～ 6.60		0.31	6.40	16.23	17.43	18.78		千歳川	恵庭市
旧 11	漁川	左岸	旧川跡		要注意		8.80 ～ 9.00		0.20	9.00	21.86	23.06			千歳川	恵庭市
旧-12	漁川	左岸	旧川跡		要注意		10.20 ～ 10.40		0.20	10.40	28.05	29.25	-		千歳川	恵庭市
旧-13	漁川	左岸	旧川跡		要注意		10.80 ～ 11.00		0.20	11.00	30.69	31.89	-		千歳川	恵庭市
旧-14	漁川	左岸	旧川跡		要注意		12.20 ～ 12.40		0.20	12.40	37.59	38.79	-		千歳川	恵庭市
旧-15	漁川	左岸	旧川跡	○	要注意		13.20 ～ 13.40		0.20	13.40	43.36	44.56	-		千歳川	恵庭市
旧 16	漁川	右岸	旧川跡		要注意	漁川右岸築堤	0.63 ～ 0.73		0.10	0.60	9.67	11.06	11.11		千歳川	恵庭市
旧-17	漁川	右岸	旧川跡		要注意	漁川右岸築堤	2.00 ～ 2.20		0.20	2.20	10.05	11.25	11.73		千歳川	恵庭市
旧-18	漁川	右岸	旧川跡		要注意	漁川右岸築堤	4.20 ～ 4.56		0.37	4.40	12.17	13.37	14.45		千歳川	恵庭市
旧-19	漁川	右岸	旧川跡		要注意	漁川右岸築堤	4.80 ～ 4.88		0.08	4.80	12.66	13.86	14.66		千歳川	恵庭市
旧-20	漁川	右岸	旧川跡		要注意	漁川右岸築堤	4.92 ～ 5.08		0.17	5.00	12.90	14.10	15.83		千歳川	恵庭市
旧 21	漁川	右岸	旧川跡		要注意	漁川右岸築堤	5.17 ～ 5.38		0.22	5.20	13.16	14.36	15.37		千歳川	恵庭市
旧-22	漁川	右岸	旧川跡		要注意	漁川右岸築堤	5.38 ～ 5.55		0.17	5.40	13.40	14.60	16.19		千歳川	恵庭市
旧-23	漁川	右岸	旧川跡		要注意	漁川右岸築堤	6.95 ～ 7.00		0.05	7.00	17.57	18.77	19.88		千歳川	恵庭市
旧-24	漁川	右岸	旧川跡		要注意		8.20 ～ 8.40		0.20	8.40	20.55	21.75	-		千歳川	恵庭市
旧-25	漁川	右岸	旧川跡		要注意		9.16 ～ 9.60		0.44	9.40	23.49	24.69	-		千歳川	恵庭市
旧 26	漁川	右岸	旧川跡		要注意		9.75 ～ 9.80		0.05	9.80	25.51	26.71			千歳川	恵庭市
旧-27	漁川	右岸	旧川跡		要注意		10.06 ～ 10.40		0.34	10.20	27.27	28.47	-		千歳川	恵庭市
旧-28	漁川	右岸	旧川跡		要注意		10.58 ～ 10.60		0.02	10.60	28.96	30.16	-		千歳川	恵庭市
旧-29	漁川	右岸	旧川跡		要注意		10.74 ～ 10.80		0.06	10.80	29.77	30.97	-		千歳川	恵庭市
旧-30	漁川	右岸	旧川跡	○	要注意		11.44 ～ 13.60		2.16	12.60	38.75	39.95	-		千歳川	恵庭市
重 1	漁川	左岸	重点区間	○			13.30 ～ 13.50		0.20	13.40	43.36	44.56			千歳川	恵庭市
重-2	漁川	右岸	重点区間	○			10.90 ～ 11.10		0.20	11.00	30.69	31.89	-		千歳川	恵庭市
重-3	漁川	右岸	重点区間	○			13.50 ～ 13.60		0.10	13.60	44.51	45.71	-		千歳川	恵庭市
越-1	島松川	右岸	越水・溢水		B	島松川右岸築堤	0.24 ～ 0.80		0.56	0.60	9.39	11.06	10.61		千歳川	恵庭市
越-2	島松川	右岸	越水・溢水		A	島松川右岸築堤	0.80 ～ 0.87		0.07	0.80	9.39	11.06	10.70		千歳川	恵庭市
工 1	島松川		工作物		A	南9号橋	0.87			0.80	9.39	11.06	10.57		千歳川	北広島市,恵庭市