令和6年度　石狩市　重要水防箇所調書（石狩川、茨戸川、真勲別川）

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標			箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	石狩川	左岸	越水・溢水		B	生振	12.00	～	12.50		0.50	12.50	5.69	7.69	8.47		札幌	石狩市
衝-1	石狩川	右岸	水衝・洗掘		B	矢臼場	6.00	～	8.50		2.50	7.50	4.65	6.65	7.70		札幌	石狩市
旧-1	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	石狩市街	5.50	～	6.00		0.50	6.00	4.13	6.13	7.11		札幌	石狩市
旧-2	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	生振	6.00	～	9.50		3.50	8.00	4.75	6.75	7.70		札幌	石狩市
旧 3	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	生振	12.00	～	12.50		0.50	12.50	5.69	7.69	8.47		札幌	石狩市
旧-4	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	矢臼場	3.00	～	5.47		2.47	4.00	3.27	5.27	－		札幌	石狩市
旧-5	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	矢臼場	5.50	～	6.00		0.50	6.00	4.13	6.13	－		札幌	石狩市
旧-6	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	矢臼場	6.50	～	7.00		0.50	7.00	4.55	6.55	7.39		札幌	石狩市
旧-7	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	矢臼場	7.50	～	8.00		0.50	8.00	4.75	6.75	7.66		札幌	石狩市
重 1	石狩川	左岸	重点区間	○			1.25	～	1.60		0.35	1.50	2.37	4.37			札幌	石狩市
重-2	石狩川	左岸	重点区間	○		石狩市街築堤	2.75	～	3.25		0.49	3.00	2.82	4.82	4.79		札幌	石狩市
越-1	茨戸川	左岸	越水・溢水		B	茨戸川下流築堤	9.10	～	9.60		0.43	9.40	1.72	3.22	2.90		札幌	石狩市
越-2	茨戸川	左岸	越水・溢水		B	茨戸川下流築堤	10.20	～	10.50		0.26	10.40	1.72	3.22	2.44		札幌	石狩市
堤-1	茨戸川	左岸	堤体漏水		B	茨戸川下流築堤	0.57	～	2.40		1.48	1.40	1.72	3.22	3.94		札幌	石狩市
堤 2	茨戸川	左岸	堤体漏水		B	茨戸川下流築堤	3.00	～	3.20		0.16	3.20	1.72	3.22	3.56		札幌	石狩市
堤-3	茨戸川	右岸	堤体漏水		B	茨戸川下流築堤	0.57	～	1.40		0.85	1.00	1.72	3.22	3.95		札幌	石狩市
堤-4	茨戸川	右岸	堤体漏水		B	茨戸川下流築堤	1.80	～	3.80		1.89	2.80	1.72	3.22	3.76		札幌	石狩市
堤-5	茨戸川	右岸	堤体漏水		B	茨戸川下流築堤	5.40	～	10.47		5.36	8.00	1.72	3.22	3.93		札幌	石狩市
堤-6	茨戸川	右岸	堤体漏水		B	茨戸川上流築堤	10.47	～	10.80		0.31	10.60	1.72	3.22	3.90		札幌	石狩市
旧 1	茨戸川	左岸	旧川跡		要注意	茨戸川下流築堤	1.80	～	2.40		0.49	2.20	1.72	3.22	3.73		札幌	石狩市
旧-2	茨戸川	右岸	旧川跡		要注意	茨戸川下流築堤	5.60	～	10.47		5.15	8.00	1.72	3.22	3.93		札幌	石狩市
旧-3	茨戸川	右岸	旧川跡		要注意	茨戸川上流築堤	10.47	～	11.20		0.68	10.80	1.72	3.22	3.95		札幌	石狩市
旧-4	茨戸川	右岸	旧川跡		要注意	茨戸川上流築堤	13.00	～	15.30		2.12	14.20	1.72	3.22	3.95		札幌	石狩市
旧-5	茨戸川	右岸	旧川跡		要注意		15.30	～	15.40		0.10	15.40	1.72	3.22	－		札幌	石狩市
旧 6	茨戸川	右岸	旧川跡		要注意		16.60	～	16.80		0.21	16.80	1.72	3.22			札幌	石狩市
越-1	真勲別川	左岸	越水・溢水		B	真勲別川左岸築堤	0.60	～	1.13		0.73	0.80	1.72	3.22	3.05		札幌	石狩市
堤-1	真勲別川	左岸	堤体漏水		B	真勲別川左岸築堤	0.54	～	1.00		0.66	0.80	1.72	3.22	3.05		札幌	石狩市
堤-2	真勲別川	右岸	堤体漏水		B	真勲別川右岸築堤	0.25	～	2.00		1.58	1.20	1.72	3.22	3.63	S56	札幌	石狩市
破-1	真勲別川	右岸	破堤跡		要注意	真勲別川右岸築堤	0.90					1.00	1.72	3.22	3.87	S56	札幌	石狩市
破 2	真勲別川	右岸	破堤跡		要注意	真勲別川右岸築堤	2.00					2.00	1.72	3.22	5.36	S56	札幌	石狩市
旧-1	真勲別川	左岸	旧川跡		要注意	真勲別川左岸築堤	0.54	～	1.13		0.79	0.80	1.72	3.22	3.05		札幌	石狩市
旧-2	真勲別川	左岸	旧川跡		要注意		1.13	～	1.40		0.30	1.20	1.72	3.22	－		札幌	石狩市
旧-3	真勲別川	右岸	旧川跡		要注意	真勲別川右岸築堤	0.80	～	1.60		0.71	1.20	1.72	3.22	3.63	S56	札幌	石狩市