令和6年度　三笠市　重要水防箇所調書（幾春別川）

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標			箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	幾春別川	左岸	越水・溢水		B	山付区間	19.80	～	20.40		0.60	20.20	31.19	32.39	32.63		岩見沢	三笠市
越-2	幾春別川	左岸	越水・溢水		A	山付区間	21.60	～	22.20		0.60	22.00	34.57	35.77	-		岩見沢	三笠市
越-3	幾春別川	左岸	越水・溢水		B	山付区間	22.60	～	22.80		0.20	22.80	36.44	37.64	-		岩見沢	三笠市
越-4	幾春別川	左岸	越水・溢水		B	-	22.80	～	23.00		0.20	23.00	36.91	38.11	-		岩見沢	三笠市
越 5	幾春別川	左岸	越水・溢水	○	B	幾春別川上流	23.00	～	23.34		0.34	23.20	37.36	38.56	38.68		岩見沢	三笠市
越-6	幾春別川	左岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	23.40	～	23.72		0.32	23.60	38.29	39.49	39.66		岩見沢	三笠市
越-7	幾春別川	左岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	23.80	～	24.00		0.20	24.00	39.22	40.42	-		岩見沢	三笠市
越-8	幾春別川	左岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	24.80	～	25.13		0.32	25.00	41.99	43.19	42.83		岩見沢	三笠市
越-9	幾春別川	左岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	25.20	～	25.40		0.20	25.40	43.22	44.42	44.41		岩見沢	三笠市
越 10	幾春別川	左岸	越水・溢水	○	B	幾春別川上流	25.60	～	26.00		0.40	25.80	44.45	45.65	44.36		岩見沢	三笠市
越-11	幾春別川	左岸	越水・溢水	○	A	幾春別川上流	26.00	～	26.20		0.20	26.20	45.68	46.88	45.16		岩見沢	三笠市
越-12	幾春別川	左岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	26.20	～	26.40		0.20	26.40	46.27	47.47	-		岩見沢	三笠市
越-13	幾春別川	左岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	26.60	～	26.80		0.20	26.80	47.50	48.70	-		岩見沢	三笠市
越-14	幾春別川	左岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	26.80	～	27.01		0.21	27.00	48.12	49.32	-		岩見沢	三笠市
越 15	幾春別川	左岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	27.20	～	27.40		0.20	27.40	49.34	50.54			岩見沢	三笠市
越-16	幾春別川	左岸	越水・溢水	○	B	幾春別川上流	27.40	～	27.60		0.20	27.60	49.96	51.16	-		岩見沢	三笠市
越-17	幾春別川	左岸	越水・溢水	○	A	幾春別川上流	27.60	～	27.80		0.20	27.80	50.57	51.77	-		岩見沢	三笠市
越-18	幾春別川	左岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	28.00	～	28.20		0.20	28.20	51.79	52.99	-		岩見沢	三笠市
越-19	幾春別川	左岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	28.20	～	28.40		0.20	28.40	52.41	53.61	-		岩見沢	三笠市
越 20	幾春別川	左岸	越水・溢水	○	A	幾春別川上流	29.00	～	29.55		0.55	29.20	54.99	56.19			岩見沢	三笠市
越-21	幾春別川	左岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	29.60	～	29.71		0.11	29.60	56.63	57.83	-		岩見沢	三笠市
越-22	幾春別川	左岸	越水・溢水		A	山付区間	30.60	～	30.80		0.20	30.80	61.19	62.39	-		岩見沢	三笠市
越-23	幾春別川	左岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	30.80	～	31.09		0.29	31.00	62.21	63.41	-		岩見沢	三笠市
越-24	幾春別川	左岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	31.20	～	31.40		0.20	31.40	63.58	64.78	-		岩見沢	三笠市
越 25	幾春別川	左岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	31.60	～	31.63		0.03	31.60	64.37	65.57			岩見沢	三笠市
越-26	幾春別川	左岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	31.80	～	32.12		0.32	32.00	65.90	67.10	-		岩見沢	三笠市
越-27	幾春別川	左岸	越水・溢水	○	B	幾春別川上流	33.00	～	33.20		0.20	33.20	77.62	78.82	-		岩見沢	三笠市
越-28	幾春別川	左岸	越水・溢水	○	A	幾春別川上流	33.20	～	33.31		0.11	33.20	77.62	78.82	-		岩見沢	三笠市
越-29	幾春別川	左岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	33.40	～	33.52		0.12	33.40	78.91	80.11	-		岩見沢	三笠市
越 30	幾春別川	右岸	越水・溢水		B		16.00	～	16.44		0.44	16.20	24.09	25.29			岩見沢	三笠市
越-31	幾春別川	右岸	越水・溢水		B	-	17.00	～	17.20		0.20	17.20	27.06	28.26	-		岩見沢	三笠市
越-32	幾春別川	右岸	越水・溢水		A	-	17.60	～	17.71		0.11	17.60	27.63	28.83	-		岩見沢	三笠市
越-33	幾春別川	右岸	越水・溢水		B	-	19.80	～	20.73		0.93	20.20	31.19	32.39	32.49		岩見沢	三笠市
越-34	幾春別川	右岸	越水・溢水		B	-	20.80	～	20.89		0.09	20.80	31.99	33.19	33.29		岩見沢	三笠市
越 35	幾春別川	右岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	21.00	～	22.20		1.20	21.60	33.64	34.84	34.54		岩見沢	三笠市
越-36	幾春別川	右岸	越水・溢水	○	B	幾春別川上流	22.40	～	23.33		0.93	22.80	36.44	37.64	37.45		岩見沢	三笠市
越-37	幾春別川	右岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	23.40	～	23.72		0.32	23.60	38.29	39.49	39.31		岩見沢	三笠市
越-38	幾春別川	右岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	23.80	～	25.13		1.33	24.40	40.15	41.35	41.60		岩見沢	三笠市
越-39	幾春別川	右岸	越水・溢水	○	A	幾春別川上流	26.00	～	26.80		0.80	26.40	46.27	47.47	-		岩見沢	三笠市
越 40	幾春別川	右岸	越水・溢水	○	B	幾春別川上流	26.80	～	27.00		0.20	27.00	48.12	49.32			岩見沢	三笠市
越-41	幾春別川	右岸	越水・溢水	○	A	-	27.20	～	27.40		0.20	27.40	49.34	50.54	-		岩見沢	三笠市
越-42	幾春別川	右岸	越水・溢水	○	A	幾春別川上流	27.40	～	27.80		0.40	27.60	49.96	51.16	-		岩見沢	三笠市
越-43	幾春別川	右岸	越水・溢水		A	-	28.20	～	28.60		0.40	28.40	52.41	53.61	-		岩見沢	三笠市
越-44	幾春別川	右岸	越水・溢水	○	B	-	29.60	～	29.71		0.11	29.60	56.63	57.83	-		岩見沢	三笠市
越 45	幾春別川	右岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	29.80	～	29.84		0.04	29.80	57.33	58.53			岩見沢	三笠市
越-46	幾春別川	右岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	30.00	～	30.80		0.80	30.40	59.64	60.84	-		岩見沢	三笠市
越-47	幾春別川	右岸	越水・溢水		B	幾春別川上流	31.20	～	31.40		0.20	31.40	63.58	64.78	-		岩見沢	三笠市
越-48	幾春別川	右岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	31.40	～	31.63		0.23	31.60	64.37	65.57	-		岩見沢	三笠市

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越 49	幾春別川	右岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	31.80 ～ 32.00		0.20	32.00	65.90	67.10			岩見沢	三笠市
越-50	幾春別川	右岸	越水・溢水		A	-	32.00 ～ 32.12		0.12	32.00	65.90	67.10	-		岩見沢	三笠市

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越 51	幾春別川	右岸	越水・溢水		B		32.20 ～ 32.80		0.60	32.60	68.30	69.50			岩見沢	三笠市
越-52	幾春別川	右岸	越水・溢水	○	B	幾春別川上流	33.00 ～ 33.31		0.31	33.20	77.62	78.82	-		岩見沢	三笠市
越-53	幾春別川	右岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	33.40 ～ 33.52		0.12	33.40	78.91	80.11	-		岩見沢	三笠市
越-54	幾春別川	右岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	33.60 ～ 33.72		0.12	33.60	80.15	81.35	-		岩見沢	三笠市
越-55	幾春別川	右岸	越水・溢水		A	幾春別川上流	33.80 ～ 34.00		0.20	34.00	82.70	83.90	-		岩見沢	三笠市
堤 1	幾春別川	左岸	堤体漏水		B	幾春別川上流	18.00 ～ 18.60		0.60	18.40	28.69	29.89	30.09		岩見沢	三笠市
堤-2	幾春別川	左岸	堤体漏水		B	幾春別川上流	18.80 ～ 19.00		0.20	19.00	29.50	30.70	31.09		岩見沢	三笠市
堤-3	幾春別川	左岸	堤体漏水		B	幾春別川上流	19.20 ～ 19.60		0.40	19.40	30.06	31.26	31.41		岩見沢	三笠市
堤-4	幾春別川	左岸	堤体漏水		B	幾春別川上流	20.00 ～ 20.20		0.20	20.20	31.19	32.39	32.63		岩見沢	三笠市
堤-5	幾春別川	左岸	堤体漏水	○	B	幾春別川上流	23.00 ～ 23.33		0.33	23.20	37.36	38.56	38.68		岩見沢	三笠市
堤 6	幾春別川	左岸	堤体漏水		B	幾春別川上流	23.60 ～ 23.72		0.12	23.60	38.29	39.49	39.66		岩見沢	三笠市
堤-7	幾春別川	右岸	堤体漏水		B	幾春別川上流	18.00 ～ 18.40		0.40	18.20	28.42	29.62	29.82		岩見沢	三笠市
堤-8	幾春別川	右岸	堤体漏水		B	幾春別川上流	19.40 ～ 19.80		0.40	19.60	30.33	31.53	31.68		岩見沢	三笠市
堤-9	幾春別川	右岸	堤体漏水		B	幾春別川上流	20.00 ～ 20.60		0.60	20.40	31.46	32.66	32.66		岩見沢	三笠市
堤-10	幾春別川	右岸	堤体漏水		B	幾春別川上流	21.20 ～ 22.20		1.00	21.80	34.10	35.30	35.16		岩見沢	三笠市
堤 11	幾春別川	右岸	堤体漏水	○	B	幾春別川上流	22.60 ～ 23.20		0.60	23.00	36.91	38.11	37.70		岩見沢	三笠市
堤-12	幾春別川	右岸	堤体漏水		B	幾春別川上流	23.80 ～ 24.20		0.40	24.00	39.22	40.42	40.48		岩見沢	三笠市
工-1	幾春別川	-	工作物		B	萱野橋	17.71			17.80	27.89	29.09	-		岩見沢	三笠市
工-2	幾春別川	-	工作物		B	新本郷橋	22.20			22.20	35.03	36.23	-		岩見沢	三笠市
工-3	幾春別川	-	工作物		B	三笠山橋	23.33			23.40	37.83	39.03	40.20		岩見沢	三笠市
工 4	幾春別川		工作物		A	三笠水管橋	23.72			23.80	38.76	39.96			岩見沢	三笠市
工-5	幾春別川	-	工作物		B	青山橋	25.13			25.20	42.60	43.80	46.35		岩見沢	三笠市
工-6	幾春別川	-	工作物		B	清松橋	27.02			27.00	48.12	49.32	-		岩見沢	三笠市
工-7	幾春別川	-	工作物		B	中央橋	27.81			27.80	50.57	51.77	-		岩見沢	三笠市
工-8	幾春別川	-	工作物		A	清藤橋	28.92			29.00	54.26	55.46	-		岩見沢	三笠市
工 9	幾春別川		工作物	○	A	奔幌内橋	29.55			29.60	56.63	57.83			岩見沢	三笠市
工-10	幾春別川	-	工作物		A	春光水管橋	29.84			29.80	57.33	58.53	-		岩見沢	三笠市
工-11	幾春別川	-	工作物		B	弥生吊橋	31.09			31.00	62.21	63.41	-		岩見沢	三笠市
工-12	幾春別川	-	工作物		A	堀川水管橋	31.63			31.60	64.37	65.57	-		岩見沢	三笠市
工-13	幾春別川	-	工作物		B	幾春別橋	33.31			33.40	78.91	80.11	-		岩見沢	三笠市
工 14	幾春別川		工作物		B	新幾春別橋	33.37			33.40	78.91	80.11			岩見沢	三笠市
工-15	幾春別川	-	工作物		B	川向水管橋	33.52			33.60	80.15	81.35	-		岩見沢	三笠市
工-16	幾春別川	-	工作物		B	錦橋	33.72			33.80	81.42	82.62	-		岩見沢	三笠市
旧-1	幾春別川	左岸	旧川跡	○	要注意	幾春別川上流	17.80 ～ 18.80		1.00	18.40	28.69	29.89	30.09		岩見沢	三笠市
旧-2	幾春別川	左岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	19.00 ～ 19.14		0.14	19.00	29.50	30.70	31.09		岩見沢	三笠市
旧 3	幾春別川	左岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	19.20 ～ 19.60		0.40	19.40	30.06	31.26	31.41		岩見沢	三笠市
旧-4	幾春別川	左岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	24.60 ～ 25.13		0.52	24.80	41.37	42.57	-		岩見沢	三笠市
旧-5	幾春別川	左岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	26.20 ～ 26.40		0.20	26.40	46.27	47.47	-		岩見沢	三笠市
旧-6	幾春別川	左岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	28.20 ～ 28.40		0.20	28.40	52.41	53.61	-		岩見沢	三笠市
旧-7	幾春別川	右岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	18.00 ～ 18.80		0.80	18.40	28.69	29.89	30.19		岩見沢	三笠市
旧 8	幾春別川	右岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	19.00 ～ 19.14		0.14	19.00	29.50	30.70	31.12		岩見沢	三笠市
旧-9	幾春別川	右岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	19.20 ～ 19.60		0.40	19.40	30.06	31.26	31.26		岩見沢	三笠市
旧-10	幾春別川	右岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	19.80 ～ 20.73		0.93	20.20	31.19	32.39	32.49		岩見沢	三笠市

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
旧 11	幾春別川	右岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	20.80 ～ 20.91		0.11	20.80	31.99	33.19	33.29		岩見沢	三笠市
旧-12	幾春別川	右岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	21.00 ～ 21.20		0.20	21.20	32.70	33.90	33.86		岩見沢	三笠市
旧-13	幾春別川	右岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	21.40 ～ 21.80		0.40	21.60	33.64	34.84	34.54		岩見沢	三笠市
旧-14	幾春別川	右岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	22.00 ～ 22.21		0.21	22.20	35.03	36.23	35.85		岩見沢	三笠市
旧-15	幾春別川	右岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	22.40 ～ 22.60		0.20	22.60	35.97	37.17	36.96		岩見沢	三笠市
旧 16	幾春別川	右岸	旧川跡	○	要注意	幾春別川上流	22.80 ～ 23.20		0.40	23.00	36.91	38.11	37.70		岩見沢	三笠市
旧-17	幾春別川	右岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	23.40 ～ 23.71		0.31	23.60	38.29	39.49	39.31		岩見沢	三笠市
旧-18	幾春別川	右岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	23.80 ～ 24.80		1.00	24.40	40.15	41.35	41.60		岩見沢	三笠市
旧-19	幾春別川	右岸	旧川跡		要注意	幾春別川上流	25.20 ～ 25.60		0.40	25.40	43.22	44.42	44.95		岩見沢	三笠市
重-1	幾春別川	左岸	重点区間	○			17.50 ～ 17.70		0.20	17.60	27.63	28.83	-		岩見沢	三笠市
重 2	幾春別川	左岸	重点区間	○		幾春別川上流築堤	17.77 ～ 17.90		0.13	17.80	27.89	29.09			岩見沢	三笠市
重-3	幾春別川	左岸	重点区間	○		幾春別川上流築堤	23.10 ～ 23.30		0.28	23.20	37.36	38.56	38.68		岩見沢	三笠市
重-4	幾春別川	左岸	重点区間	○		幾春別川上流築堤	25.70 ～ 25.90		0.17	25.80	44.45	45.65	44.36		岩見沢	三笠市
重-5	幾春別川	左岸	重点区間	○		幾春別川上流築堤	25.99 ～ 26.10		0.18	26.00	45.05	46.25	44.67		岩見沢	三笠市
重-6	幾春別川	左岸	重点区間	○		幾春別川上流築堤	27.50 ～ 27.70		0.19	27.60	49.96	51.16	-		岩見沢	三笠市
重 7	幾春別川	左岸	重点区間	○		幾春別川上流築堤	29.30 ～ 29.50		0.15	29.40	55.81	57.01			岩見沢	三笠市
重-8	幾春別川	左岸	重点区間	○		幾春別川上流築堤	33.10 ～ 33.30		0.21	33.20	77.62	78.82	-		岩見沢	三笠市
重-9	幾春別川	右岸	重点区間	○		幾春別川上流築堤	22.70 ～ 22.90		0.20	22.80	36.44	37.64	37.45		岩見沢	三笠市
重-10	幾春別川	右岸	重点区間	○		幾春別川上流築堤	26.70 ～ 26.88		0.15	26.80	47.50	48.70	-		岩見沢	三笠市
重-11	幾春別川	右岸	重点区間	○		幾春別川上流築堤	27.30 ～ 27.50		0.23	27.40	49.34	50.54	-		岩見沢	三笠市
重 12	幾春別川	右岸	重点区間	○			28.70 ～ 28.90		0.20	28.80	53.65	54.85			岩見沢	三笠市
重-13	幾春別川	右岸	重点区間	○			29.50 ～ 29.70		0.20	29.60	56.63	57.83	-		岩見沢	三笠市
重-14	幾春別川	右岸	重点区間	○		幾春別川上流築堤	33.10 ～ 33.30		0.21	33.20	77.62	78.82	-		岩見沢	三笠市