令和７年度 南富良野町 重要水防箇所調書（空知川）

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	空知川上流	左岸	越水・溢水		B	-	88.60 ～ 88.80		0.20	88.80	236.97	238.47	-		空知川	南富良野町
越-2	空知川上流	左岸	越水・溢水		B	-	89.80 ～ 90.20		0.40	90.00	241.48	242.98	-		空知川	南富良野町
越-3	空知川上流	左岸	越水・溢水		A	-	100.00 ～ 101.03		1.03	101.00	291.97	293.47	-		空知川	南富良野町
越 4	空知川上流	右岸	越水・溢水		A	東栄	88.60 ～ 88.90		0.30	88.80	236.97	238.47			空知川	南富良野町
越-5	空知川上流	右岸	越水・溢水		A	東栄	89.00 ～ 89.20		0.20	89.20	238.42	239.92	-		空知川	南富良野町
越-6	空知川上流	右岸	越水・溢水		B	東栄	89.20 ～ 89.60		0.40	89.40	239.20	240.70	-		空知川	南富良野町
越-7	空知川上流	右岸	越水・溢水	○	A	東栄	89.60 ～ 89.80		0.20	89.80	240.77	242.27	-		空知川	南富良野町
越-8	空知川上流	右岸	越水・溢水	○	B	東栄	89.80 ～ 90.10		0.30	90.00	241.48	242.98	-		空知川	南富良野町
越 9	空知川上流	右岸	越水・溢水		A	東栄	90.20 ～ 90.60		0.40	90.40	243.00	244.50			空知川	南富良野町
越-10	空知川上流	右岸	越水・溢水		B	東栄	90.60 ～ 91.00		0.40	90.80	244.61	246.11	-		空知川	南富良野町
越-11	空知川上流	右岸	越水・溢水		A	-	100.00 ～ 101.03		1.03	101.00	291.97	293.47	-		空知川	南富良野町
工-1	空知川上流	-	工作物		B	旧下金山橋	88.90			89.00	237.64	239.14	-		空知川	南富良野町
工-2	空知川上流	-	工作物		B	東栄橋	90.10			90.00	241.48	242.98	-		空知川	南富良野町
旧 1	空知川上流	右岸	旧川跡	○	要注意	東栄	89.50 ～ 90.10		0.60	89.80	240.77	242.27			空知川	南富良野町
重-1	空知川上流	右岸	重点区間	○		東栄築堤	89.70 ～ 89.90		0.20	89.80	240.77	242.27	-		空知川	南富良野町
越-1	空知川幾寅	左岸	越水・溢水		B	幾寅	0.75 ～ 1.25		0.50	1.00	351.86	353.06	353.46		空知川	南富良野町
越-2	空知川幾寅	左岸	越水・溢水	○	B	幾寅	1.50 ～ 1.75		0.25	1.75	355.43	356.63	356.60		空知川	南富良野町
越-3	空知川幾寅	左岸	越水・溢水	○	A	幾寅	1.75 ～ 2.00		0.25	2.00	356.62	357.82	357.95		空知川	南富良野町
越 4	空知川幾寅	左岸	越水・溢水		B	幾寅	2.00 ～ 2.50		0.50	2.25	357.81	359.01	359.50		空知川	南富良野町
破-1	空知川幾寅	左岸	破堤跡		要注意	-	1.00			1.00	351.86	353.06	353.46	H28	空知川	南富良野町
破-2	空知川幾寅	左岸	破堤跡	○	要注意	-	1.75			1.75	355.43	356.63	356.60	H28	空知川	南富良野町
旧-1	空知川幾寅	左岸	旧川跡		要注意	幾寅	0.25 ～ 0.50		0.25	0.50	349.60	350.80	350.90		空知川	南富良野町
旧-2	空知川幾寅	左岸	旧川跡	○	要注意	幾寅	1.50 ～ 2.00		0.50	1.75	355.43	356.63	356.60		空知川	南富良野町
重 1	空知川幾寅	左岸	重点区間	○		幾寅築堤	1.70 ～ 1.80		0.09	1.75	355.43	356.63	356.60	H28	空知川	南富良野町
重-2	空知川幾寅	右岸	重点区間	○			0.95 ～ 1.05		0.13	1.00	351.86	353.06	-		空知川	南富良野町