令和5年度　長沼町　重要水防箇所調書(嶮淵川)

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	嶮淵川	左岸	越水・溢水		B	嶮淵川左岸築堤	0.19 ～ 0.40		0.21	0.20	9.58	11.06	11.73		千歳川	長沼町
越-2	嶮淵川	左岸	越水・溢水		A	嶮淵川左岸築堤	0.40 ～ 0.60		0.20	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-3	嶮淵川	左岸	越水・溢水		B	嶮淵川左岸築堤	0.60 ～ 0.80		0.20	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-4	嶮淵川	左岸	越水・溢水		A	嶮淵川左岸築堤	0.80 ～ 1.20		0.40	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-5	嶮淵川	左岸	越水・溢水		B	嶮淵川左岸築堤	1.20 ～ 1.60		0.40	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-6	嶮淵川	左岸	越水・溢水		A	嶮淵川左岸築堤	1.60 ～ 1.80		0.20	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-7	嶮淵川	左岸	越水・溢水		B	嶮淵川左岸築堤	2.00 ～ 2.20		0.20	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-8	嶮淵川	左岸	越水・溢水		A	嶮淵川左岸築堤	2.20 ～ 2.40		0.20	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-9	嶮淵川	左岸	越水・溢水		A	嶮淵川左岸築堤	2.60 ～ 3.00		0.40	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-10	嶮淵川	左岸	越水・溢水		B	嶮淵川左岸築堤	3.00 ～ 3.80		0.80	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-11	嶮淵川	左岸	越水・溢水		A	嶮淵川左岸築堤	3.80 ～ 4.00		0.20	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-12	嶮淵川	左岸	越水・溢水		B	嶮淵川左岸築堤	4.00 ～ 4.40		0.40	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-13	嶮淵川	左岸	越水・溢水		A	嶮淵川左岸築堤	4.40 ～ 4.80		0.40	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-14	嶮淵川	左岸	越水・溢水		B	嶮淵川左岸築堤	4.80 ～ 5.00		0.20	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-15	嶮淵川	左岸	越水・溢水	○	A	嶮淵川左岸築堤	5.00 ～ 5.20		0.20	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-16	嶮淵川	左岸	越水・溢水	○	B	嶮淵川左岸築堤	5.20 ～ 5.78		0.58	2.20	9.67	11.06	10.66		千歳川	長沼町
越-17	嶮淵川	右岸	越水・溢水		B	嶮淵川右岸築堤	0.00 ～ 0.60		0.60	2.20	9.67	11.06	10.54		千歳川	長沼町
越-18	嶮淵川	右岸	越水・溢水		A	嶮淵川右岸築堤	0.60 ～ 0.80		0.20	2.20	9.67	11.06	10.54		千歳川	長沼町
越-19	嶮淵川	右岸	越水・溢水		B	嶮淵川右岸築堤	0.80 ～ 1.00		0.20	2.20	9.67	11.06	10.54		千歳川	長沼町
越-20	嶮淵川	右岸	越水・溢水		A	嶮淵川右岸築堤	1.00 ～ 1.20		0.20	2.20	9.67	11.06	10.54		千歳川	長沼町
越-21	嶮淵川	右岸	越水・溢水		B	嶮淵川右岸築堤	1.20 ～ 1.40		0.20	2.20	9.67	11.06	10.54		千歳川	長沼町
越-22	嶮淵川	右岸	越水・溢水		A	嶮淵川右岸築堤	1.40 ～ 1.80		0.40	2.20	9.67	11.06	10.54		千歳川	長沼町
越-23	嶮淵川	右岸	越水・溢水		A	嶮淵川右岸築堤	2.00 ～ 2.20		0.20	2.20	9.67	11.06	10.54		千歳川	長沼町
越-24	嶮淵川	右岸	越水・溢水		B	嶮淵川右岸築堤	2.20 ～ 2.40		0.20	4.20	9.80	11.06	11.50		千歳川	長沼町
越-25	嶮淵川	右岸	越水・溢水		A	嶮淵川右岸築堤	2.60 ～ 3.40		0.80	5.00	9.87	11.06	9.06		千歳川	長沼町
越-26	嶮淵川	右岸	越水・溢水		B	嶮淵川右岸築堤	3.40 ～ 4.60		1.20	0.20	9.58	11.06	11.88		千歳川	長沼町
越-27	嶮淵川	右岸	越水・溢水		A	嶮淵川右岸築堤	4.60 ～ 5.20		0.60	2.00	9.66	11.06	12.34		千歳川	長沼町
越-28	嶮淵川	右岸	越水・溢水		B	嶮淵川右岸築堤	5.20 ～ 6.01		0.81	4.20	9.80	11.06	11.50		千歳川	長沼町
堤-1	嶮淵川	左岸	堤体漏水		B	嶮淵川左岸築堤	0.20 ～ 1.20		1.01	0.80	9.61	11.06	10.62		千歳川	長沼町
堤-2	嶮淵川	左岸	堤体漏水		B	嶮淵川左岸築堤	1.40 ～ 3.60		2.21	2.60	9.69	11.06	13.13		千歳川	長沼町
堤-3	嶮淵川	右岸	堤体漏水		B	嶮淵川右岸築堤	0.00 ～ 0.20		0.20	0.20	9.58	11.06	11.88		千歳川	長沼町
堤-4	嶮淵川	右岸	堤体漏水		B	嶮淵川右岸築堤	0.40 ～ 2.40		1.98	1.40	9.63	11.06	11.52		千歳川	長沼町
堤-5	嶮淵川	右岸	堤体漏水		B	嶮淵川右岸築堤	2.60 ～ 3.60		0.99	3.20	9.73	11.06	10.36		千歳川	長沼町
衝-1	嶮淵川	左岸	水衝・洗掘		B	嶮淵川左岸築堤	0.40			0.40	9.59	11.06	10.63		千歳川	長沼町
工-1	嶮淵川	－	工作物		B	舞鶴小橋	0.22			0.20	9.58	11.06	11.73		千歳川	長沼町
工-2	嶮淵川	－	工作物		B	東4線橋	1.47			1.40	9.63	11.06	10.64		千歳川	長沼町
工-3	嶮淵川	－	工作物		B	ポンユウ橋	2.03			2.00	9.66	11.06	12.00		千歳川	長沼町
工-4	嶮淵川	－	工作物		B	嶮淵川橋	2.58			2.60	9.69	11.06	13.13		千歳川	長沼町
工-5	嶮淵川	－	工作物		B	繁殖橋（道）	3.66			3.60	9.75	11.06	10.71		千歳川	長沼町
旧-1	嶮淵川	左岸	旧川跡		要注意	嶮淵川左岸築堤	0.80 ～ 1.00		0.20	1.00	9.62	11.06	10.54		千歳川	長沼町
旧-2	嶮淵川	左岸	旧川跡		要注意	嶮淵川左岸築堤	1.80 ～ 2.00		0.20	2.00	9.66	11.06	12.00		千歳川	長沼町
旧-3	嶮淵川	左岸	旧川跡		要注意	嶮淵川左岸築堤	2.50 ～ 3.26		0.76	2.80	9.71	11.06	10.53		千歳川	長沼町
旧-4	嶮淵川	左岸	旧川跡		要注意	嶮淵川左岸築堤	5.37 ～ 5.67		0.31	5.60	9.92	11.06	10.73		千歳川	長沼町
旧-5	嶮淵川	右岸	旧川跡		要注意	嶮淵川右岸築堤	0.60 ～ 0.80		0.20	0.80	9.61	11.06	10.47		千歳川	長沼町
旧-6	嶮淵川	右岸	旧川跡		要注意	嶮淵川右岸築堤	1.90 ～ 2.20		0.30	2.00	9.66	11.06	12.34		千歳川	長沼町
旧-7	嶮淵川	右岸	旧川跡		要注意	嶮淵川右岸築堤	2.52 ～ 3.21		0.68	2.80	9.71	11.06	10.12		千歳川	長沼町
重-1	嶮淵川	左岸	重点区間	○		嶮淵川左岸築堤	5.10 ～ 5.30		0.20	5.20	9.88	11.06	10.47		千歳川	長沼町