令和5年度　奈井江町　重要水防箇所調書（奈井江川）

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	奈井江川	左岸	越水・溢水		B	奈井江川左岸築堤	0.43 ～ 1.75		1.38	1.00	20.01	22.01	22.68		滝川	奈井江町
越-2	奈井江川	左岸	越水・溢水		B	奈井江川左岸築堤	1.90 ～ 2.40		0.53	2.20	20.01	22.01	22.29		滝川	奈井江町
越-3	奈井江川	左岸	越水・溢水	○	A	奈井江川左岸築堤	2.40 ～ 2.80		0.43	2.60	20.01	22.01	21.88		滝川	奈井江町
越-4	奈井江川	左岸	越水・溢水	○	B	奈井江川左岸築堤	2.80 ～ 3.41		0.65	3.20	20.01	22.01	22.65		滝川	奈井江町
越-5	奈井江川	右岸	越水・溢水	○	B	奈井江川右岸築堤	0.50 ～ 3.41		2.83	2.00	20.01	22.01	22.55		滝川	奈井江町
堤-1	奈井江川	左岸	堤体漏水		B	奈井江川左岸築堤	0.43 ～ 1.75		1.38	1.00	20.01	22.01	22.68		滝川	奈井江町
堤-2	奈井江川	左岸	堤体漏水	○	B	奈井江川左岸築堤	1.90 ～ 3.40		1.60	2.60	20.01	22.01	21.88		滝川	奈井江町
堤-3	奈井江川	右岸	堤体漏水		B	奈井江川右岸築堤	0.50 ～ 2.20		1.65	1.40	20.01	22.01	22.47		滝川	奈井江町
基-1	奈井江川	左岸	基礎地盤漏水	○	B	奈井江川左岸築堤	1.90 ～ 3.41		1.61	2.60	20.01	22.01	21.88		滝川	奈井江町
衝-1	奈井江川	左岸	水衝・洗掘		B	奈井江川左岸築堤	0.80 ～ 1.40		0.64	1.20	20.01	22.01	22.65		滝川	奈井江町
衝-2	奈井江川	左岸	水衝・洗掘	○	B	奈井江川左岸築堤	2.70 ～ 2.80		0.11	2.80	20.01	22.01	21.65		滝川	奈井江町
衝-3	奈井江川	右岸	水衝・洗掘		B	奈井江川右岸築堤	1.60 ～ 1.80		0.19	1.80	20.01	22.01	22.66		滝川	奈井江町
衝-4	奈井江川	右岸	水衝・洗掘		B	奈井江川右岸築堤	2.60 ～ 2.90		0.29	2.80	20.01	22.01	22.82		滝川	奈井江町
工-1	奈井江川	－	工作物	○	A	吾妻橋	3.40			3.40	20.01	22.01	22.36		滝川	奈井江町
破-1	奈井江川	右岸	破堤跡		要注意	奈井江川右岸築堤	1.50			1.60	20.01	22.01	22.88		滝川	奈井江町
旧-1	奈井江川	左岸	旧川跡		要注意	奈井江川左岸築堤	0.60 ～ 1.20		0.64	1.00	20.01	22.01	22.68		滝川	奈井江町
旧-2	奈井江川	右岸	旧川跡		要注意	奈井江川右岸築堤	0.50 ～ 3.20		2.63	1.80	20.01	22.01	22.66		滝川	奈井江町
重-1	奈井江川	左岸	重点区間	○		奈井江川左岸築堤	2.70 ～ 2.90		0.21	2.80	20.01	22.01	21.65		滝川	奈井江町
重-2	奈井江川	右岸	重点区間	○		奈井江川右岸築堤	3.30 ～ 3.41		0.11	3.40	20.01	22.01	22.22		滝川	奈井江町