令和6年度　南幌町　重要水防箇所調書（千歳川、旧夕張川、夕張川）

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標			箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	千歳川	右岸	越水・溢水		B	江別太上流	6.00	～	6.20		0.20	6.20	9.12	11.06	10.16		江別	南幌町
越-2	千歳川	右岸	越水・溢水		A	江別太上流	6.20	～	6.60		0.40	6.40	9.12	11.06	10.08		江別	南幌町
越-3	千歳川	右岸	越水・溢水		B	江別太上流	6.60	～	7.06		0.46	6.80	9.13	11.06	10.59		江別	南幌町
越-4	千歳川	右岸	越水・溢水		B	南幌	7.20	～	8.00		0.80	7.60	9.14	11.06	11.53		江別	南幌町
越 5	千歳川	右岸	越水・溢水		B	南幌	8.00	～	8.60		0.60	8.40	9.15	11.06	9.99		江別	南幌町
越-6	千歳川	右岸	越水・溢水	○	B	南幌	8.60	～	14.00		5.40	11.40	9.19	11.06	11.65		江別	南幌町
越-7	千歳川	右岸	越水・溢水		B	南幌	14.00	～	15.24		1.24	14.60	9.26	11.06	11.15		江別	南幌町
越-8	千歳川	右岸	越水・溢水	○	B	南幌	15.40	～	17.00		1.60	16.20	9.30	11.06	12.02		千歳川	南幌町
越-9	千歳川	右岸	越水・溢水	○	B	舞鶴	17.00	～	17.71		0.71	17.40	9.33	11.06	11.24		千歳川	南幌町
堤 1	千歳川	右岸	堤体漏水		B	江別太上流	6.00	～	6.60		0.60	6.40	9.12	11.06	10.08	S37	江別	南幌町
堤-2	千歳川	右岸	堤体漏水		B	江別太上流	6.80	～	7.06		0.26	7.00	9.13	11.06	10.27	S37	江別	南幌町
堤-3	千歳川	右岸	堤体漏水		B	南幌	15.00	～	15.24		0.24	15.20	9.28	11.06	11.44		千歳川	南幌町
堤-4	千歳川	右岸	堤体漏水		B	南幌	15.40	～	15.60		0.20	15.60	9.29	11.06	10.68		千歳川	南幌町
堤-5	千歳川	右岸	堤体漏水		B	南幌	15.80	～	16.20		0.40	16.00	9.30	11.06	10.62		千歳川	南幌町
堤 6	千歳川	右岸	堤体漏水		B	南幌	16.40	～	16.60		0.20	16.60	9.31	11.06	10.64		千歳川	南幌町
堤-7	千歳川	右岸	堤体漏水	○	B	南幌	16.80	～	17.00		0.20	17.00	9.32	11.06	10.59		千歳川	南幌町
基-1	千歳川	右岸	基礎地盤漏水		B	南幌	10.80	～	11.40		0.60	11.20	9.18	11.06	10.95		千歳川	南幌町
衝-1	千歳川	右岸	水衝・洗掘		B	南幌	15.20	～	15.60		0.40	15.40	9.28	11.06	11.11		千歳川	南幌町
工-1	千歳川	-	工作物		B	江南橋	7.06					7.00	9.13	11.06	11.27		江別	江別市,南幌町
工 2	千歳川		工作物		B	広幌橋	15.24					15.20	9.28	11.06			千歳川	北広島市,南幌町
破-1	千歳川	右岸	破堤跡		要注意	江別太上流築堤	6.00					6.00	9.12	11.06	10.43	S37	江別	南幌町
破-2	千歳川	右岸	破堤跡		要注意	江別太上流築堤	6.60					6.60	9.13	11.06	11.21	S37	江別	南幌町
旧-1	千歳川	右岸	旧川跡		要注意	江別太上流	6.20	～	6.60		0.40	6.40	9.12	11.06	10.08		江別	南幌町
旧-2	千歳川	右岸	旧川跡		要注意	南幌	7.60	～	8.60		1.00	8.20	9.15	11.06	10.06		江別	南幌町
旧 3	千歳川	右岸	旧川跡	○	要注意	南幌	8.80	～	10.40		1.60	9.60	9.16	11.06	10.38		江別	南幌町
旧-4	千歳川	右岸	旧川跡		要注意	南幌	10.60	～	13.20		2.60	12.00	9.20	11.06	10.95		江別	南幌町
旧-5	千歳川	右岸	旧川跡		要注意	南幌	13.40	～	14.00		0.60	13.80	9.24	11.06	11.73		千歳川	南幌町
旧-6	千歳川	右岸	旧川跡		要注意	南幌	14.00	～	14.20		0.20	14.20	9.25	11.06	11.77		千歳川	南幌町
旧-7	千歳川	右岸	旧川跡		要注意	南幌	14.40	～	14.80		0.40	14.60	9.26	11.06	11.15		千歳川	南幌町
旧 8	千歳川	右岸	旧川跡		要注意	南幌	15.00	～	15.20		0.20	15.20	9.28	11.06	11.44		千歳川	南幌町
旧-9	千歳川	右岸	旧川跡		要注意	南幌	15.40	～	16.40		1.00	16.00	9.30	11.06	10.62		千歳川	南幌町
旧-10	千歳川	右岸	旧川跡	○	要注意	南幌	16.60	～	17.00		0.40	16.80	9.32	11.06	10.57		千歳川	南幌町
重-1	千歳川	右岸	重点区間	○		南幌築堤	8.70	～	8.90		0.17	8.80	9.15	11.06	11.73		江別	南幌町
重-2	千歳川	右岸	重点区間	○		南幌築堤	16.90	～	17.10		0.00	17.00	9.32	11.06	10.59		千歳川	南幌町

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標			箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越 1	夕張川	左岸	越水・溢水		B	左岸南幌	5.25	～	5.50		0.25	5.50	10.00	11.78	13.57		江別	南幌町
越-2	夕張川	左岸	越水・溢水	○	B	左岸南幌	5.75	～	6.40		0.65	6.00	10.06	11.78	12.75		江別	南幌町
越-3	夕張川	左岸	越水・溢水		B	左岸南幌	6.50	～	7.50		1.00	7.00	10.17	11.78	13.35		江別	南幌町
越-4	夕張川	右岸	越水・溢水	○	B	右岸南幌	6.00	～	6.40		0.40	6.25	10.09	11.78	13.12		江別	南幌町
越-5	夕張川	右岸	越水・溢水		B	右岸南幌	6.50	～	6.75		0.25	6.75	10.14	11.78	14.09		江別	南幌町
工 1	夕張川		工作物		B	栗幌橋	6.40					6.50	10.11	11.78	13.34		江別	南幌町
旧-1	夕張川	左岸	旧川跡		要注意	左岸南幌	5.25	～	5.75		0.50	5.50	10.00	11.78	13.57		江別	南幌町
旧-2	夕張川	左岸	旧川跡		要注意	左岸南幌	7.50	～	9.25		1.75	8.50	13.66	15.17	16.16		江別	南幌町
旧-3	夕張川	左岸	旧川跡		要注意	左岸南幌	9.50	～	10.00		0.50	9.75	14.77	16.27	18.67		江別	南幌町
旧-4	夕張川	左岸	旧川跡		要注意	左岸南幌	10.25	～	10.50		0.25	10.50	15.15	16.65	18.42		江別	南幌町
旧 5	夕張川	左岸	旧川跡	○	要注意	左岸長沼	11.00	～	12.25		1.25	11.75	15.78	17.28	19.63		江別	南幌町
旧-6	夕張川	左岸	旧川跡		要注意	左岸南幌	7.25	～	7.50		0.25	7.50	11.34	12.92	14.74		江別	南幌町
旧-7	夕張川	右岸	旧川跡		要注意	右岸南幌	8.00	～	8.75		0.75	8.50	13.66	15.17	16.35		江別	南幌町
旧-8	夕張川	右岸	旧川跡	○	要注意	右岸栗沢	10.25	～	11.00		0.75	10.75	15.27	16.77	17.99		江別	南幌町
重-1	夕張川	左岸	重点区間	○		左岸南幌築堤	5.88	～	6.13		0.26	6.00	10.06	11.78	12.75		江別	南幌町
重 2	夕張川	右岸	重点区間	○		右岸江別築堤	5.88	～	6.13		0.25	6.00	10.06	11.78	12.75		江別	南幌町
越-1	旧夕張川	右岸	越水・溢水	○	B	旧夕張川右岸築堤	0.35	～	3.20		2.85	1.80	9.32	11.06	10.60		千歳川	南幌町
堤 1	旧夕張川	右岸	堤体漏水		B	旧夕張川右岸築堤	0.35	～	0.40		0.05	0.40	9.32	11.06	10.75		千歳川	南幌町
堤-2	旧夕張川	右岸	堤体漏水	○	B	旧夕張川右岸築堤	0.80	～	2.80		2.00	1.80	9.32	11.06	10.60		千歳川	南幌町
衝-1	旧夕張川	右岸	水衝・洗掘		B	旧夕張川右岸築堤	2.03					2.00	9.32	11.06	10.67		千歳川	南幌町
工-1	旧夕張川	－	工作物	○	B	幌長橋	1.30					1.40	9.32	11.06	10.60		千歳川	長沼町,南幌町
旧-1	旧夕張川	右岸	旧川跡	○	要注意	旧夕張川右岸築堤	1.20	～	1.40		0.20	1.40	9.32	11.06	10.47		千歳川	南幌町
重 1	旧夕張川	右岸	重点区間	○		旧夕張川右岸築堤	1.30	～	1.50		0.20	1.40	9.32	11.06	10.47		千歳川	南幌町