## 令和6年度　札幌市　重要水防箇所調書

| No. | 河川名 | 左右岸 | 種　別 | 重点区間 | 重要度 | 築堤名 | 距離標 | 箇所 | 延長 | 位置 | 計画高水位 | 計画築堤高 | 現況堤防高 | 既往災害 | 事務所 | 市町村名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越-1 | 石狩川 | 左岸 | 越水・溢水 | ○ | B | 篠路 | 12.50 ～ 14.50 | | 2.00 | 13.50 | 5.90 | 7.90 | 8.42 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-2 | 石狩川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 篠路 | 15.00 ～ 15.02 | | 0.02 | 15.00 | 6.21 | 8.21 | 8.71 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-3 | 石狩川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 篠路 | 16.00 ～ 17.50 | | 1.50 | 17.00 | 6.64 | 8.64 | 9.24 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-1 | 石狩川 | － | 工作物 | | B | 札幌大橋 | 14.52 | | | 14.50 | 6.11 | 8.11 | 10.51 | | 札幌 | 札幌市,当別町 |
| 工 2 | 石狩川 | | 工作物 | ○ | B | 石狩川鉄道橋 | 15.02 | | | 15.00 | 6.21 | 8.21 | 8.71 | | 札幌 | 札幌市,当別町 |
| 旧-1 | 石狩川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 篠路 | 12.50 ～ 13.50 | | 1.00 | 13.00 | 5.80 | 7.80 | 8.42 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-2 | 石狩川 | 左岸 | 旧川跡 | ○ | 要注意 | 篠路 | 14.00 ～ 14.52 | | 0.52 | 14.50 | 6.11 | 8.11 | 10.51 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-3 | 石狩川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 篠路 | 15.00 ～ 15.02 | | 0.02 | 15.00 | 6.21 | 8.21 | 8.71 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-4 | 石狩川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 篠路 | 15.50 ～ 16.00 | | 0.50 | 16.00 | 6.43 | 8.43 | 9.05 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧 5 | 石狩川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 篠路 | 16.50 ～ 17.00 | | 0.50 | 17.00 | 6.64 | 8.64 | 9.24 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-1 | 豊平川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 雁来 | 1.40 ～ 2.20 | | 0.80 | 1.80 | 6.92 | 8.92 | 9.83 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-2 | 豊平川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 雁来 | 2.40 ～ 6.60 | | 4.20 | 4.60 | 6.92 | 8.92 | 9.45 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-3 | 豊平川 | 左岸 | 越水・溢水 | ○ | B | 雁来 | 6.80 ～ 8.98 | | 2.18 | 7.80 | 8.45 | 9.95 | 10.33 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-4 | 豊平川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 雁来 | 9.00 ～ 9.40 | | 0.40 | 9.20 | 9.83 | 11.33 | 11.49 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越 5 | 豊平川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 雁来 | 9.80 ～ 10.60 | | 0.80 | 10.20 | 10.83 | 12.33 | 12.38 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-6 | 豊平川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 雁来 | 11.00 ～ 11.25 | | 0.25 | 11.20 | 11.83 | 13.33 | 13.72 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-7 | 豊平川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 雁来 | 11.40 ～ 11.80 | | 0.40 | 11.60 | 12.24 | 13.74 | 13.77 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-8 | 豊平川 | 右岸 | 越水・溢水 | ○ | B | 米里上流 | 6.20 ～ 6.89 | | 0.69 | 6.60 | 7.23 | 8.93 | 9.73 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-9 | 豊平川 | 右岸 | 越水・溢水 | ○ | B | 米里上流 | 7.00 ～ 8.98 | | 1.98 | 8.00 | 8.65 | 10.15 | 10.66 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越 10 | 豊平川 | 右岸 | 越水・溢水 | | B | 米里上流 | 9.00 ～ 9.60 | | 0.60 | 9.40 | 10.03 | 11.53 | 11.89 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-11 | 豊平川 | 右岸 | 越水・溢水 | | B | 米里上流 | 9.80 ～ 10.00 | | 0.20 | 10.00 | 10.63 | 12.13 | 12.51 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-12 | 豊平川 | 右岸 | 越水・溢水 | | B | 米里上流 | 10.20 ～ 10.40 | | 0.20 | 10.40 | 11.03 | 12.53 | 12.98 | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤-1 | 豊平川 | 左岸 | 堤体漏水 | | B | 雁来 | 4.20 ～ 4.40 | | 0.20 | 4.40 | 6.92 | 8.92 | 9.58 | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤-2 | 豊平川 | 左岸 | 堤体漏水 | | B | 雁来 | 4.60 ～ 4.80 | | 0.20 | 4.80 | 6.92 | 8.92 | 9.54 | | 札幌 | 札幌市 |
| 衝 1 | 豊平川 | 左岸 | 水衝・洗掘 | | B | 雁来 | 2.20 ～ 3.00 | | 0.80 | 2.60 | 6.92 | 8.92 | 9.69 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-1 | 豊平川 | － | 工作物 | ○ | B | 雁来大橋 | 6.89 | | | 6.80 | 7.43 | 8.93 | 9.74 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-2 | 豊平川 | － | 工作物 | | B | 豊水大橋(下流側) | 8.98 | | | 9.00 | 9.62 | 11.12 | 10.97 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-3 | 豊平川 | － | 工作物 | | B | 環状北大橋 | 10.61 | | | 10.60 | 11.23 | 12.73 | 14.36 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-4 | 豊平川 | － | 工作物 | | B | 北13条大橋 | 11.25 | | | 11.20 | 11.83 | 13.33 | 13.72 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工 5 | 豊平川 | | 工作物 | | B | 上白石橋 | 12.02 | | | 12.00 | 12.61 | 14.11 | 15.14 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-6 | 豊平川 | － | 工作物 | | B | 苗穂鉄道橋(下流側) | 12.08 | | | 12.00 | 12.61 | 14.11 | 15.14 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-7 | 豊平川 | － | 工作物 | | B | 苗穂鉄道橋(上流側) | 12.09 | | | 12.00 | 12.61 | 14.11 | 15.14 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-8 | 豊平川 | － | 工作物 | | B | 南一条大橋 (下流側) | 14.09 | | | 14.00 | 17.83 | 19.33 | 20.42 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-9 | 豊平川 | － | 工作物 | | B | 南一条大橋 (上流側) | 14.10 | | | 14.20 | 18.70 | 20.20 | 21.45 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工 10 | 豊平川 | | 工作物 | | B | 南22条大橋 | 17.76 | | | 17.80 | 41.74 | 43.24 | 44.96 | | 札幌 | 札幌市 |
| 破-1 | 豊平川 | 左岸 | 破堤跡 | | 要注意 | 雁来築堤 | 2.40 | | | 2.40 | 6.92 | 8.92 | 9.67 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-1 | 豊平川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 雁来 | 2.00 ～ 3.20 | | 1.20 | 2.60 | 6.92 | 8.92 | 9.69 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-2 | 豊平川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 雁来 | 3.40 ～ 4.00 | | 0.60 | 3.80 | 6.92 | 8.92 | 9.68 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-3 | 豊平川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 豊平川左岸上流 | 12.20 ～ 12.47 | | 0.27 | 12.40 | 13.27 | 14.77 | 16.18 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧 4 | 豊平川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 豊平川左岸上流 | 12.60 ～ 13.02 | | 0.42 | 12.80 | 13.96 | 15.46 | 17.81 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-5 | 豊平川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 豊平川左岸上流 | 13.20 ～ 13.40 | | 0.20 | 13.40 | 15.75 | 17.25 | 18.10 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-6 | 豊平川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 豊平川左岸上流 | 18.60 ～ 18.80 | | 0.20 | 18.80 | 48.88 | 50.38 | 50.98 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-7 | 豊平川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 藻岩下 | 18.80 ～ 19.20 | | 0.40 | 19.00 | 50.26 | 51.76 | 53.29 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-8 | 豊平川 | 左岸 | 旧川跡 | ○ | 要注意 | 藻岩下 | 19.60 ～ 19.80 | | 0.20 | 19.80 | 55.80 | 57.30 | 58.54 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧 9 | 豊平川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 藻岩下 | 20.20 ～ 20.39 | | 0.19 | 20.20 | 58.56 | 60.06 | 62.74 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-10 | 豊平川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 藻岩下 | 20.40 ～ 20.75 | | 0.35 | 20.60 | 61.35 | 62.85 | 64.46 | | 札幌 | 札幌市 |

| No. | 河川名 | 左右岸 | 種　別 | 重点区間 | 重要度 | 築堤名 | 距離標 | 箇所 | 延長 | 位置 | 計画高水位 | 計画築堤高 | 現況堤防高 | 既往災害 | 事務所 | 市町村名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 11 | 豊平川 | 右岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 豊平川右岸上流 | 14.80 ～ 15.12 | | 0.32 | 15.00 | 23.67 | 25.17 | 25.53 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-12 | 豊平川 | 右岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 豊平川右岸上流 | 16.00 ～ 16.60 | | 0.60 | 16.40 | 32.61 | 34.11 | 34.83 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-13 | 豊平川 | 右岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 豊平川右岸上流 | 17.60 ～ 17.76 | | 0.16 | 17.60 | 40.41 | 41.91 | 42.56 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-14 | 豊平川 | 右岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 豊平川右岸上流 | 17.80 ～ 18.00 | | 0.20 | 18.00 | 43.10 | 44.60 | 46.04 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-15 | 豊平川 | 右岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 豊平川右岸上流 | 18.40 ～ 19.00 | | 0.60 | 18.80 | 48.88 | 50.38 | 52.09 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧 16 | 豊平川 | 右岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 豊平川右岸上流 | 19.40 ～ 19.60 | | 0.20 | 19.60 | 54.42 | 55.92 | 56.70 | | 札幌 | 札幌市 |
| 重-1 | 豊平川 | 左岸 | 重点区間 | ○ | | 雁来築堤 | 6.90 ～ 7.10 | | 0.16 | 7.00 | 7.63 | 9.13 | 9.35 | | 札幌 | 札幌市 |
| 重-2 | 豊平川 | 左岸 | 重点区間 | ○ | | 藻岩下築堤 | 19.70 ～ 19.90 | | 0.20 | 19.80 | 55.80 | 57.30 | 58.54 | | 札幌 | 札幌市 |
| 重-3 | 豊平川 | 右岸 | 重点区間 | ○ | | 米里上流築堤 | 6.70 ～ 6.90 | | 0.20 | 6.80 | 7.43 | 8.93 | 9.64 | | 札幌 | 札幌市 |
| 重-4 | 豊平川 | 右岸 | 重点区間 | ○ | | 米里上流築堤 | 7.70 ～ 7.90 | | 0.36 | 7.80 | 8.45 | 9.95 | 10.54 | | 札幌 | 札幌市 |
| 重 5 | 豊平川 | 右岸 | 重点区間 | ○ | | 真駒内築堤 | 19.70 ～ 19.90 | | 0.21 | 19.80 | 55.80 | 57.30 | 58.52 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-1 | 茨戸川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 茨戸川上流築堤 | 11.33 ～ 12.80 | | 1.57 | 12.00 | 1.72 | 3.22 | 2.85 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-2 | 茨戸川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 茨戸川上流築堤 | 14.00 ～ 14.50 | | 0.29 | 14.20 | 1.72 | 3.22 | - | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-3 | 茨戸川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 茨戸川上流築堤 | 14.60 ～ 14.90 | | 0.48 | 14.80 | 1.72 | 3.22 | 2.97 | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤-1 | 茨戸川 | 左岸 | 堤体漏水 | | B | 茨戸川上流築堤 | 12.60 ～ 12.80 | | 0.18 | 12.80 | 1.72 | 3.22 | 2.99 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧 1 | 茨戸川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 茨戸川上流築堤 | 11.60 ～ 11.80 | | 0.24 | 11.80 | 1.72 | 3.22 | 2.72 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-2 | 茨戸川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | | 19.40 ～ 19.80 | | 0.42 | 19.60 | 1.72 | 3.22 | - | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤-1 | 伏籠川 | 左岸 | 堤体漏水 | | B | 伏籠川築堤 | 0.42 ～ 1.60 | | 1.07 | 1.00 | 1.98 | 2.78 | 3.40 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-1 | 伏籠川 | - | 工作物 | | B | 伏籠川橋梁 | 2.40 | | | 2.40 | 2.43 | 3.23 | 4.29 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-1 | 伏籠川 | 右岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 伏籠川築堤 | 1.20 ～ 1.60 | | 0.33 | 1.40 | 2.11 | 2.91 | 3.37 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越 1 | 創成川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 創成川築堤 | 2.00 ～ 2.40 | | 0.41 | 2.20 | 2.64 | 3.44 | 3.26 | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤-1 | 創成川 | 左岸 | 堤体漏水 | | B | 創成川築堤 | 1.60 ～ 4.20 | | 2.68 | 3.00 | 3.04 | 3.84 | 4.06 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-1 | 創成川 | - | 工作物 | | B | 茨戸耕北橋 | 0.65 | | | 0.60 | 2.04 | 2.84 | 3.17 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-2 | 創成川 | - | 工作物 | | B | 上茨戸中間橋 | 1.53 | | | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 3.73 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-3 | 創成川 | - | 工作物 | | B | 北5番橋 | 2.02 | | | 2.00 | 2.54 | 3.34 | 3.40 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工 4 | 創成川 | | 工作物 | | B | 横新道橋 | 2.09 | | | 2.00 | 2.54 | 3.34 | 3.40 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-5 | 創成川 | - | 工作物 | | B | 北4番橋 | 2.67 | | | 2.60 | 2.84 | 3.64 | 3.90 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-6 | 創成川 | - | 工作物 | | B | 北3番橋 | 3.31 | | | 3.40 | 3.24 | 4.04 | 4.24 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-7 | 創成川 | - | 工作物 | | B | さなえ橋 | 3.62 | | | 3.60 | 3.34 | 4.14 | 4.33 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-8 | 創成川 | - | 工作物 | | B | 北2番橋 | 3.93 | | | 4.00 | 3.53 | 4.33 | 4.59 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工 9 | 創成川 | | 工作物 | | B | 屯田団地橋 | 4.24 | | | 4.20 | 3.63 | 4.43 | 4.67 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-10 | 創成川 | - | 工作物 | | B | 創成川橋梁 | 4.66 | | | 4.60 | 3.83 | 4.63 | 5.07 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-1 | 創成川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 創成川築堤 | 0.60 ～ 0.80 | | 0.21 | 0.80 | 2.12 | 2.92 | 3.13 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-2 | 創成川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 創成川築堤 | 1.60 ～ 2.00 | | 0.41 | 1.80 | 2.47 | 3.27 | 3.59 | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤-1 | 篠路新川 | 左岸 | 堤体漏水 | | B | 篠路新川築堤 | 0.00 ～ 0.40 | | 0.39 | 0.20 | 3.90 | 4.90 | 5.59 | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤 2 | 篠路新川 | 左岸 | 堤体漏水 | | B | | 3.60 ～ 3.70 | | 0.10 | 3.60 | 3.90 | 4.90 | | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤-3 | 篠路新川 | 左岸 | 堤体漏水 | | B | 篠路新川築堤 | 3.70 ～ 4.00 | | 0.29 | 3.80 | 3.90 | 4.90 | 5.51 | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤-4 | 篠路新川 | 右岸 | 堤体漏水 | | B | 篠路新川築堤 | 0.00 ～ 0.60 | | 0.66 | 0.40 | 3.90 | 4.90 | 5.39 | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤-5 | 篠路新川 | 右岸 | 堤体漏水 | | B | | 1.00 ～ 1.20 | | 0.20 | 1.20 | 3.90 | 4.90 | 5.38 | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤-6 | 篠路新川 | 右岸 | 堤体漏水 | | B | 篠路新川築堤 | 1.20 ～ 2.80 | | 1.83 | 2.00 | 3.90 | 4.90 | 5.39 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工 1 | 篠路新川 | | 工作物 | | B | 水郷東大橋 | 3.27 | | | 3.20 | 3.90 | 4.90 | | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-1 | 篠路新川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | | 3.00 ～ 3.70 | | 0.70 | 3.40 | 3.90 | 4.90 | - | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-2 | 篠路新川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 篠路新川築堤 | 3.70 ～ 4.15 | | 0.43 | 4.00 | 3.90 | 4.90 | 5.50 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-3 | 篠路新川 | 右岸 | 旧川跡 | | 要注意 | | 3.20 ～ 3.60 | | 0.40 | 3.40 | 3.90 | 4.90 | - | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-4 | 篠路新川 | 右岸 | 旧川跡 | | 要注意 | | 3.80 ～ 4.20 | | 0.40 | 4.00 | 3.90 | 4.90 | - | | 札幌 | 札幌市 |

| No. | 河川名 | 左右岸 | 種　別 | 重点区間 | 重要度 | 築堤名 | 距離標 | 箇所 | 延長 | 位置 | 計画高水位 | 計画築堤高 | 現況堤防高 | 既往災害 | 事務所 | 市町村名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越 1 | 雁来新川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 雁来新川築堤 | 0.08 ～ 0.20 | | 0.12 | 0.20 | 3.90 | 4.70 | 4.68 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-2 | 雁来新川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 雁来新川築堤 | 0.40 ～ 1.00 | | 0.60 | 0.80 | 3.90 | 4.70 | 4.68 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-3 | 雁来新川 | 右岸 | 越水・溢水 | | B | 雁来新川築堤 | 0.40 ～ 0.60 | | 0.20 | 0.60 | 3.90 | 4.70 | 4.65 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-1 | 雁来新川 | - | 工作物 | | B | 雁来5号橋 | 0.36 | | | 0.40 | 3.90 | 4.70 | 5.36 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-2 | 雁来新川 | - | 工作物 | | B | 雁来4号橋 | 1.07 | | | 1.00 | 3.90 | 4.70 | 4.65 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工 3 | 雁来新川 | | 工作物 | | B | 里苗橋 | 2.40 | | | 2.40 | 3.90 | 4.70 | 4.92 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-1 | 雁来新川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 雁来新川築堤 | 1.60 ～ 1.90 | | 0.34 | 1.80 | 3.90 | 4.70 | 5.36 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-2 | 雁来新川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 雁来新川築堤 | 2.00 ～ 3.20 | | 1.08 | 2.60 | 3.90 | 4.70 | 5.00 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-3 | 雁来新川 | 右岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 雁来新川築堤 | 1.00 ～ 1.40 | | 0.39 | 1.20 | 3.90 | 4.70 | 4.97 | | 札幌 | 札幌市 |
| 旧-4 | 雁来新川 | 右岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 雁来新川築堤 | 1.60 ～ 3.20 | | 1.57 | 2.40 | 3.90 | 4.70 | 4.93 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越 1 | 厚別川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 厚別川築堤 | 4.80 ～ 4.81 | | 0.01 | 4.80 | 7.24 | 8.92 | 9.67 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-2 | 厚別川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 厚別川上流築堤 | 4.81 ～ 6.40 | | 1.49 | 5.60 | 7.50 | 8.92 | 9.19 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-3 | 厚別川 | 左岸 | 越水・溢水 | ○ | B | 厚別川上流築堤 | 7.20 ～ 7.60 | | 0.37 | 7.40 | 8.09 | 9.09 | 9.34 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-4 | 厚別川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 厚別川上流築堤 | 8.00 ～ 8.20 | | 0.18 | 8.20 | 8.61 | 9.61 | 9.90 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-5 | 厚別川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 厚別川上流築堤 | 8.40 ～ 8.95 | | 0.53 | 8.60 | 8.92 | 9.92 | 10.17 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越 6 | 厚別川 | 右岸 | 越水・溢水 | | B | 厚別川上流築堤 | 4.67 ～ 5.20 | | 0.57 | 5.00 | 7.31 | 8.92 | 9.35 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-7 | 厚別川 | 右岸 | 越水・溢水 | | B | 厚別川上流築堤 | 5.40 ～ 6.20 | | 0.86 | 5.80 | 7.57 | 8.92 | 9.22 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-8 | 厚別川 | 右岸 | 越水・溢水 | | B | 厚別川上流築堤 | 7.80 ～ 8.95 | | 1.24 | 8.40 | 8.77 | 9.77 | 10.04 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-1 | 厚別川 | - | 工作物 | | B | 厚別7号橋 | 5.40 | | | 5.40 | 7.44 | 8.92 | 9.27 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-2 | 厚別川 | - | 工作物 | | B | 横町橋 | 7.80 | | | 7.80 | 8.30 | 9.30 | 10.51 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工 3 | 厚別川 | | 工作物 | | B | 山本栄橋 | 8.67 | | | 8.60 | 8.92 | 9.92 | 10.17 | | 札幌 | 札幌市 |
| 重-1 | 厚別川 | 左岸 | 重点区間 | ○ | | 厚別川上流築堤 | 6.70 ～ 6.90 | | 0.18 | 6.80 | 7.89 | 8.92 | 9.22 | | 札幌 | 札幌市 |
| 重-2 | 厚別川 | 左岸 | 重点区間 | ○ | | 厚別川上流築堤 | 7.30 ～ 7.50 | | 0.18 | 7.40 | 8.09 | 9.09 | 9.34 | | 札幌 | 札幌市 |
| 重-3 | 厚別川 | 右岸 | 重点区間 | ○ | | 厚別川上流築堤 | 6.50 ～ 6.70 | | 0.22 | 6.60 | 7.83 | 8.92 | 9.22 | | 札幌 | 札幌市 |
| 重-4 | 厚別川 | 右岸 | 重点区間 | ○ | | 厚別川上流築堤 | 7.30 ～ 7.50 | | 0.22 | 7.40 | 8.09 | 9.09 | 9.37 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越 1 | 月寒川 | 左岸 | 越水・溢水 | | A | 月寒川左岸築堤 | 0.22 ～ 0.94 | | 0.72 | 0.60 | 8.35 | 9.85 | 10.14 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-2 | 月寒川 | 右岸 | 越水・溢水 | | B | 月寒川右岸築堤 | 0.17 ～ 0.60 | | 0.44 | 0.40 | 8.35 | 9.85 | 10.42 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-3 | 月寒川 | 右岸 | 越水・溢水 | | A | 月寒川右岸築堤 | 0.60 ～ 0.80 | | 0.21 | 0.80 | 8.35 | 9.85 | 10.17 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-4 | 月寒川 | 右岸 | 越水・溢水 | | B | 月寒川右岸築堤 | 0.80 ～ 1.07 | | 0.28 | 1.00 | 8.44 | 9.85 | 10.46 | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤-1 | 月寒川 | 左岸 | 堤体漏水 | | B | 月寒川左岸築堤 | 0.40 ～ 0.80 | | 0.40 | 0.60 | 8.35 | 9.85 | 10.14 | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤 2 | 月寒川 | 右岸 | 堤体漏水 | | B | 月寒川右岸築堤 | 0.17 ～ 1.00 | | 0.85 | 0.60 | 8.35 | 9.85 | 10.41 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-1 | 月寒川 | - | 工作物 | | B | 東栄橋 | 0.47 | | | 0.40 | 8.35 | 9.85 | 10.04 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-1 | 望月寒川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 望月寒川築堤 | 0.05 ～ 0.20 | | 0.15 | 0.20 | 8.44 | 9.85 | 10.76 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-2 | 望月寒川 | 左岸 | 越水・溢水 | | A | 望月寒川築堤 | 0.20 ～ 0.33 | | 0.13 | 0.20 | 8.44 | 9.85 | 10.76 | | 札幌 | 札幌市 |
| 越-3 | 望月寒川 | 右岸 | 越水・溢水 | | B | 望月寒川築堤 | 0.09 ～ 0.33 | | 0.25 | 0.20 | 8.44 | 9.85 | 10.80 | | 札幌 | 札幌市 |
| 堤 1 | 望月寒川 | 右岸 | 堤体漏水 | | B | 望月寒川築堤 | 0.09 ～ 0.20 | | 0.11 | 0.20 | 8.44 | 9.85 | 10.80 | | 札幌 | 札幌市 |
| 工-1 | 望月寒川 | - | 工作物 | | A | 米里10号橋 | 0.18 | | | 0.20 | 8.44 | 9.85 | 10.76 | | 札幌 | 札幌市 |