令和6年度　新十津川町　重要水防箇所調書（石狩川、徳富川、尾白利加川）

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	下徳富	83.00 ～ 85.00		2.00	84.00	22.94	24.94	25.96		滝川	新十津川町
越-2	石狩川	右岸	越水・溢水		B	下徳富	85.50 ～ 87.43		1.93	86.50	24.09	26.09	26.89		滝川	新十津川町
越-3	石狩川	右岸	越水・溢水		B	上徳富	96.50 ～ 97.00		0.50	97.00	29.77	31.77	32.88		滝川	新十津川町
越-4	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	上徳富	97.50 ～ 100.00		2.50	99.00	30.82	32.82	33.83		滝川	新十津川町
堤 1	石狩川	右岸	堤体漏水		B	下徳富	84.50 ～ 85.00		0.50	85.00	23.26	25.26	26.48		滝川	新十津川町
基-1	石狩川	右岸	基礎地盤漏水		B	中徳富	92.50 ～ 93.50		1.00	93.00	27.68	29.68	－		滝川	新十津川町
基-2	石狩川	右岸	基礎地盤漏水	○	B	上徳富	94.00 ～ 100.00		6.00	97.00	29.77	31.77	32.88		滝川	新十津川町
衝-1	石狩川	右岸	水衝・洗掘		B	中徳富	88.00 ～ 89.50		1.50	89.00	25.52	27.52	28.80		滝川	新十津川町
衝-2	石狩川	右岸	水衝・洗掘	○	B	中徳富	90.00 ～ 91.50		1.50	91.00	26.63	28.63	30.02		滝川	新十津川町
衝 3	石狩川	右岸	水衝・洗掘		B	上徳富	93.50 ～ 93.94		0.44	93.50	27.95	29.95	31.30		滝川	新十津川町
衝-4	石狩川	右岸	水衝・洗掘		B	上徳富	94.00 ～ 94.50		0.50	94.50	28.50	30.50	31.70		滝川	新十津川町
工-1	石狩川	－	工作物		B	砂川大橋	87.43			87.50	24.72	26.72	27.48		滝川	砂川市,新十津川町
工-2	石狩川	－	工作物		B	平成橋	97.14			97.00	29.77	31.77	32.98		滝川	滝川市,新十津川町
旧-1	石狩川	右岸	旧川跡	○	要注意	下徳富	83.50 ～ 86.00		2.50	85.00	23.26	25.26	26.48		滝川	新十津川町
旧 2	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	下徳富	86.50 ～ 87.43		0.93	87.00	24.41	26.41	27.24		滝川	新十津川町
旧-3	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	下徳富	87.50 ～ 88.00		0.50	88.00	24.98	26.98	27.87		滝川	新十津川町
旧-4	石狩川	右岸	旧川跡	○	要注意	中徳富	88.00 ～ 91.60		3.60	90.00	26.07	28.07	29.26		滝川	新十津川町
旧-5	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	中徳富	93.00 ～ 93.50		0.50	93.50	27.95	29.95	31.30		滝川	新十津川町
旧-6	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	上徳富	94.00 ～ 95.00		1.00	94.50	28.50	30.50	31.70		滝川	新十津川町
旧 7	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	上徳富	95.50 ～ 96.50		1.00	96.00	29.23	31.23	32.48		滝川	新十津川町
旧-8	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	上徳富	97.00 ～ 97.14		0.14	97.00	29.77	31.77	32.88		滝川	新十津川町
旧-9	石狩川	右岸	旧川跡	○	要注意	上徳富	97.50 ～ 98.00		0.50	98.00	30.32	32.32	33.23		滝川	新十津川町
旧-10	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	上徳富	99.00 ～ 99.50		0.50	99.50	31.09	33.09	34.39		滝川	新十津川町
重-1	石狩川	右岸	重点区間	○		下徳富築堤	83.25 ～ 83.75		0.68	83.50	22.77	24.77	25.37		滝川	新十津川町
重 2	石狩川	右岸	重点区間	○		中徳富築堤	91.25 ～ 91.75		0.48	91.50	26.87	28.87	29.87		滝川	新十津川町
重-3	石狩川	右岸	重点区間	○		上徳富築堤	97.75 ～ 98.00		0.25	98.00	30.32	32.32	33.23		滝川	新十津川町
旧-1	徳富川	左岸	旧川跡	○	要注意	徳富川左岸築堤	0.80 ～ 1.20		0.42	1.00	27.77	29.77	31.27		滝川	新十津川町
旧-2	徳富川	左岸	旧川跡		要注意	徳富川左岸築堤	1.40 ～ 1.60		0.21	1.60	27.77	29.77	35.17		滝川	新十津川町
旧-3	徳富川	右岸	旧川跡		要注意	徳富川右岸築堤	1.00 ～ 1.20		0.18	1.20	27.77	29.77	31.06		滝川	新十津川町
旧 4	徳富川	右岸	旧川跡		要注意	徳富川右岸築堤	1.40 ～ 1.80		0.37	1.60	27.77	29.77	33.53		滝川	新十津川町
重-1	徳富川	左岸	重点区間	○		徳富川左岸築堤	0.90 ～ 1.10		0.21	1.00	27.77	29.77	31.27		滝川	新十津川町
重-2	徳富川	右岸	重点区間	○			0.40 ～ 0.50		0.00	0.40	27.77	29.77	30.67		滝川	新十津川町
越-1	尾白利加川	右岸	越水・溢水		B	尾白利加川右岸築堤	0.67 ～ 1.06		0.44	0.80	31.36	33.36	34.27		滝川	新十津川町
越-2	尾白利加川	右岸	越水・溢水	○	B	尾白利加川右岸築堤	1.14 ～ 1.80		0.65	1.40	31.36	33.36	34.51		滝川	新十津川町
越 3	尾白利加川	右岸	越水・溢水		B	尾白利加川右岸築堤	2.40 ～ 2.80		0.39	2.60	34.36	35.86	36.55		滝川	新十津川町
堤-1	尾白利加川	右岸	堤体漏水		B	尾白利加川右岸築堤	0.67 ～ 1.06		0.44	0.80	31.36	33.36	34.27		滝川	新十津川町
堤-2	尾白利加川	右岸	堤体漏水	○	B	尾白利加川右岸築堤	1.14 ～ 1.20		0.06	1.20	31.36	33.36	34.34		滝川	新十津川町
堤-3	尾白利加川	右岸	堤体漏水		B	尾白利加川右岸築堤	1.40 ～ 2.00		0.59	1.80	31.36	33.36	34.39		滝川	新十津川町
工-1	尾白利加川	－	工作物		B	尾白利加橋	0.74			0.80	31.36	33.36	35.02		滝川	雨竜町,新十津川町
旧 1	尾白利加川	右岸	旧川跡		要注意	尾白利加川右岸築堤	0.67 ～ 1.06		0.44	0.80	31.36	33.36	34.27		滝川	新十津川町
旧-2	尾白利加川	右岸	旧川跡	○	要注意	尾白利加川右岸築堤	1.20 ～ 2.00		0.78	1.60	31.36	33.36	34.38		滝川	新十津川町
重-1	尾白利加川	右岸	重点区間	○		尾白利加川右岸築堤	1.14 ～ 1.30		0.16	1.20	31.36	33.36	34.34		滝川	新十津川町