令和5年度　須部都川　重要水防箇所調書

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標			箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	須部都川	左岸	越水・溢水		B	大曲右岸築堤	-0.95	～	0.20		1.36	-0.40	15.82	17.82	18.74		岩見沢	岩見沢市（旧北村）
越-2	須部都川	左岸	越水・溢水		B	大曲右岸築堤	0.20	～	0.50		0.71	0.40	15.82	17.82	18.05		岩見沢	月形町
越-3	須部都川	左岸	越水・溢水		B	須部都川左岸築堤	0.50	～	0.85		0.34	0.60	15.82	17.82	18.60		岩見沢	月形町
越-4	須部都川	右岸	越水・溢水	○	B	枯木上流築堤	-1.11	～	0.50		1.60	-0.40	15.82	17.82	18.51		岩見沢	月形町
越-5	須部都川	右岸	越水・溢水	○	B	須部都川右岸築堤	0.50	～	0.90		0.37	0.80	15.82	17.82	18.11		岩見沢	月形町
堤-1	須部都川	右岸	堤体漏水		B	枯木上流築堤	-1.00	～	-0.20		0.79	-0.60	15.82	17.82	18.59		岩見沢	月形町
堤-2	須部都川	右岸	堤体漏水	○	B	枯木上流築堤	0.20	～	0.50		0.30	0.40	15.82	17.82	18.28		岩見沢	月形町
堤-3	須部都川	右岸	堤体漏水	○	B	須部都川右岸築堤	0.50	～	0.80		0.30	0.60	15.82	17.82	18.01		岩見沢	月形町
工-1	須部都川	-	工作物		A	柳橋	0.49					0.40	15.82	17.82	18.05		岩見沢	月形町
工-2	須部都川	-	工作物		A	須部都橋	0.86					0.80	15.82	17.82	18.09		岩見沢	月形町
旧-1	須部都川	左岸	旧川跡		要注意	大曲右岸築堤	0.40	～	0.50		0.40	0.40	15.82	17.82	18.05		岩見沢	月形町
旧-2	須部都川	左岸	旧川跡		要注意	須部都川左岸築堤	0.50	～	0.80		0.29	0.60	15.82	17.82	18.60		岩見沢	月形町
旧-3	須部都川	右岸	旧川跡	○	要注意	枯木上流築堤	0.40	～	0.50		0.10	0.40	15.82	17.82	18.28		岩見沢	月形町
旧-4	須部都川	右岸	旧川跡	○	要注意	須部都川右岸築堤	0.50	～	0.80		0.30	0.60	15.82	17.82	18.01		岩見沢	月形町
重-1	須部都川	右岸	重点区間	○		須部都川右岸築堤	0.50	～	0.70		0.20	0.60	15.82	17.82	18.01		岩見沢	月形町