令和6年度　浦臼町　重要水防箇所調書（石狩川）

No.	河川名	左右岸	種　　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標			箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	浦臼	68.00	～	70.87		2.87	69.50	18.59	20.59	21.75		滝川	浦臼町
越-2	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	浦臼	71.00	～	75.50		4.50	73.50	19.68	21.68	22.28		滝川	浦臼町
越-3	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	黄臼内	75.50	～	76.86		1.36	76.00	20.47	22.47	23.15		滝川	浦臼町
越-4	石狩川	右岸	越水・溢水		B	黄臼内	77.00	～	82.50		5.50	80.00	21.69	23.69	24.55		滝川	浦臼町
衝 1	石狩川	右岸	水衝・洗掘	○	B	札比内	67.50	～	68.00		0.50	68.00	18.24	20.24	20.94		滝川	浦臼町
衝-2	石狩川	右岸	水衝・洗掘	○	B	浦臼	68.00	～	68.50		0.50	68.50	18.35	20.35	21.69		滝川	浦臼町
工-1	石狩川	－	工作物		B	美浦大橋	70.87					71.00	18.94	20.94	21.41		滝川	美唄市,浦臼町
工-2	石狩川	－	工作物		B	奈井江大橋	76.86					77.00	20.80	22.80	23.70		滝川	奈井江町,浦臼町
旧-1	石狩川	右岸	旧川跡	○	要注意	浦臼	68.00	～	70.00		2.00	69.00	18.47	20.47	21.75		滝川	浦臼町
旧 2	石狩川	右岸	旧川跡	○	要注意	浦臼	71.50	～	75.50		4.00	73.50	19.68	21.68	22.28		滝川	浦臼町
旧-3	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	黄臼内	77.00	～	78.50		1.50	78.00	21.07	23.07	23.83		滝川	浦臼町
旧-4	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	黄臼内	79.00	～	83.00		4.00	81.00	21.96	23.96	24.76		滝川	浦臼町
重-1	石狩川	右岸	重点区間	○		浦臼築堤	67.80	～	68.25		0.48	68.00	18.24	20.24	20.94		滝川	浦臼町
重-2	石狩川	右岸	重点区間	○		黄臼内築堤	75.25	～	75.66		0.35	75.50	20.30	22.30	22.99		滝川	浦臼町