令和6年度　月形町　重要水防箇所調書（石狩川、須部都川）

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標			箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	枯木上流	52.00	～	55.00		3.00	53.50	14.91	16.91	16.98		岩見沢	月形町
越-2	石狩川	右岸	越水・溢水		B	枯木上流	55.50	～	57.50		2.00	56.50	15.61	17.61	18.53		岩見沢	月形町
越-3	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	大曲右岸	57.50	～	58.04		0.54	58.00	15.98	17.98	18.43		岩見沢	月形町
越-4	石狩川	右岸	越水・溢水		B	大曲右岸	58.50	～	60.00		1.50	59.50	16.34	18.34	19.19		岩見沢	月形町
越 5	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	札比内	61.50	～	68.00		6.50	65.00	17.59	19.59	20.29		岩見沢	月形町
工-1	石狩川	-	工作物		B	月形大橋	58.04					58.00	15.98	17.98	21.65		岩見沢	美唄市,月形町
破-1	石狩川	右岸	破堤跡		要注意	枯木上流	55.50	～	56.00		0.50	56.00	15.50	17.50	18.47	S37	岩見沢	月形町
旧-1	石狩川	右岸	旧川跡	○	要注意	枯木上流	53.00	～	53.50		0.50	53.50	14.91	16.91	16.98		岩見沢	月形町
旧-2	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	枯木上流	55.00	～	56.00		1.00	55.50	15.38	17.38	17.87		岩見沢	月形町
旧 3	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	大曲右岸	58.00	～	58.04		0.04	58.00	15.98	17.98	18.43		岩見沢	月形町
旧-4	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	大曲右岸	58.50	～	59.00		0.50	59.00	16.21	18.21	19.39		岩見沢	月形町
旧-5	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	札比内	60.00	～	60.50		0.50	60.50	16.54	18.54	20.23		岩見沢	月形町
旧-6	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	札比内	63.50	～	64.50		1.00	64.00	17.39	19.39	20.04		岩見沢	月形町
旧-7	石狩川	右岸	旧川跡	○	要注意	札比内	65.00	～	68.00		3.00	66.50	17.90	19.90	20.77		岩見沢	月形町
重 1	石狩川	右岸	重点区間	○		枯木上流築堤	53.25	～	53.75		0.51	53.50	14.91	16.91	16.98		岩見沢	月形町
重-2	石狩川	右岸	重点区間	○		札比内築堤	61.75	～	62.25		0.55	62.00	16.91	18.91	19.54		岩見沢	月形町
重-3	石狩川	右岸	重点区間	○		札比内築堤	66.75	～	67.25		0.47	67.00	18.02	20.02	20.16		岩見沢	月形町
越-1	須部都川	左岸	越水・溢水		B	大曲右岸築堤	0.20	～	0.50		0.71	0.40	15.82	17.82	18.05		岩見沢	月形町
越-2	須部都川	左岸	越水・溢水		B	須部都川左岸築堤	0.50	～	0.85		0.34	0.60	15.82	17.82	18.60		岩見沢	月形町
越 3	須部都川	右岸	越水・溢水	○	B	枯木上流築堤	1.11	～	0.50		1.60	0.40	15.82	17.82	18.51		岩見沢	月形町
越-4	須部都川	右岸	越水・溢水	○	B	須部都川右岸築堤	0.50	～	0.90		0.37	0.80	15.82	17.82	18.11		岩見沢	月形町
堤-1	須部都川	右岸	堤体漏水		B	枯木上流築堤	-1.00	～	-0.20		0.79	-0.60	15.82	17.82	18.59		岩見沢	月形町
堤-2	須部都川	右岸	堤体漏水	○	B	枯木上流築堤	0.20	～	0.50		0.30	0.40	15.82	17.82	18.28		岩見沢	月形町
堤-3	須部都川	右岸	堤体漏水	○	B	須部都川右岸築堤	0.50	～	0.80		0.30	0.60	15.82	17.82	18.01		岩見沢	月形町
工 1	須部都川		工作物		A	柳橋	0.49					0.40	15.82	17.82	18.05		岩見沢	月形町
工-2	須部都川	-	工作物		A	須部都橋	0.86					0.80	15.82	17.82	18.09		岩見沢	月形町
旧-1	須部都川	左岸	旧川跡		要注意	大曲右岸築堤	0.40	～	0.50		0.40	0.40	15.82	17.82	18.05		岩見沢	月形町
旧-2	須部都川	左岸	旧川跡		要注意	須部都川左岸築堤	0.50	～	0.80		0.29	0.60	15.82	17.82	18.60		岩見沢	月形町
旧-3	須部都川	右岸	旧川跡	○	要注意	枯木上流築堤	0.40	～	0.50		0.10	0.40	15.82	17.82	18.28		岩見沢	月形町
旧 4	須部都川	右岸	旧川跡	○	要注意	須部都川右岸築堤	0.50	～	0.80		0.30	0.60	15.82	17.82	18.01		岩見沢	月形町
重-1	須部都川	右岸	重点区間	○		須部都川右岸築堤	0.50	～	0.70		0.20	0.60	15.82	17.82	18.01		岩見沢	月形町