令和５年度　津別町　重要水防区域調書

No.	河川	河川名	左右岸	種別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画堤防高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名	備考
1	網走川	網走川	左岸	越水・溢水		B	岩富	41.80 ～ 42.00		0.20	41.90	47.10	48.60	48.77		北見	津別町	
2	網走川	網走川	左岸	越水・溢水		B	岩富	43.00 ～ 43.20		0.20	43.10	50.08	51.51	—		北見	津別町	
3	網走川	網走川	左岸	越水・溢水		B	岩富	44.80 ～ 45.00		0.20	44.90	55.67	56.27	—		北見	津別町	
4	網走川	網走川	左岸	越水・溢水		A	岩富	45.00 ～ 45.20		0.20	45.10	56.54	57.14	—		北見	津別町	
5	網走川	網走川	左岸	越水・溢水		A	達美左岸	45.20 ～ 45.60		0.40	45.40	57.66	58.26	—		北見	津別町	
6	網走川	網走川	左岸	越水・溢水		B	達美左岸	45.60 ～ 46.00		0.40	45.80	58.79	59.39	—		北見	津別町	
7	網走川	網走川	左岸	越水・溢水		B	達美左岸	46.40 ～ 46.60		0.20	46.50	61.28	61.88	—		北見	津別町	
8	網走川	網走川	左岸	越水・溢水		A	達美左岸	47.00 ～ 47.60		0.60	47.30	65.01	65.61	—		北見	津別町	
9	網走川	網走川	左岸	越水・溢水		B	達美左岸	47.60 ～ 47.80		0.20	47.70	66.32	66.92	—		北見	津別町	
10	網走川	網走川	左岸	越水・溢水		A	津別左岸	48.80 ～ 49.00		0.20	48.90	71.40	72.00	—		北見	津別町	
11	網走川	網走川	左岸	越水・溢水		B	津別左岸	49.40 ～ 49.60		0.20	49.50	73.98	74.58	—		北見	津別町	
12	網走川	網走川	左岸	越水・溢水		A	津別左岸	49.60 ～ 49.80		0.20	49.70	74.80	75.40	—		北見	津別町	
13	網走川	網走川	右岸	越水・溢水		B	活汲	43.00 ～ 43.40		0.40	43.20	50.80	51.92	—		北見	津別町	
14	網走川	網走川	右岸	越水・溢水		A	活汲	43.40 ～ 43.60		0.20	43.50	51.42	52.27	—		北見	津別町	
15	網走川	網走川	右岸	越水・溢水		A	達美右岸	45.20 ～ 45.60		0.40	45.40	57.66	58.26	—		北見	津別町	
16	網走川	網走川	右岸	越水・溢水		A	達美右岸	46.00 ～ 46.28		0.28	46.14	59.65	60.25	—		北見	津別町	
17	網走川	網走川	右岸	越水・溢水		B	達美右岸	46.40 ～ 46.60		0.20	46.50	61.28	61.88	—		北見	津別町	
18	網走川	網走川	右岸	越水・溢水		B	達美右岸	46.80 ～ 47.00		0.20	46.90	63.09	63.69	—		北見	津別町	
19	網走川	網走川	右岸	越水・溢水		A	達美右岸	47.00 ～ 47.20		0.20	47.10	63.83	64.43	—		北見	津別町	
20	網走川	網走川	右岸	越水・溢水		B	津別右岸	47.60 ～ 47.80		0.20	47.70	66.32	66.92	—		北見	津別町	
21	網走川	網走川	右岸	越水・溢水		A	津別右岸	47.80 ～ 48.79		0.99	48.30	68.78	69.38	—		北見	津別町	
22	網走川	網走川	右岸	越水・溢水		A	津別右岸	49.00 ～ 49.20		0.20	49.10	72.24	72.84	—		北見	津別町	
							重要度A 左岸	5	箇所	1.60	km							
							右岸	6	箇所	2.27	km							
							—		箇所		km							
							重要度B 左岸	7	箇所	1.60	km							
							右岸	4	箇所	1.00	km							
							—		箇所		km							
23	網走川	網走川	－	工作物		B	達美橋	46.28	1		46.28	60.79	61.39	62.13		北見	津別町	※現況堤防高=桁下高
							重要度A 左岸	0	箇所									
							右岸	0	箇所									
							—	0	箇所									
							重要度B 左岸	0	箇所									
							右岸	0	箇所									
							—	1	箇所									
24	網走川	網走川	左岸	旧川跡		要注意	岩富	39.00 ～ 39.60		0.60	39.30	39.27	40.77	41.17		北見	津別町	
25	網走川	網走川	左岸	旧川跡		要注意	岩富	40.00 ～ 41.40		1.40	40.70	43.72	45.22	45.39		北見	津別町	
26	網走川	網走川	左岸	旧川跡		要注意	岩富	41.60 ～ 42.00		0.40	41.80	47.10	48.60	48.72		北見	津別町	
27	網走川	網走川	左岸	旧川跡		要注意	岩富	42.20 ～ 43.00		0.80	42.60	49.09	50.59	51.15		北見	津別町	
28	網走川	網走川	右岸	旧川跡		要注意	活汲	42.60 ～ 43.00		0.40	42.80	49.46	50.96	51.63		北見	津別町	
							要注意区間 左岸	4	箇所	3.20	km							
							右岸	1	箇所	0.40	km							
							—		箇所		km							
29	網走川	網走川	左岸	重点区間			岩富	41.60 ～ 42.00		0.40	41.80	47.10	48.60	48.72		北見	津別町	危険個所（41.80）を含む
30	網走川	網走川	左岸	重点区間			岩富	44.60 ～ 45.40		0.80	45.00	56.54	57.14	—		北見	津別町	危険個所（44.80, 45.20）を含む
31	網走川	網走川	左岸	重点区間			津別左岸	49.40 ～ 49.80		0.40	49.60	74.80	75.40	—		北見	津別町	危険個所（49.60）を含む
32	網走川	網走川	右岸	重点区間			活汲	41.00 ～ 41.40		0.40	41.20	45.25	46.75	—		北見	津別町	危険個所（41.20）を含む
33	網走川	網走川	右岸	重点区間			活汲	41.80 ～ 42.20		0.40	42.00	47.77	49.27	49.72		北見	津別町	危険個所（42.00）を含む
34	網走川	網走川	右岸	重点区間			活汲	43.20 ～ 43.60		0.40	43.40	51.42	52.27	—		北見	津別町	危険個所（43.40）を含む
35	網走川	網走川	右岸	重点区間			達美右岸	45.00 ～ 45.40		0.40	45.20	56.71	57.31	—		北見	津別町	危険個所（45.20）を含む
36	網走川	網走川	右岸	重点区間			達美右岸	46.80 ～ 47.20		0.40	47.00	63.83	64.43	—		北見	津別町	危険個所（47.00）を含む
37	網走川	網走川	右岸	重点区間			津別右岸	48.00 ～ 48.40		0.40	48.20	68.78	69.38	—		北見	津別町	危険個所（48.20）を含む
							重点区間 左岸	3	箇所	1.60	km							
							右岸	6	箇所	2.40	km							
							—		箇所		km							