小樽開発建設部（直轄区間）　重要水防箇所調書

| No. | 河川 | 河川名 | 左右岸 | 種別 | 重点区間 | 重要度 | 築堤名 | | 距離標 | | | 箇所 | 延長 | 位置 | 計画高水位 | 計画築堤高 | 現況築堤高 | 既往災害 | 事務所 | 市町村名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 越水(溢水) | | B | 大曲築堤 | | 1.60 | ～ | 3.80 | | 2.20 | 2.60 | 3.41 | 4.91 | 5.30 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 2 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 越水(溢水) | | B | 人別築堤 | | 5.20 | ～ | 5.40 | | 0.20 | 5.20 | 4.94 | 6.44 | 6.55 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 3 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 越水(溢水) | | B | 人別築堤 | | 5.60 | ～ | 7.20 | | 1.60 | 6.40 | 5.55 | 7.05 | 7.43 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 4 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 越水(溢水) | | B | 米子築堤 | | 7.60 | ～ | 10.00 | | 2.40 | 8.80 | 6.67 | 8.17 | 8.17 | S50 | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 5 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 越水(溢水) | | B | 名駒築堤 | | 10.60 | ～ | 14.00 | | 3.40 | 12.20 | 8.11 | 9.61 | 9.69 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 6 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 越水(溢水) | 重点区間 | A | 蘭越築堤 | | 17.00 | ～ | 21.40 | | 4.40 | 19.20 | 11.28 | 12.78 | 13.20 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 8 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 越水(溢水) | | B | 旧蘭越築堤 | | 22.40 | ～ | 23.60 | | 1.20 | 23.00 | 13.73 | 15.23 | 16.05 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 9 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 越水(溢水) | | B | 磯谷築堤 | | 0.20 | ～ | 1.60 | | 1.40 | 0.80 | 2.18 | 3.68 | 4.26 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 10 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 越水(溢水) | | B | 初田築堤 | | 2.80 | ～ | 5.80 | | 3.00 | 4.20 | 4.35 | 5.85 | 6.39 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 11 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 越水(溢水) | | B | 初田築堤 | | 6.00 | | | | 0.00 | 6.00 | 5.38 | 6.88 | 7.33 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 12 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 越水(溢水) | | B | 御成築堤 | | 6.20 | ～ | 7.33 | | 1.13 | 6.80 | 5.74 | 7.24 | 7.97 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 13 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 越水(溢水) | | B | 御成築堤 | | 7.40 | ～ | 8.60 | | 1.20 | 8.00 | 6.31 | 7.81 | 7.81 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 14 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 越水(溢水) | | B | 沼の沢築堤 | | 9.20 | ～ | 9.80 | | 0.60 | 9.40 | 6.89 | 8.39 | 8.80 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 15 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 越水(溢水) | | B | 冷水築堤 | | 11.20 | ～ | 12.00 | | 0.80 | 11.60 | 7.85 | 9.35 | 9.57 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 16 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 越水(溢水) | | B | 三和築堤 | | 12.20 | ～ | 12.97 | | 0.77 | 12.60 | 8.26 | 9.76 | 10.29 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 17 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 越水(溢水) | | B | 三和築堤 | | 13.00 | ～ | 13.80 | | 0.80 | 13.40 | 8.63 | 10.13 | 10.26 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 18 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 越水(溢水) | | B | 栄浜築堤 | | 18.80 | ～ | 19.60 | | 0.80 | 19.20 | 11.28 | 12.78 | 13.21 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 19 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 越水(溢水) | | B | 豊国築堤 | | 20.80 | ～ | 22.40 | | 1.60 | 21.60 | 12.46 | 13.96 | 14.37 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 20 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 越水(溢水) | | B | 豊国築堤 | | 22.60 | ～ | 22.80 | | 0.20 | 22.60 | 13.36 | 14.86 | 15.53 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| | | | | | | | 重要度A | 左岸 | | | 1 | 箇所 | 4.40 | km | | | | | | | |
| | | | | | | | | 右岸 | | | 0 | 箇所 | 0.00 | km | | | | | | | |
| | | | | | | | | － | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 重要度B | 左岸 | | | 6 | 箇所 | 11.00 | km | | | | | | | |
| | | | | | | | | 右岸 | | | 12 | 箇所 | 12.30 | km | | | | | | | |
| | | | | | | | | － | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 尻別川 | 尻別川 | － | 工作物 | | B | 磯谷橋 | | 0.32 | | | 1 | | 0.32 | 1.65 | 3.46 | 3.91 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 26 | 尻別川 | 尻別川 | － | 工作物 | | B | 初田橋 | | 3.00 | | | 1 | | 3.00 | 3.64 | 5.14 | 7.01 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 27 | 尻別川 | 尻別川 | － | 工作物 | | B | 長瀞橋 | | 4.01 | | | 1 | | 4.01 | 4.23 | 5.73 | 6.82 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 28 | 尻別川 | 尻別川 | － | 工作物 | | B | 御成橋 | | 7.33 | | | 1 | | 7.33 | 5.99 | 7.49 | 7.88 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 29 | 尻別川 | 尻別川 | － | 工作物 | | B | 宝橋 | | 12.97 | | | 1 | | 12.97 | 8.43 | 9.93 | 10.35 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 30 | 尻別川 | 尻別川 | － | 工作物 | | B | 栄橋 | | 19.86 | | | 1 | | 19.86 | 11.59 | 13.09 | 13.46 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| 31 | 尻別川 | 尻別川 | － | 工作物 | | B | 豊国橋 | | 22.82 | | | 1 | | 22.82 | 13.56 | 15.06 | 15.80 | | 蘭越 | 蘭越町 | 流下断面・流下能力不足 |
| | | | | | | | 重要度A | － | | | 0 | 箇所 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 重要度B | － | | | 7 | 箇所 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 米子築堤 | | 10.00 | ～ | 10.20 | | 0.20 | 10.00 | 7.16 | 8.66 | 8.77 | | 蘭越 | 蘭越町 | 破堤跡 |
| 33 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 大曲築堤 | | 2.20 | ～ | 3.80 | | 1.60 | 3.00 | 3.64 | 5.14 | 7.01 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 34 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 米子築堤 | | 9.00 | ～ | 10.00 | | 1.00 | 9.40 | 6.89 | 8.39 | 8.49 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 35 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 名駒築堤 | | 10.60 | | | | 0.00 | 10.60 | 7.37 | 8.87 | 9.31 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 36 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 名駒築堤 | | 11.40 | ～ | 12.20 | | 0.80 | 11.80 | 7.96 | 9.46 | 9.35 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 37 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 名駒築堤 | | 12.60 | ～ | 13.40 | | 0.80 | 13.00 | 8.44 | 9.94 | 10.35 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 38 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 名駒築堤 | | 14.00 | | | | 0.00 | 14.00 | 8.90 | 10.40 | 10.47 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 39 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 蘭越築堤 | | 17.40 | ～ | 18.00 | | 0.60 | 17.60 | 10.49 | 11.99 | 11.99 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 40 | 尻別川 | 尻別川 | 左岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 蘭越築堤 | | 18.60 | ～ | 21.40 | | 2.80 | 20.00 | 11.66 | 13.16 | 13.82 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 41 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 初田築堤 | | 2.80 | ～ | 3.80 | | 1.00 | 3.20 | 3.76 | 5.26 | 5.74 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 42 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 初田築堤 | | 5.00 | ～ | 5.80 | | 0.80 | 5.40 | 5.04 | 6.54 | 7.22 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 43 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 御成築堤 | | 6.40 | | | | 0.00 | 6.40 | 5.55 | 7.05 | 7.75 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 44 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 沼の沢築堤 | | 8.80 | ～ | 9.60 | | 0.80 | 9.20 | 6.79 | 8.29 | 8.80 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 45 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 冷水築堤 | | 11.00 | ～ | 11.80 | | 0.80 | 11.40 | 7.76 | 9.26 | 9.96 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 46 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 三和築堤 | | 13.60 | | | | 0.00 | 13.60 | 8.73 | 10.23 | 10.31 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 47 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 栄浜築堤 | | 19.00 | ～ | 19.20 | | 0.20 | 19.00 | 11.19 | 12.69 | 13.28 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 48 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 栄浜築堤 | | 19.60 | | | | 0.00 | 19.60 | 11.47 | 12.97 | 13.50 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 49 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 豊国築堤 | | 20.80 | ～ | 21.00 | | 0.20 | 20.80 | 12.05 | 13.55 | 13.90 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| 50 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 新堤防・破堤跡・旧川跡 | | 要注意 | 豊国築堤 | | 21.40 | ～ | 21.60 | | 0.20 | 21.40 | 12.37 | 13.87 | 14.51 | | 蘭越 | 蘭越町 | 旧川跡 |
| | | | | | | | 要注意 | 左岸 | | | 9 | 箇所 | 8.80 | km | | | | | | | |
| | | | | | | | | 右岸 | | | 10 | 箇所 | 4.40 | km | | | | | | | |
| | | | | | | | | － | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 陸閘 | | 要注意 | 第2ゲート | | 0.56 | | | | | 0.60 | 1.97 | 3.47 | 3.76 | | 蘭越 | 蘭越町 | |
| 52 | 尻別川 | 尻別川 | 右岸 | 陸閘 | | 要注意 | 第4ゲート | | 0.88 | | | | | 0.80 | 2.18 | 3.68 | 4.02 | | 蘭越 | 蘭越町 | |
| | | | | | | | 要注意 | 左岸 | | | 0 | 箇所 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 右岸 | | | 2 | 箇所 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | － | | | | | | | | | | | | | |